



I E G U L D Ī J U M S T A V Ā N Ā K O T N Ē

**Projekta “Pamatinfrastruktūras nodrošināšana uzņēmējdarbības
veicināšanai, revitalizējot degradēto teritoriju Liepājā 4. kārtā” Nr.
5.6.2.0/19/I/018**

AKTUALITĀTES

Informācija ievietota 2022. gada 22. augustā

Būvdarbi objektā tiek turpināti. K. Zāles laukumā ir daļēji slēgta satiksme. Sākta kanālmalas krasta nogāzes daļas uzpildīšana, notiek asfalta demontēšanas darbi, paralēli tiek veikti brauktuves pamatnes izbūves darbi, tiek veikta elektrības tīklu izbūve un turpināta lietuss ūdens kanalizācijas sistēmas izbūve.



Informācija ievietota 2022. gada 7. jūnijā

Būvdarbi objektā nenotiek. Ir pabeigti rievpiļu izbūves darbi kanālmalas krasta stiprināšanai. Ņemot vērā mainījušos tirgus situāciju attiecībā uz būvmateriālu un būvizstrādājumu izmaksām, šobrīd tiek veikta, SIA “CTB” iesniegto sadārdzinājuma tāmju izvērtēšana.



Informācija ievietota 2022. gada 14. martā

Būvdarbi objektā turpinās. Aktīvi norisinās lietuss ūdens kanalizācijas izbūves darbi, ir veikti sagatavošanās darbi kanālmalas krasta stiprināšanas darbu uzsākšanai, tiek attīrīts krasts no apauguma un nevajadzīgā grunts slāņa, objektā ir atvesti rievpiļi un tuvākajā laikā tiks uzsākta to montāža. Plānotas arī būtiskas izmaiņas satiksmes organizācijā K. Zāles laukumā un tam pieguļošajās šķērsielās.

*Informācija ievietota 2021. gada 15. decembrī*

Būvdarbi objektā turpinās. Raitu darbu veikšanu ir ietekmējis nesensais sala periods un faktiskais šķērsojamo inženierkomunikāciju iebūves dziļums un novietojums. Tā kā tīkli atrodas zem brauktuves daļas, darbiem virzoties tālāk, mainās arī satiksmes organizācija, lūdzam liepāņņiekus un Liepājas viesus sekot līdzi jaunākajām izmaiņām sociālajos tīklos un Liepājas ziņu portālos.

*Informācija ievietota 2021. gada 29. septembrī*

Uzsāktos būvdarbus K. Zāles laukumā noteikt nevar nepamanīt. Šobrīd norit darbi pie sadzīves kanalizācijas, dzeramā ūdens un lietuss ūdens kanalizācijas sistēmu pārbūves. Tā kā tīkli atrodas zem brauktuves daļas, darbiem virzoties tālāk, mainās arī satiksmes organizācija, lūdzam liepāņņiekus un Liepājas viesus sekot līdzi jaunākajām izmaiņām sociālajos tīklos un Liepājas ziņu portālos.

*Informācija ievietota 2021. gada 14. jūnijā*

2021. gada 17. maijā Ir noslēgts līgums ar būvdarbu veicēju SIA "CTB" Nr. LPP 2021/39 par darbu veikšanu objektā "Degradēto teritoriju revitalizācija uzņēmējdarbības vajadzībām posmā no Jaunā tilta līdz Graudu ielai, Liepājā" 1., 2. un 3. būvniecības kārtā". Būvuzraudzības iepirkuma Nr. LPP 2021/8 piedāvājumi ir atvērti un lēmums pieņemts 2021. gada 4. jūnijā. Plānotais darbu uzsākšanas laiks ir šī gada jūlijs.

*Informācija ievietota 2021. gada 23. martā*

Liepājas pilsētas pašvaldības administrācija projekta realizācijas ietvaros "Pamatinfrastruktūras nodrošināšana uzņēmējdarbības veicināšanai, revitalizējot degradēto teritoriju Liepājā 4. kārtā" 2021. gada 6. martā ir atkārtoti izsludinājusi

iepirkumu "Par tiesībām veikt būvdarbus objektā "Degradēto teritoriju revitalizācija uzņēmējdarbības vajadzībām posmā no Jaunā tilta līdz Graudu ielai, Liepājā" 1., 2. un 3. būvniecības kārtā" (iepirkuma id. Nr. LPP 2021/39). Iesniegto piedāvājumu atvēršana plānota 2021. gada 6. aprīlī.

Izsludinātā iepirkuma Nr. LPP 2021/8 piedāvājumi ir atvērti 2021. gada 10. martā un tiek vērtēti.

Plānotos būvdarbus paredzēts veikt ar mērķi revitalizēt teritoriju, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldības attīstības programmām, nodrošinot videi draudzīgu un vides ilgtspēju veicinošu teritoriālo izaugsmi un jaunu darba vietu radīšanu.