



Projekta Nr. 6.1.4.2/21/I/001 "Ganību ielas pārbūve posmā no Kungu ielas līdz Salmu ielai, Liepājā"

AKTUALITĀTES

Informācija ievietota 2023. gada 22. decembrī

Ganību ielas rekonstrukcija posmā no Kungu ielas līdz Salmu ielai pilnībā pabeigta un 2023. gada 21. decembrī Liepājas Būvvalde ir sastādījusi aktu (BIS-BL-407046-19898/ Akts par būves pieņemšanu ekspluatācijā Kods 23059060005000 (143)) par minētās būves pieņemšanu ekspluatācijā.

Kopumā projekta Nr. 6.1.4.2/21/I/001 "Ganību ielas pārbūve posmā no Kungu ielas līdz Salmu ielai, Liepājā" ietvaros veikta Ganību ielas Liepājā pārbūve 945m garumā, kopējā platībā 14578m², izbūvēti elektroapgādes ārējie tīkli 1552,3m garumā, sadzīves kanalizācija 1163.46m, sakaru kabeļu kanalizācijas cauruļvadi – 275,22m, lietus kanalizācija – 2145.85m, ūdensapgādes cauruļvadi – 1313.4m.

Būvdarbi veikti laika posmā no 06.03.2023 un pabeigti 30.11.2023.



Informācija ievietota 2023. gada 13. oktobrī

Turpinās Ganību ielas posma no Kungu līdz Salmu ielai rekonstrukcijas darbi un ir pilnībā ieklāta asfalta apakškārta un sasaistes kārta visā posmā.

Atlikuši ir diezgan apjomīgi ietvju bruģēšanas darbi un horizontālā marķējuma uzklāšanas darbi. Ielu satiksmei plānots atvērt līdz šā gada 1. decembrim.



Informācija ievietota 2023. gada 18. jūlijā

Turpinās Ganību ielas posma no Kungu līdz Salmu ielai rekonstrukcijas darbi un satiksmei slēgts otrs posms – no Kungu ielas līdz E. Veidenbauma ielai.

Līdz šim Ganību ielas būvobjektā ir noslēgusies komunikāciju izbūves darbu pirmā fāze un Ganību ielas posmā no Ezera ielas krustojuma līdz E. Veidenbauma ielai ir pilnībā izbūvētas komunikācijas 350 metru garumā. Savukārt Ganību ielas posmā no E. Veidenbauma līdz K. Ukstiņa ielai ir ieklāta asfalta apakškārta, kā arī sasaistes kārta.



Informācija ievietota 2023. gada 6. jūnijā

Turpinās Ganību ielas pārbūves darbi

Turpinās Ganību ielas pārbūves darbi. Ganību ielas būvobjektā komunikāciju izbūves darbu pirmā fāze ir noslēgusies, un komunikācijas ir pilnībā izbūvētas no Ezera ielas krustojuma līdz Veidenbauma ielai, kas ir 350m no kopējiem 945m. Plānots, ka būvdarbi Ganību ielā, posmā no Kungu līdz Salmu ielai, jāpabeidz līdz šī gada 1. decembrim.

Šobrīd ir izveidojusies 2 nedēļu nobīde no plānotā būvdarbu laika grafika. Būvdarbu raitu virzību apgrūtināja apakšzemes kabeļu daudzums, turklāt ievērojams darba apjoms bija jāveic bez speciālās tehnikas palīdzības, veicot to tikai roku darbu, lai nepārrautu biezo apakšzemes kabeļu tīklojumu.

Nākamie komunikāciju būvdarbi Ganību ielas posmā no Veidenbauma līdz Kungu ielai tiks uzsākti 10. jūlijā. Tā kā šajā ceļa posmā atrodas mazāk māju un pieslēgumu, krustojumi ir vienkāršāki, paredzams, ka darbi šajā posmā ritēs raitāk atbilstoši plānotajam būvdarbu izpildes termiņam.

Līdz Jāņiem plānots ieklāt asfalta apakškārtu Ganību ielas posmā no K. Ukstiņa ielas līdz Ezera ielai. Par plānotajām satiksmes izmaiņām, iedzīvotāji tiks informēti atsevišķi.

Projekta ietvaros kopumā pārbūvējams nepilnu kilometru garš Ganību ielas posms no Kungu līdz Salmu ielai.

Projekts "Ganību ielas pārbūve posmā no Kungu ielas līdz Salmu ielai, Liepājā" (Nr. 6.1.4.2/21/I/001) tiek realizēts ar Eiropas Savienības Kohēzijas fonda atbalstu.



Informācija ievietota 2023. gada 23. februārī



No sestdienas, 4. marta, sāksies satiksmes ierobežojumi Ganību ielā, posmā no E. Veidenbauma līdz Salmu ielai un būvdarbi tiks uzsākti 6.martā.

Lai atslogotu Uliha ielu no kravas transporta, uzlabojot vispārējo satiksmes drošību pilsētā, kā arī pabeigtu Ganību ielas pilnīgu rekonstrukciju visā tās garumā, tiek uzsākta pirmā būvniecības fāze. Šajā fāzē uzsāks rekonstruēt Ganību ielu posmā no E. Veidenbauma līdz Salmu ielai.

Līdz ar rekonstrukcijas uzsākšanu gaidāmas satiksmes izmaiņas arī apkārtējās ielās. E. Veidenbauma ielā, posmā no Ganību ielas līdz Zirņu ielai, būs vienvirziena satiksmes kustība. Zirņu ielā, posmā no E. Veidenbauma līdz Salmu ielai, būs divvirzietu satiksmes kustība. Savukārt sabiedriskajam transportam šobrīd kustības ierobežojumi nav paredzēti. Ganību ielā, posmā no E. Veidenbauma līdz Salmu ielai, piekļuve īpašumiem tiks nodrošināta.



Informācija ievietota 2022. gada 13. decembrī

Ganību ielas objektā ir noslēgti visi nepieciešamie līgumi, lai uzsāktu būvniecību

Liepājas pilsētas pašvaldības administrācija 2022. gada 6. decembrī ir noslēgusi Ganību ielas posma no Kungu ielas līdz Salmu ielai pārbūves līgumu ar iepirkuma Nr. LPV 2022/124 rezultātā izvēlēto būvnieku SIA "A-Land". Ir noslēgti līgumi arī ar būvuzraugu SIA "d4m" 2022. gada 9. decembrī un autoruzraugu SIA "VCI" 2022. gada 6. decembrī. Šobrīd notiek nepieciešamo dokumentu gatavošana, lai varētu tos iesniegt Liepājas pilsētas Būvvaldē atzīmes saņemšanai Būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

Būvdarbus plānots uzsākt kad iestāsies ielu infrastruktūras pārbūvei piemēroti laika apstākļi. Projekta īstenošana jāpabeidz līdz 2023. gada beigām.



Informācija ievietota 2022. gada 20. oktobris

Joprojām tiek veikti nepieciešamie iepirkumi, lai realizētu Projektu

Iepirkuma procedūra Nr. LVP 2022/98 par tiesībām veikt būvdarbus objektā "Ganību ielas pārbūve posmā no Kungu ielas līdz Salmu ielai, Liepājā" tika 2022. gada 30. jūlijā, pamatojoties uz MK 28.02.2017. not. Nr. 107 230. punktā noteikto, konkurss tika pārtraukts. Pārtraukšanas iemesls - Atklāta konkursa nolikumam pievienotajā tehniskajā dokumentācijā bija nepieciešams veikt apjomīgas izmaiņas. Tālāk 2022. gada 21. augustā tika izsludināts Būvniecības iepirkums Nr. LVP 2022/124 un Būvuzraudzības iepirkums LVP 2022/109.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš ir 19.10.2022. tālāk tiks veikta piedāvājumu vērtēšana un līguma slēgšanas tiesību piešķiršana atbilstošajam pretendentam.



Informācija ievietota 2022. gada 19. jūlijs

Tiek organizēti nepieciešamie iepirkumi, lai realizētu Projektu

2022. gada 2. jūlijā Liepājas pilsētas pašvaldības administrācija ir izsludinājusi iepirkumu LVP 2022/98 par tiesībām veikt būvdarbus objektā "Ganību ielas pārbūve posmā no Kungu ielas līdz Salmu ielai, Liepājā". Plānotais piedāvājumu iesniegšanas termiņš 03.08.2022.