



I E G U L D Ī J U M S T A V Ā N Ā K O T N Ē

**Projekta "Pamatinfrastruktūras nodrošināšana uzņēmējdarbības
veicināšanai, revitalizējot degradēto teritoriju Liepājā" (Nr.5.6.2.0/17/I/031)**

AKTUALITĀTES

Informācija ievietota 2019. gada 5. maijā

Darbi objektā atsākti 2019. gada 23. aprīlī. Sakarā ar paredzamām projekta izmaiņām, kas attiecas uz Klaipēdas ielas asfalta segas un betona apmaļu izbūvi, tiks pagarināts būvdarbu izpildes termiņš. Objektā vēl jāiekļāj asfalta AC11 virskārta, jāuzklāj horizontālais marķējums, jāuzstāda ceļa zīmes, jālikvidē koki.



Informācija ievietota 2019. gada 5. februārī

Būvobjektā izsludināts tehnoloģiskais pārtraukums ar 2018. gada 12. novembri.



Informācija ievietota 2018. gada 5. novembrī

Projektā plānotos būvdarbus veic SIA "CTB" (reģ. Nr. 42103019682). Līgums par būvdarbu veikšanu noslēgts 2018.gada 16. maijā (līguma Nr. LPP 2018/11). Būvdarbu būvuzraudzību

veic SIA "Konstruktionsgruppe Bauen Latvija" (*reģ.Nr.40003660242*), to autoruzraudzību veic SIA "Evolution road" (*reģ.Nr.40103902811*), kas arī 2017.gadā ir izstrādājuši būvprojektu "Vētru ielas, Rietumkrasta un Klaipēdas ielu posmu pārbūve, Liepājā" saskaņā ar kuru tiek veikti būvdarbi.

Darbi uzsākti 2018. gada 15. jūnijā. Līdz 2018. gada 5. novebrim ir pārbūvēta esošā un izbūvēta jauna lietussūdens kanalizācija un izbūvēti ūdenssaimniecības tīkli Vētru ielā. Pārbūvēta esošā un izbūvēta jauna sadzīves kanalizācijas un ūdensapgādes sistēma Klaipēdas ielas posmā un Rietumkrasta ielas posmā, pārvietoti elektronisko sakaru tīkli zem ietves. Veikta Vētru ielas pārbūve, uzklājot asfalta apakškārtu. Izbūvētas ietves betona apmales.