



---

I E G U L D Ī J U M S T A V Ā N Ā K O T N Ē

**Projekts "Muzeja ēkas pārbūve, Liepājā"**  
**(Nr. 4.2.2.0/20/I/027)**

**AKTUALITĀTES**

*Informācija sagatavota 2022. gada 2. jūnijā*

2022. gada 2. jūnijā ir beidzies tehnoloģiskais pārtraukums būvobjektā "Muzeja ēkas Klāva Ukstiņa ielā 7/9, Liepājā 1. un 2. kārtas būvdarbi". Būvdarbi ir atsākti un ir jāpabeidz līdz šā gada beigām.



*Informācija sagatavota 2021. gada 20. decembrī*

**Tehnoloģiskais pārtraukums būvobjektā "Muzeja ēkas Klāva Ukstiņa ielā 7/9,  
Liepājā 1. un 2. kārtas būvdarbi"**

Ņemot vērā to, ka Projekta realizācijas laikā ir atklāts, ka nav iespējams veikt lokālu siltumapgādes atslēgumu, lai secīgi tupinātu iesāktos būvdarbus, ir noteikts tehnoloģiskais pārtraukums būvobjektā "Muzeja ēkas Klāva Ukstiņa ielā 7/9, Liepājā 1. un 2. kārtas būvdarbi" no 2021. gada 20. decembra. Būvdarbi tiks atsākti, kad tiks pārtraukta Liepājas enerģijas siltuma padeve.



*Informācija sagatavota 2021. gada 23. augustā*

Liepājas pilsētas pašvaldības administrācija 2021. gada 16. jūnijā noslēdza Vienošanos par Eiropas Savienības fonda projekta īstenošanu Nr. 4.2.2.0/20/I/027 un 2021. gada 9. jūlijā ir noslēgusi Būvniecības līgumu ar iepirkuma Nr. LPP 2020/67 rezultātā izvēlēto būvnieku SIA "MK Būvniecība".

Būvuzraudzību minētajam objektam nodrošinās iepirkuma Nr. LPP 2020/205 rezultātā izvēlētais būvuzraugs SIA "Liepājas celtniecības kompānija", bet autoruzraudzību veiks SIA "V projekts".

Ir veikti visi nepieciešamie priekšdarbi un ir saņemtas visas nepieciešamās atļaujas, lai uzsāktu būvdarbus būvobjektā "Muzeja ēkas Klāva Ukstiņa ielā 7/9, Liepājā 1. un 2. kārtas būvdarbi" un šodien 23.08.2021. būvlaukums ir nodots būvniekam SIA "MK Būvniecība" būvdarbu uzsākšanai.

---

NACIONĀLAIS  
ATTĪSTĪBAS  
PLĀNS 2020



EIROPAS SAVIENĪBA

Eiropas Reģionālās  
attīstības fonds

I E G U L D Ī J U M S T A V Ā N Ā K O T N Ē