



---

I E G U L D Ī J U M S T A V Ā N Ā K O T N Ē

**Projekta "Pamatinfrastruktūras nodrošināšana uzņēmējdarbības veicināšanai,  
revitalizējot degradēto teritoriju Liepājā 2. kārtā (Cukura iela). Nr.  
5.6.2.0/19/I/006**

**AKTUALITĀTES**

*Informācija ievietota 2020. gada 28. decembris*

**2020. gada nogalē būvdarbi ir veiksmīgi noslēgušies**

22. decembrī ar Liepājas pilsētas būvvaldes aktiem projekta ietvaros pārbūvētā Cukura ielas posma no Grīzupes ielas līdz Nākotnes ielai un ūdensvada pārbūvi atjaunotais Cukura ielas posms ir pieņemts ekspluatācijā.

Pārbūvētās Cukura ielas posma garums ir 905 m, tāpat pārbūvēti ūdensvadu tīkli 655m garumā. Pateicoties Eiropas reģionālā attīstības fonda ieguldījumiem realizējot 5.6.2. specifisko atbalsta mērķi "Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām" Liepājas pašvaldībai izdevies Cukura ielas posmā no Grīzupes ielas līdz Nākotnes ielai uzlabot pilsētvidi, atjaunotās degradētās teritorijas pieejamību un transporta kustību.

Tāpat saimnieciskās darbības veicējiem radīta iespēja paplašināties un potenciālajiem investoriem būs teritorija, kurā uzsākt savu saimniecisko darbību, nodrošinot videi draudzīgu un vides ilgtspēju veicinošu teritoriālo izaugsmi un jaunu darba vietu radīšanu.



*Informācija ievietota 2020. gada 25. septembris*

Cukura iela joprojām ir slēgta satiksmei, auto satiksme novirzīta pa apbraucamo ceļu Grīzupes, Nākotnes ielām. Uz apbraucamā ceļa - Nākotnes ielas abās pusēs, satiksmes ierobežojumi - "stāvēt aizliegts", zīmes Nr. 326. un zīmes Nr. 323 (30km/h).

Šobrīd Cukura ielā notiek apzaļumošanas darbi, nogāžu stiprināšana ar augu zemi apsētu ar zāles sēklu un laukakmens bruģa seguma izbūve brauktuves sadalošajās

saliņās. Pārbūvējamam Cukura ielas posmam ir izbūvētas ap asfaltbetona apakškārtas un tuvākajā laikā plāno uzklāt jau virskārtu.



IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ

### *Informācija ievietota 2020. gada 26. jūnijs*

Nepilnos trīs mēnešos, kopš SIA "CTB" sākusi Cukura ielas rekonstrukciju no Grīzupes ielas līdz Nākotnes ielai, par 90 procentiem paveikti ūdensvada un par 75 procentiem lietus ūdens kanalizācijas izbūves darbi, bet no ceļu daļas – 20 procenti darbu. Inženierkomunikāciju izbūve ir gandrīz pabeigta, jo neaizņem lielu daļu šajā projektā. Uz zaļo zonu bija jāpārliet neliels posms ūdensvada, lai, ielu paplašinot, tas neatrastos zem brauktuves. Un vēl vienā ielas posmā apmēram 60 metru garumā, sākot no Grīzupes ielas stūra, būs izbūvēta slēgtā lietus ūdens kanalizācija un grāvis tiks likvidēts, blakus esošā zemesgabala robežu dēļ.

Sākot ceļa pārbūvi, noņemta vecā asfalta virskārta, zem tās demontētie vecie bruģakmeņi aizvesti uz LPII "Komunālās pārvalde" noliktavu. Savukārt rekonstruējamā ielas posma ziemeļu galā sāka brauktuves asfaltēšana. Brauktuvei, kura ved uz rūpniecības uzņēmumiem un pa kuru kursē gan sabiedriskais, gan kravas transports, pavisam būs trīs asfalta kārtas. Ielu paplašinot, to padarīs ērtāku smagajam transportam, būs arī vieglāk iebraukt vietējo ražošanas uzņēmumu teritorijās.



IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ

### *Informācija ievietota 2020. gada 30. martā*

Liepājas pilsētas pašvaldības administrācija 2020. gada 6. februārī ir noslēgusi Būvniecības līgumu ar iepirkuma Nr. LPP 2019/109 rezultātā izvēlēto būvnieku SIA "CTB".

Būvuzraudzību minētajam objektam nodrošinās iepirkuma Nr. LPP 2019/110 rezultātā izvēlētais būvuzraugs SIA "ISLIENA V", bet autoruzraudzību veiks SIA "VCI" un SIA "Liepājas ūdens".

Ir veikti visi nepieciešamie priekšdarbi un ir saņemtas visas nepieciešamās atļaujas, lai uzsāktu būvdarbus būvobjektā "Cukura ielas pārbūve posmā no Grīzupes ielas līdz Nākotnes ielai, Liepājā".

2020. gada 30. martā SIA "CTB" uzsāk būvdarbus.

