



Projekta “Grīzupes ielas pārbūve posmā no Liepājas pilsētas robežas līdz Cukura ielas aplim, Liepājā”

AKTUALITĀTES

Informācija ievietota 2019. gada 2. septembrī

Šodien, 2. septembrī ir saņemti Būvniecības valsts kontroles biroja akti par Grīzupes ielas posma no Cukura ielas līdz pilsētas robežai pieņemšanu ekspluatācijā.

Kopumā ir pilnībā atjaunota Grīzupes ielas brauktuve 3567,63 m garumā, ir izbūvēts jauns apvienotais gājēju - veloceliņš Grīzupes ielas posmā no Kuldīgas ielas līdz pilsētas robežai, līdz ar to nodrošinot visu Grīzupes ielas posmu ar velo infrastruktūru, kā arī pilsētas robeža ir labiekārtota, tur izveidota apstāšanās vieta, kur iebraucēji var iepazīties ar pilsētas karti.

Ir izbūvētas autobusu pieturvietu kabatas, lai nodrošinātu vienmērīgāku auto plūsmu, izbūvēts stāvlaukums pie bērnu dārza, visas gājēju pārejas ir aprīkotas ar apgaismojumu, kā arī izbūvēts LED apgaismojums jaunajam veloceliņam posmā no Kārķu ielas līdz Aisteres ielai, tālāk izbūvēts apgaismojums līdz pilsētas robežai, kur iepriekš tas nebija.

Tāpat ir sakārtota lietus ūdens kanalizācija, izbūvēta jauna sūkņu stacija, izbūvēta meteoroloģiskā stacija, kas uzlabos ziemas dienesta dabu, nodrošinot brauktuves monitoringam vasarā un ziemā, īpaši palīdzot noteikt apledējuma rašanos ziemas periodā. Kā arī izbūvēta videonovērošanas kamera ar automašīnu numuru noteicēju policijas vajadzībai drošības nolūkos.



Informācija ievietota 2019. gada 23. maijā

Ar 2019. gada 23. maiju Grīzupes ielas objektā būvdarbi ir atsākušies

No 2018. gada 26. oktobra līdz 2019. gada 22. mijam Grīzupes ielas būvobjektā bija noteikts tehnoloģiskais pārtraukums. Būvdarbi ir atsākušies un ceturtdien, 23. maijā jau tiek ieklāta asfalta virskārta Grīzupes ielas posmā no Cukura ielas apla līdz 14. novembra bulvārim.

Līdz darbu pabeigšanai ir atlikušas 30 dienas.

NACIONĀLAIS
ATTĪSTĪBAS
PLĀNS 2020



EIROPAS SAVIENĪBA

Kohēzijas fonds

I E G U L D Ī J U M S T A V Ā N Ā K O T N Ē

Informācija ievietota 2019. gada 4. februārī

Grīzupes ielas būvdarbiem no 2018. gada 26. oktobra tika noteikts tehnoloģiskais pārtraukums, līdz ar to Grīzupes iela joprojām ir būvlaukums un būvdarbi tur vēl nav pabeigti. Pēc piemērotu laika apstākļu iestāšanās būvdarbi atsāksies. To laikā vēl tiks uzklāta asfalta virskārta, horizontālais marķējums, kā arī būs jāpabeidz apzaļumošana un jāsakārto objekts nodošanai ekspluatācijā.

Pēc tehnoloģiskā pārtraukuma, tas ir, līdz ar būvdarbiem piemērotu laika apstākļu iestāšanās tiks apsekota Grīzupes iela un visas nepilnības, kas būs izveidojušās ziemas periodā tiks novērstas.

Projektu plānots pilnība pabeigt līdz Jāņiem.

NACIONĀLAIS
ATTĪSTĪBAS
PLĀNS 2020



EIROPAS SAVIENĪBA

Kohēzijas fonds

I E G U L D Ī J U M S T A V Ā N Ā K O T N Ē

Informācija ievietota 2018. gada 2. novembrī

No 2018. gada 26.oktobra Grīzupes ielas objektā noteikts tehnoloģiskais pārtraukums

Grīzupes ielai ir veikta apakškārtas asfalta ieklāšana visā 3,5 km garā posmā, bet ņemot vērā to, ka līdz šā gada 25. oktobrim netika saņemtas visas laboratoriskās pārbaudes, lai varētu turpināt Grīzupes ielas asfaltēšanas darbus un to, ka saskaņā ar Ceļu specifikāciju 2017 6.2-74.tabulu un ieteikumu asfalta virskārtas līdz 4 cm ieklāt pie +15 (gan gaisa gan pamatnes temperatūra) un asfalta virskārtas no 4 cm līdz 6 cm ieklāt pie +10 (gan gaisa gan pamatnes temperatūra), kā arī ieteikto ieklāšanas periodu, t.i. no 15.aprīļa līdz 15.oktobrim, objektā Grīzupes ielas pārbūve posmā no Liepājas pilsētas robežas līdz Cukura ielas aplim, Liepājā, saskaņā ar Līguma 17.13. punktu no 2018.gada 26.oktobra noteikts tehnoloģiskais pārtraukums meteoroloģisku apstākļu dēļ līdz 2019.gada 15. aprīlim vai līdz dienai, kad (gan gaisa gan pamatnes temperatūra) trīs dienas pēc kārtas būs no +10 līdz +15 grādi.

Šobrīd notiek objekta sakārtošana ziemas periodam.



Informācija ievietota 2018. gada 29. augustā

Grīzupes ielas pārbūves darbi posmā no Cukura ielas apļa līdz pilsētas robežai tuvojas beigām

Visu vasaru turpinājās Grīzupes ielas pārbūves darbi. Gandrīz ir pabeigti lietus kanalizācijas un sadzīves kanalizācijas izbūves darbi, ir pabeigti darbi elektrības sadaļā, atlikuši tikai nelieli pieslēgumi. Ar 1. septembri tiks nodrošināta komfortabla gājēju pārvietošanās gar bērnodārzu, tiks pabeigts veloceliņš un gājēju celiņš gar bērnodārzu, gan arī tiks pabeigts stāvlaukums pie tā.

Pārsvarā visā Grīzupes ielas posma garumā no pilsētas robežas līdz Cukura ielas aplim ir uzklāta asfalta apakškārta, tas šobrīd nav izdarīts Kuldīgas ielas, Kārķu ielas, Aisteres ielas, 14. novembra bulvāra, Kapsēdes ielas krustojumā, vienā Grīzupes ielas pusē posmā no Kapsēdes ielas līdz pilsētas robežai, posmā no Talsu ielas līdz Vērgales ielai.

Vēl nepieciešams minētajās vietās pabeigt arī veloceliņa un ietves izbūves darbus, lai gan iespēju robežās tiek nodrošināta gājēju droša pārvietošanās visā pārbūvējamā Grīzupes ielas posma garumā.

Asfalta ieklāšanas darbus stabili var plānot līdz 15. oktobrim un visus darbus būvuzņēmējs SIA "CTB" plāno pabeigt līdz novembra sākumam, bet, ja iestāsies asfalta ieklāšanai nelabvēlīgi laika apstākļi, tad darbus pabeigs 2019. gada pavasarī, bet līdz ziemai tiks nodrošināta asfalta apakškārtas ieklāšana visā Grīzupes ielas posmā no Cukura ielas apļa līdz pilsētas robežai.



Informācija ievietota 2018. gada 9. maijā

Grīzupes ielā no šā gada 3. janvāra inženierkomunikāciju izbūves darbi notika nepārtraukti, līdz ar to Grīzupes ielas posmā no Cukura ielas līdz 14. novembra bulvārim līdz maija beigām plānots pabeigt lietus kanalizācijas un sadzīves kanalizācijas izbūves darbus.

Paralēli notiek elektrības darbi pie 10kV un EST trases izbūves, kurus plānots pabeigt līdz jūlijam. Brauktuves izbūves darbu sadaļā ir ieklāta asfalta apakškārta no Talsu ielas līdz Ploču ielai viena puse un ieklāta asfalta apakškārta posmā no Kuldīgas ielas līdz Grīzupes ielas 12 ēkai, pāra numuru pusē.

Uzsākta smilts un šķembu pamata izbūve brauktuvei posmā no Grīzupes ielas 12 līdz Cukura ielas aplim.

Grīzupes ielas posmā no 14.novembra bulvāra līdz pilsētas robežai ir izbūvēta lietus ūdens sūkņu stacija ar izvadu Cietokšņa kanālā un ir iebūvēta caurteka Cietokšņa kanālā un posmā ir iebūvētas jaunas caurtekas, kas būs savienotas ar grāvi un savāksies lietus ūdens kolektorā. Tas nodrošinās, ka ievērojami samazināsies zemes pārmitrināšanās plašā apkārtnē. Brauktuves izbūves darbu sadaļā ir iekļāta asfalta apakškārta posmā no Aisteres ielas līdz Kapsēdes ielai abās brauktuves pusēs, turpat ir izbūvēts arī veloceļiņš. Posmā no Kapsēdes ielas līdz pilsētas robežai ir uzsākti smilts un šķembu pamata izbūve veloceļiņam.

Būvdarbi Grīzupes ielā tiek plānoti tā, lai pildītu būvdarbu grafiku, kurš tika nedaudz kavēts neraksturīgi lielo nokrišņu dēļ pagājušā gada rudenī.

NACIONĀLAIS
ATTĪSTĪBAS
PLĀNS 2020



EIROPAS SAVIENĪBA

Kohēzijas fonds

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ

Informācija ievietota 2018. gada 3. janvārī

No 2017. gada 22. decembra līdz 2018. gada 3. janvārim Grīzupes ielas objektā tika noteikts tehnoloģiskais pārtraukums

Darbi ir atsākušies Grīzupes ielas posmā no Cukura ielas apļa līdz 14. novembra bulvārim, kur turpinās sadzīves kanalizācijas kolektoru un aku, lietus ūdens kanalizācijas cauruļvadu, aku un gūliju izbūves darbi, kā arī turpinās kabeļu trases izbūves darbi Grīzupes ielas posmā no 14. novembra bulvāra līdz Cukura ielai. Visā Grīzupes ielas objektā nepārtraukti tiek veikta grunsūdens pazemināšana un sateces baseina atsūknēšana. Turpinās arī koku zāģēšana posmā no 14. novembra bulvāra līdz Labraga ielai. Līdz pavasarim tiek plānots izbūvēt visas Grīzupes ielas projektā paredzētās komunikācijas, lai vasaras periodā turpinātu ceļu darbus.

Kopumā būvdarbu laika grafiks tiek nedaudz kavēts neraksturīgi lielo nokrišņu daudzuma dēļ, tomēr tiek veikti visi iespējamie pasākumi, lai nodrošinātu būvdarbu kvalitatīvu izpildi, tai skaitā, notiek lietus ūdens novadīšana. Satiksmes organizāciju tuvākajā laikā nav plānots mainīt, un transporta kustība notiks tāpat kā līdz šim.

NACIONĀLAIS
ATTĪSTĪBAS
PLĀNS 2020



EIROPAS SAVIENĪBA

Kohēzijas fonds

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ

Informācija ievietota 2017. gada 15. septembrī

Būvdarbi Grīzupes ielā darbi norit pēc plāna

Šobrīd darbi notiek 3 posmos:

Pirmajā posmā – no Cukura ielas apļa līdz Kuldīgas ielai ir nodemontēts asfaltbetons un veikts ierakums Kuldīgas un Grīzupes ielas krustojumā, šeit pat izbūvēta lietus ūdens kanalizācija, pārcelts 10 kV kabelis (papildus darbi ko veica ST), tiek demontēta

vecā ūdens vada aka un izbūvēts jauns aizbīdnis (papildus darbi ko veic Liepājas ūdens). Pēc visu apakšzemes komunikāciju izbūves tiks uzsākta seguma izbūve. Nākamajā nedēļā tiks uzsākti sadzīves kanalizācijas izbūves darbi.

Otrajā posmā – no Cietokšņa kanāla līdz Aisteres ielai divos būvdarbu posmos tiek demontēts esošais asfaltbetona segums, izbūvēta lietus ūdens kanalizācija, ir uzsākta jaunā seguma būvniecība, ieklājot ģeorežģi un šķembu apakškārtu. Nākamajā nedēļā tiks uzsākta šķembas virskārtas un asfaltbetona apakškārtas izbūve. Minētajā posmā virzienā uz centru tiek veikta jaunā veloceļa ierakuma izbūve un ir uzsākta seguma būvniecība un izbūvētas pirmās apmales 200 m garā posmā.

Paralēli tiek gatavots sūkņu stacijas izvads cietokšņa kanālā.

Līdz gada beigām tiek plānots izbūvēt jauno sadzīves kanalizāciju un jaunu asfaltbetona segumu no Kuldīgas ielas līdz Cukura ielai un no Cietokšņa kanāla līdz Aisteres ielai. Apakšzemes komunikācijas un jaunu asfaltbetona segumu no Talsu ielas līdz Ēdoles ielai, jaunu caurteku cietokšņa kanālā, jaunu asfaltbetona segumu no Cietokšņa kanāla līdz Aisteres ielai un veloceļiņš no Cietokšņa kanāla līdz Aisteres ielai.

NACIONĀLAIS
ATTĪSTĪBAS
PLĀNS 2020



EIROPAS SAVIENĪBA
Kohēzijas fonds

I E G U L D Ī J U M S T A V Ā N Ā K O T N Ē

Informācija ievietota 2017. gada 24. augustā

Sākusies Grīzupes ielas rekonstrukcija

2017. gada 24. augustā ir sākusies Grīzupes ielas rekonstrukcija. Darbu veicēji un pasūtītājs - pašvaldība - aicina visus satiksmes dalībniekus ievērot ceļu satiksmes ierobežojumus, parko brīdina satiksmes shēmas, ceļa zīmes, luksofori un vadstatņi. Lūgums izvēlēties citus kustību maršrutus!

Apbraucamo ceļu shēmas ir uzstādītas pie Autobusu parka, pie Cukura un Grīzupes ielas krustojuma un uz Grobiņas Ventspils šosejas, pirms pagrieziņa uz pilsētu. Satiksmei joprojām atvērts ir Grīzupes ielas un 14. Novembra bulvāra krustojums.

Grīzupes ielas posmi, kuros uzsākti darbi, netiek slēgti autobusu satiksmei, kā arī, izvietojot 302. ceļu satiksmes zīmi ("pankūka"), ir nodrošināta piekļuve darba un dzīves vietām, kā arī pie īpašumiem. Tādejādi ir nodrošināta piekļuve mājvietām Kārķu ielas daudzdzīvokļu mikrorajona iedzīvotājiem.

Satiksmes plūsmu šobrīd regulē trīs luksofori. Sabiedriskā transporta lietotājiem jāzina, ka dažu autobusu pieturu atrašanās vietas tagad ir mainītas.

Zaļās birzs iedzīvotāju ievērībai vēršam uzmanību, ka uz remonta laiku būs slēgta izbraukšana no Kuldīgas ielas uz Grīzupes ielu. Tāpēc autovadītājiem jāseko norādēm un izbraukšanai/atbraukšanai jāizmanto citi maršruti - pa Talsu vai Skrundas ielu, pa 14. novembra bulvāri. Savukārt Aisteres ielas un Slimnīcas ielas mikrorajona iedzīvotājiem jāizmanto Slimnīcas iela, pa kuru var nokļūt līdz Brīvības ielai un tālāk uz pilsētu vai citiem galamērķiem. Pa Slimnīcas ielu notiek atgriešanās dzīvesvietā.



Informācija ievietota 2017. gada 20. jūlijā

Noslēgta vienošanās ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru

Liepājas pilsētas pašvaldība ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru kā Sadarbības iestādi 2017. gada 10. jūlijā ir noslēgusi vienošanos Nr. 6.1.4.2/17/I/002 par darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 6.1.4. specifiskā atbalsta mērķa “Pilsētu infrastruktūras sasaiste ar TEN -T tīklu” 6.1.4.2. pasākuma “Nacionālās nozīmes attīstības centru integrēšana TEN-T tīklā” Kohēzijas fonda Projekta Nr. 6.1.4.2/17/I/002 “Grīzupes ielas pārbūve posmā no Liepājas pilsētas robežas līdz Cukura ielas aplim, Liepājā” īstenošanu.

Līgums Nr. LPP 2017/25 par būvdarbiem projekta “Grīzupes ielas pārbūve posmā no Liepājas pilsētas robežas līdz Cukura ielas aplim, Liepājā” ietvaros noslēgts ar SIA “Ceļu, tiltu būvnieks” šā gada 18.jūlijā. Būvdarbi tiks uzsākti indikatīvi šā gada augustā.