

Liepājas valstspilsētas un Dienvidkurzemes novada attīstības programmas 2022. -  
2027. gadam pielikums "Liepājas valstspilsētas rīcības un investīciju plāns"

**PĀRSKATS**  
**par rīcības un investīciju plāna īstenošanu 2023. gadā**

Iestāde	Struktūrvienība	U	Atsauce uz Rīcības un investīciju plānu 2022.-2027., D vai P Nr.	Darbības objekts	Darbības rezultāts (skaits)	Darbības rezultāts (mērvienības)	Izpilde Darbības rezultāts (skaits)	Izpilde Darbības rezultāts (mērvienības)	Rādītājs (skaits)	Rādītājs (mērvienības)	Izpilde Rādītājs (skaits)	Izpilde Rādītājs (mērvienības)	Atzīme par augstu prioritāti (A)	Prioritātes Nr. uz Attīstības komiteju	Izpildes vērtējums	PVU 2021-2025 Nr.	Rezultatīvais rādītājs	Ārēji finansēts projekts (I/Nav)	Budžeta izpilde no gada sākuma, Eur	Skaidrojums
Liepājas bāriņtiesa	Liepājas bāriņtiesa	3.1.	D_3.1.9.	Mācību semināri, kursi, supervīzijas, nodarbības	25 Kursi, semināri, nodarbības		25 Kursi, semināri, nodarbības		17 Darbinieki		17 Darbinieki			1	Izpildīts			Nav	3 624 €	
Liepājas bāriņtiesa	Liepājas bāriņtiesa	3.2.	D_3.2.2.	Algota psihologa veikta aizbildņu kandidātu psiholoģiskā izvērtēšana izvērtēšana	92 Konsultāciju stundas		96 Konsultāciju stundas		14 Aizbildņu kandidāti		14 Aizbildņu kandidāti			1	Izpildīts			Nav	4 056 €	
Liepājas būvvalde	Liepājas būvvalde	1.4.	D_1.4.4.	Kultūras pieminekļu restaurācijas programmas popularizēšana										Dzēsta (decembris)						2023.gadā finansējums netika piešķirts.
Liepājas būvvalde	Liepājas būvvalde	1.4.	D_1.4.4.	Līdzfinansējums kultūras pieminekļu saglabāšanai	1 Konkurss		1 Konkurss		35 Būves		20 Būves			1	Daļēji izpildīts	6.1.		Nav	154 737 €	Plānotais finansējums atšķiras no budžeta izpildes, jo pamatojoties uz Liepājas pilsētas domes 2015.gada 14.maija saistošo noteikumu Nr.13 Par Liepājas pilsētas pašvaldības līdzfinansējumu kultūras pieminekļu saglabāšanai 3.punktā, līdzfinansējumu par kuru noslēgti līgumi pārceļ uz nākamā budžeta gadu un izlieto tam paredzētajam mērķim. Rādītāju izpilde atšķiras no plānotās izpildes sakarā ar to, ka nav iespējams prognozēt, cik pieteikumu tiks iesniegti konkursā.
Liepājas būvvalde	Liepājas būvvalde	1.6.	D_1.6.14.	Ietu mākslas reprezentācija pilsētvīdies uzlabošanas ietvaros (stendi pie brandmūriem)										Dzēsta (decembris)						2023.gadā finansējums netika piešķirts.
Liepājas būvvalde	Liepājas būvvalde	1.6.	D_1.6.16.	Pilsētas svētku noformējums	8 Iepirkums un cenu aptaujas		4 Iepirkumi un cenu aptaujas		7 Svētki		7 Svētki			1	Daļēji izpildīts			Nav	233 747 €	Uz 2024.gadu tika pārceļts neizpildītais atlikums Ziemassvētku demontāžas izdevumu gēšanai. 2023.gadā veikts mazāks iepirkumu skaits, jo veikts apvienots iepirkums (metu konkurs) pilsētas noformējumam divu gadu ciklam Svētku noformējuma koncepcija un tās realizācija Liepājas valstspilsētā (LVP 2023/92).
Liepājas būvvalde	Liepājas būvvalde	4.1.	D_4.1.9.	Būvnodevu rēķinu sagatavošanas interaktīvā lietotne										Dzēsta (decembris)						2023.gadā finansējums netika piešķirts.
Liepājas būvvalde	Liepājas būvvalde	4.2.	D_4.2.18.	Konferences organizēšana plānošanas aktivitātei, kas vērsta uz pilsētas centrālo elementu izziņāšanu un noteikšanu										Dzēsta (decembris)						2023.gadā finansējums netika piešķirts.
Liepājas būvvalde	Liepājas būvvalde	4.2.	D_4.2.18.	Pilsētvīdies dizaina konkursu organizēšana	2 Metu konkursi		1 Metu konkurss		67390 Iedzīvotāji		67088 Iedzīvotāji			1	Daļēji izpildīts			Nav	4 000 €	2023.gadā bija izsludināti divi iepirkumi (metu konkursi) ar paredzētu balvu fondu. 1. Svētku noformējuma koncepcija un tās realizācija Liepājas valstspilsētā (LVP 2023/92). Metu konkurss noslēdzts 2023. gada jūnijā. 2. Ziemassvētku noformējuma koncepcija un tās realizācija Liepājas valstspilsētā (LVP 2024/10). Metu konkurss ieilga un tas noslēdzts tikai 2024. martā tādēļ atlikums tiek pārceļts uz 2024.gadu. Iedzīvotāju skaits norādīts atbilstoši pieejamiem statistikas datiem par 2022.gadu.
Liepājas būvvalde	Liepājas būvvalde	4.2.	D_4.2.18.	Plānošanas dokumentu izstrāde un ar plānošanas procesu saistītas aktivitātes	3 Lokālplānojumi un tematiskais plānojums		1 Lokālplānojums		6086 ha		25,4 ha			1	Daļēji izpildīts	3.7.		Nav	26 373 €	1. Plānotais finansējums atšķiras no budžeta izpildes, jo 2024.gadam tiek novirzīti 50 000 EUR pilsētas noformējumu pakalpojumu aprakstam. Finansējums ir paredzēts esošās situācijas izpētei un lai nākotnē nodrošinātu zājo struktūru, kurai ir laba saasiene ar esošo pilsētas infrastruktūru, kura veidota vienotu apstādījumu sistēmu visā pilsētā un lai saglabātu pilsētas vēsturiskos apstādījumus. 2. Rezultātu izpilde atšķiras no plānotās izpildes, jo tiek pagarināts izpildes termiņš uz 2024.gadu uzdevumu un risinājumu precizēšanai lokālplānojuma izstrādei. Jaunā ostmalā Ostas pusē līdz Aldaru ielai. 2023.gadā tika pabeigts 1 lokālplānojums, līdz ar to tika apgūti 25 ha.
Liepājas būvvalde	Liepājas būvvalde	5.1.	D_5.1.5.	Pētījums par autostāvvietu izmantošanu Liepājas pilsētā										Dzēsta (decembris)						2023.gadā finansējums netika piešķirts.
Liepājas Centrālā administrācija	Administrācija	4.5.	D_4.5.2.	Administratīvie un saimnieciskie izdevumi	1 Organizācija		1 Organizācija		9 Speciālisti		10 Speciālisti			Jauna (jūnijs)	Izpildīts	6.5.		Nav	12 969 €	Tā kā nodibinājuma reģistrācija notika vēlāk nekā plānots, attiecīgi darbinieku atlase notika vēlāk un darbinieki strādājuši īsāku laika periodu, līdz ar to budžeta izpilde mazāka.
Liepājas Centrālā administrācija	Administrācija	4.5.	D_4.5.2.	Komandējumi un ar komandējumiem saistītie izdevumi	45 Komandējumi		31 Komandējums		9 Speciālisti		10 Speciālisti			Jauna (jūnijs)	Izpildīts	6.5.		Nav	14 325 €	Tā kā nodibinājuma reģistrācija notika vēlāk nekā plānots, attiecīgi darbinieku atlase notika vēlāk un darbinieki strādājuši īsāku laika periodu, līdz ar to budžeta izpilde mazāka.
Liepājas Centrālā administrācija	Administrācija	4.5.	D_4.5.2.	Nodibinājuma Eiropas kultūras galvaspilsēta 2027 valdes un darbinieku atlīdzība	9 Līgumi		9 Līgumi		9 Speciālisti		10 Speciālisti			Jauna (jūnijs)	Izpildīts	6.5.		Nav	130 059 €	Tā kā nodibinājuma reģistrācija notika vēlāk nekā plānots, attiecīgi darbinieku atlase notika vēlāk un darbinieki strādājuši īsāku laika periodu, līdz ar to budžeta izpilde mazāka.
Liepājas Centrālā administrācija	Administrācija	4.5.	D_4.5.8.	Pašvaldības pasākumu, ceremoniju, godināšanas pasākumu, konferenču u.c. notikumu organizēšana	10 Pasākumi		10 Pasākumi		1000 Dalībnieki		1000 Dalībnieki			1	Izpildīts			Nav	25 831 €	Līdzekļu ietaupījums veidojas, jo domes priekšsēdētāja ikgadējās pierņemšanas māksliniecisko programmu nodrošināja NBS Jūras spēku orķestris sadarbības ietvaros, neprasot finansējumu.
Liepājas Centrālā administrācija	Administrācija	6.3.	JPr_170	Projekts. Vietēja un starptautiska mēroga pasākumu un projektu īstenošana	1 Grāmatas sagatavošana - Liepāja Stāsti!		1 Izstrādāta grāmatas koncepcija		10 Stāsti		0 -			Jauna (jūnijs)	Daļēji izpildīts	6.5.		Nav	8 778 €	2023.gadā plānotās aktivitātes ir īstenotas. Ir noslēgti līgumi ar autoru kolektīva vadītāju, zinātniskajiem konsultantiem, dizaineri. Izstrādāta precīza grāmatas koncepcija. Darbs pie projekta turpinās 2024.gadā.
Liepājas Centrālā administrācija	Administrācija	6.3.	JPr_170	Projekts. Vietēja un starptautiska mēroga pasākumu un projektu īstenošana	1 Konference		1 Konference		50 Dalībnieki		50 Dalībnieki			Jauna (jūnijs)	Izpildīts	6.5.		Nav	2 817 €	Konference tika rīkota sadarbībā ar Izglītības pārvaldi. Nodibinājums sedza viena lektora darbu izmaksas.
Liepājas Centrālā administrācija	Administrācija	6.3.	JPr_170	Projekts. Vietēja un starptautiska mēroga pasākumu un projektu īstenošana	1 Līgums par monitoringa izstrādi		1 Noslēgts līgums par monitoringa matricas izstrādi		30 Monitoringa rādītāji		5 Monitoringa rādītāji			Jauna (jūnijs)	Daļēji izpildīts	6.5.		Nav	2 329 €	Tā kā nodibinājuma reģistrācija notika vēlāk nekā plānots, aizkavējās arī monitoringa uzskāšana. 2023.gadā īstenota vienīgi mērķu matricas izstrāde. Monitoringa izstrāde turpinās 2024.gadā.
Liepājas Centrālā administrācija	Administrācija	6.3.	JPr_170	Projekts. Vietēja un starptautiska mēroga pasākumu un projektu īstenošana	1 Pilnveidota EKG programma		1 Pilnveidota EKG programma		6 Eksperti		7 Eksperti			Jauna (jūnijs)	Izpildīts	6.5.		Nav	10 039 €	2023.gadā plānotās aktivitātes ir īstenotas. Darbs pie programmas turpinās 2024.gadā.
Liepājas Centrālā administrācija	Administrācija	6.3.	JPr_170	Projekts. Vietēja un starptautiska mēroga pasākumu un projektu īstenošana	3 Kampanjas		3 Kampanjas		500 Sasniedzamā auditorija		1000 Sasniedzamā auditorija			Jauna (jūnijs)	Izpildīts	6.5.		Nav	27 215 €	Digitālās mārketinga kampanjas īstenošanas plašāk, sasniedzot būtiski lielāku auditoriju, nekā sākotnēji iecerēts.
Liepājas Centrālā administrācija	Administrācija	6.3.	JPr_170	Projekts. Vietēja un starptautiska mēroga pasākumu un projektu īstenošana	4 Sabiedrības līdzdalības pasākumi Misija (ne)miers		5 Sabiedrības līdzdalības pasākumi Misija (ne)miers		200 Apmeklētāji		200 Apmeklētāji			Jauna (jūnijs)	Izpildīts	1.10.		Nav	18 095 €	Izmantota iespēja īstenot vairāk sabiedrības iesaistes projektus kā sākotnēji paredzēts.
Liepājas Centrālā administrācija	Attīstības pārvalde	5.1.	JPr_153	Projekts. Plāni ilgtspējīgas pilsētvīdies mobilitātes rīcībām (Plans for Urban Mobility Actions (PUMA))	1 Izstrādāts pilnvērtīgs un visaptverošs plāns		0 -		5 Realizēti projekti plāna izstrādes kontekstā		0 -			1	Daļēji izpildīts			Ir	10 795 €	2023.gadā netika izsludināts iepirkums un līdz ar to, netika arī uzsākts darbs pie mobilitātes plāna izstrādes. 2023.gadā tika veikti priekšdarbi (veikta aptauja par iedzīvotāju mobilitātes paradumiem, darbs pie iepirkuma tehniskās specifikācijas) un obligātie projekta sagatavošanas darbi (noorganizēts starptautiska līmeņa pasākums Liepājā, dalība projekta vadītāju apmācībās Zviedrijā, izstrādāts projekta komunikācijas plāns u.c.).
Liepājas Centrālā administrācija	Attīstības pārvalde	8.1.	D_8.1.2.	Pašvaldības atbalsts mazo un vidējo komersantu attīstībai	1 Atklāts projektu konkurss		1 Projektu konkurss		10 Atbalstīto komersantu skaits		10 Atbalstīto komersantu skaits			1	Izpildīts	2.7.		Nav	70 950 €	Projektu konkursam tika pieteikti 18 projektu iesniegumi, no tiem atbalstīti 14 projekti, no kuriem 4 projekti jau ir realizēti, 6 ir īstenošanā un 4 projektu iesniedzēji atteicās no līdzfinansējuma.
Liepājas Centrālā administrācija	Aviasabiedrība Liepāja SIA	8.2.	D_8.2.1.	Tiešo ārvalstu reisu attīstība no Liepājas lidostas										Dzēsta (decembris)						Dzēsts, jo darbības īstenošana esošajā situācijā aviācijas nozarē minētajā formātā nav realizējama.
Liepājas Centrālā administrācija	Datu aizsardzības daļa	4.1.	D_4.1.12.	IS drošības pārvaldības ārpakalpojums Liepājas valstspilsētas pašvaldībā	1 IS drošības pārvaldības ārpakalpojums Liepājas valstspilsētas pašvaldībā		1 Iegādāts IS drošības ārpakalpojums Liepājas valstspilsētas pašvaldībā		1 IS drošības pārbaude un atbalsts incidentu izmeklēšanā		1 IS drošības pārbaude			1	Izpildīts			Nav		Darbība īstenota no uzturēšanas līdzekļiem. Rādītāja izpilde daļēji atšķiras, jo atbalsts incidentu izmeklēšanā nebija nepieciešams.
Liepājas Centrālā administrācija	Ēku apsaimniekošanas un saimniecības daļa	4.2.	D_4.2.14.	Iekārtas mikroklimate nodrošināšanai Rožu ielā 6	3 Iekārtas (1.Gaisa aizvara pārība no elektriskā uz centralizētās apkures apsildes sistēmu ar attālināto vadību(Rožu ielā 6). 2.Kanāla tipa kondicionieris 2.stāvā, 3.rekuperācijas iekārta 1.stāvā (Rožu ielā 6) )		0 -		100 Darba vietas		0 -			1	Neizpildīts	6.1.		Nav		Projekts noraidīts - jo tehniskā dokumentācija un argumentācija aizņēma pārāk daudz laika- pagaidām nav aktuāli , prioritāri ir sāktot ēkas mehānisko noturību - plaisu nostiprināšana un kosmētiskais remonts.

Liepājas Centrālā administrācija	Ēku apsaimniekošanas un saimniecības daļa	4.2.	D_4.2.14.	Mēbeles atbilstoši izstrādātajam vienotajam identitātes stilam	1 Mēbeļu komplekts	1 Daļēji iegādāts mēbeļu komplekts	26 Darba vietas	26 Daļēji aprīkotas darba vietas	1	<b>Daļēji izpildīts</b>	Nav	<b>17 495 €</b>	Tika veikti divi iepirkumi - viens darba vietas aprīkošanai un otrs krēslu iegādei. Iepirkums par krēsliem pārcēlās uz 2024.gadu.			
Liepājas Centrālā administrācija	Ēku apsaimniekošanas un saimniecības daļa	4.2.	D_4.2.14.	Peldu ielas 5 piektā stāva izbūve ietverot energoapgādi,kā alternatīvu no esošās ēkas energoapgādes, izmantojot atjaunojamos energo resursus	1 Izstrādāta projekta dokumentācija	1 Izstrādāta dokumentācija Rožu 6 plaiasu nostiprināšanai	1 Pašvaldības iestāde	1 Pašvaldības iestāde	Jauna (marts)	<b>Daļēji izpildīts</b>	Nav	<b>3 219 €</b>	Dokumentācija,kā plānots netika izstrādāta Peldu 5 , bet tika izstrādāta dokumentācija ar kontroltāmi - projekts Rožu ielā 6 esošo plaiasu nostiprināšanai , un tika veikti uzlabojumi gaisa dzesēšanas iekārtas pieplūdes - izplūdes vietās. Budžeta atlikums pārcēlts uz 2024.gadu, lokālo risinājumu realizācijai. Peldu ielā 5.5 stāvā projektam iespējams tiks meklēti ārējais finansējums.			
Liepājas Centrālā administrācija	Ēku apsaimniekošanas un saimniecības daļa	4.2.	D_4.2.14.	Telpu atjaunošana Rožu ielā 6	1 Kosmētiskais remonts (215m2 lektelpas)	0 -	100 Darba vietas	0 -	1	<b>Daļēji izpildīts</b>	6.1.	Nav	<b>34 933 €</b>	Veikti lokāli remontdarbi, lai uzskātu lielo remontdarbu. Pārējā realizācija pārcelta uz 2024.gadu.		
Liepājas Centrālā administrācija	Ēku apsaimniekošanas un saimniecības daļa	4.2.	D_4.2.14.	Turniketņu un stika konstrukcijas izveide Rožu ielā 6	4 Konstrukcijas	0 -	100 Darba vietas	0 -	1	<b>Neizpildīts</b>	Nav	Nav	Nav aktūali pirms ēkas mehāniskās noturības pastiprināšanas - summa pārcelta daļēji citiem projektiem , jo ieviešana traucēs iesāktajiem remontiem. ( Pārceltā summa sakrīt ar preventīvo drošības vajadzību - videonovērošanas kameru atjaunošanu un interneta mugurkaulu).			
Liepājas Centrālā administrācija	Ēku apsaimniekošanas un saimniecības daļa	4.2.	D_4.2.14.	Ventilācijas un dzesēšanas sistēmas uzlabojums Peldu ielā 5					<b>Dzēsta (decembris)</b>				Pozīcija dzēsta, jo netika piešķirts finansējums.			
Liepājas Centrālā administrācija	Ēku apsaimniekošanas un saimniecības daļa	4.2.	D_4.2.14.	Vēsturiskās ēkas funkcionālo elementu restaurācija, tai skaitā fasādes ārdurvis un fasādes karnīzes daļas remonts	2 Aktivitātes (1.Fasādes ārdurvju restaurācija 2. Fasādes karnīzes atjaunošana)	1 Salabots durvju automātiskais aizvērējs	100 Darbinieki un apmeklētāji, pilsētas tēla veidošana	100 Darbinieki un apmeklētāji	1	<b>Daļēji izpildīts</b>	6.1.	Nav	<b>6 840 €</b>	Salabots durvju automātiskais aizvērējs. Rezervētā summa pārcelta uz 2024 . gadu - tikai 26000 eur apjomā.		
Liepājas Centrālā administrācija	Informācijas tehnoloģiju daļa	4.1.	D_4.1.2.	Pašvaldības pārvaldības vienotas platformas izveide					<b>Dzēsta (decembris)</b>				Pozīcija dzēsta, jo netika piešķirts finansējums.			
Liepājas Centrālā administrācija	Informācijas tehnoloģiju daļa	4.1.	JPr_67	Projekts. Iedzīvotāju informēšanas platformas attīstīšana	3 Jauni moduļi mobilajā aplikācijā	2 Moduļi (Pašvaldības policijas modulis, Ārzenju numuru pieslēgšana)	1000 Pašvaldības iedzīvotāji, kuri izmanto attiecīgo moduli	5217 Aktīvo iekārtu skaits, uz kurām uzinstalēta lietotne	1	<b>Daļēji izpildīts</b>	1.1.	Nav	<b>16 262 €</b>	Plānotā lietotnes angļu valodas ieviešana vēl nav realizēta tehnisku sarežģījumu dēļ. Darbi tiek turpināti 2024.gadā.		
Liepājas Centrālā administrācija	Informācijas tehnoloģiju daļa	4.2.	JPr_93	Projekts. Mobilo ierīču uzlādes iekārtu nodrošināšanas publiskajā telpā					<b>Dzēsta (decembris)</b>				Pozīcija dzēsta, jo projekts netika īstenots.			
Liepājas Centrālā administrācija	Jaunliepājas primārās veselības aprūpes centrs SIA	2.1.	D_2.1.1.	Veselības aprūpes speciālista piesaiste	1 Ārsts	1 Ārsts (endokrinologs)	2000 Pacienti	2650 Pacienti	A	1	<b>Izpildīts</b>	5.3.	Ārstu skaits uz 1 000 iedzīvotājiem	Nav	<b>2 311 €</b>	
Liepājas Centrālā administrācija	Jaunliepājas primārās veselības aprūpes centrs SIA	2.1.	JPr_47	Projekts. Integrētās aprūpes attīstība ambulatorajā veselības aprūpē	2 Telpas (1. Ieejas mezgls; 2. Telpa ārstu attālinātajām konsultācijām)	0 -	44000 Pacienti, telpu nomnieki, darbinieki	0 -	A	2	<b>Neizpildīts</b>	5.3.	Ārstu skaits uz 1 000 iedzīvotājiem	Ir	Projekts netika īstenots. Projekts netika iesniegts, jo izsludinātajiem kritērijiem pēc MK noteikumiem Vecliepājas PVAC nekvalificējās, savukārt, telpu izveidošana ārstu attālinātajām konsultācijām bija izslēgta no atbilstamajām jomām.	
Liepājas Centrālā administrācija	Lielais Dzintars SIA	4.2.	D_4.2.14.	Koncertzāles Lielais dzintars drošības un kontroles uzlabošana	61 Vienības	0 -	220000 Apmeklētāji	0 -	1	<b>Neizpildīts</b>	Nav	Nav	Daļai netika piešķirts finansējums, daļai izsludināts iepirkums, kurš bija bez rezultāta.			
Liepājas Centrālā administrācija	Lielais Dzintars SIA	4.2.	D_4.2.14.	Nodrošināt koncertzālē Lielais dzintars ar kvalitatīvu un energoefektīvu gaismas un skaņas tehniku	40 Gaismas vienības	9 Gaismas vienības	300 Pasākumi	278 Pasākumi	1	<b>Daļēji izpildīts</b>	Pašvaldības kultūras iestāžu apmeklētāju skaits	Nav	<b>29 971 €</b>	Daļēji tika piešķirts finansējums, līdz ar to izpildīta daļa no vēlamā. Vasaras sezonā samazinājās telpu nomnieku interese par koncertzāles telpu nomu, kā rezultātā samazinājās plānoto pasākumu skaits gadā. Budžeta izpilde norādīta par 9 mēnešiem, bet janvārī sniegtajos datos norādīta izpildītā summa - 34 862 EUR gaismas tehnikas iegādei.		
Liepājas Centrālā administrācija	Lielais Dzintars SIA	4.2.	D_4.2.14.	Uzlabot un pilnveidot ēkas materiāli tehnisko bāzi un infrastruktūru	62 Vienības	1 Rampas remonts	220000 Apmeklētāji	157470 Apmeklētāji	1	<b>Daļēji izpildīts</b>	Pašvaldības kultūras iestāžu apmeklētāju skaits	Nav	<b>32 403 €</b>	Apmeklētāju skaits mazāks nekā plānots, jo 2023. gadā mainījās apmeklētāju uzskaites sistēma, kas sniedz precīzākus datus. No 2023. gada apmeklētāju uzskaitē netiek uzskaitīti kafējnicas Čello apmeklētāji, Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskolas audzēkņu un skolotāju skolas apmeklējums, kā arī SIA Lielais Dzintars un VSIA Liepājas Simfoniskais orķestris darbinieku ierašanās darba vietā. Daļai netika piešķirts finansējums, daļai izsludināts iepirkums, kurš bija bez rezultāta. Rampas izbūve veikta 23 328 EUR apmērā, dati par izpildi sniegti 2024. gada janvārī.		
Liepājas Centrālā administrācija	Lielais Dzintars SIA	6.3.	VPr_335	Projekts. Kultūras programmas izveide un realizācija koncertzālē Lielais dzintars	50 Pasākumi	55 Pasākumi	131000 Apmeklētāji	68372 Apmeklētāji	1	<b>Izpildīts</b>	6.5.	Pašvaldības līdzfinansēto kultūras pasākumu apmeklētāju skaits	Ir	<b>126 918 €</b>	Pasākumu skaits ir lielāks nekā plānots, jo gada laikā nāca klāt sadarbības pasākumi ar Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskolu un saņemts ārējais finansējums Dzintara muzikālo sarunu klubu iekārtu nodrošināšanai. Apmeklētāju skaits mazāks nekā plānots, jo 2023. gadā mainījās apmeklētāju uzskaites sistēma, kas sniedz precīzākus datus.	
Liepājas Centrālā administrācija	Lielais Dzintars SIA	6.4.	JPr_180	Projekts. Ēkas energoefektivitātes paaugstināšana, nodrošinot gaisa mitrināšanu koncertzālē Lielais dzintars					<b>Dzēsta (oktobris)</b>				Pozīcija tiek dzēsta, finansējums netika piešķirts. Tiksi pārcēlts uz 2024. gada attīstības budžeta finansējuma pieprasījumu.			
Liepājas Centrālā administrācija	Liepājas Centrālā administrācija	4.2.	D_4.2.12.	Liepājas pilsētas pašvaldības stipendiju programma	32 Stipendijas	42 Stipendijas	32 Piesaistīti topošie speciālisti pilsētai vajadzīgajās specialitātēs, kas saņem pašvaldības stipendiju	42 Piesaistīti topošie speciālisti pilsētai vajadzīgajās specialitātēs, kas saņem pašvaldības stipendiju	A	1	<b>Izpildīts</b>	5.4.	Pašvaldības piesaistītie jaunie medicīnas speciālisti, īstenojot atbalsta programmu	Nav	<b>156 000 €</b>	No 2023. gadā kopskaitā maksātajām 42 stipendijām, 10 ir jaunpiešķirtas un tika maksātas no novembra.
Liepājas Centrālā administrācija	Liepājas Centrālā administrācija	4.2.	D_4.2.18.	Liepājas valsts pilsētas ilgtspējīgas enerģētikas un klimata rīcības plāna 2020.-2030. gadam aktualizācija un Klimatpilsētas līguma izstrāde	2 Dokumenti	2 Dokumenti	67630 Iedzīvotāji	67088 Iedzīvotāji	Jauna (marts)	<b>Izpildīts</b>	Nav	Nav	<b>12 094 €</b>	Iedzīvotāju skaits norādīts atbilstoši 2022.gada statistikas datiem.		
Liepājas Centrālā administrācija	Liepājas Centrālā administrācija	4.2.	D_4.2.18.	Bijušās rūpnīcas Liepājas metalurģiskās teritorijas sanācijas plāna, būvprojekta izstrāde un teritorijas attīstības stratēģijas izstrāde	3 Dokumenti	19 Dokumenti	195 195,85 ha, nākotnē attīrta un attīstīta teritorija	195 195,85 ha, nākotnē attīrta un attīstīta teritorija	Jauna (marts)	<b>Izpildīts</b>	Nav	Nav	<b>192 597 €</b>	/Veikta Sanācijas plāna izstrāde un papildu nepieciešamās izpētes Sanācijas programmas izstrādei;/Izstrādāta Liepājas Industriālā parka investīciju projektu pietiekami CFLA;/Veikti projektēšanas darbi;a) būvniecības lietai Nr. BIS-BL-661262-20472 Ielu infrastruktūras izbūve bijušās rūpnīcas Liepājas metalurģiskās teritorijā 1.kārta (Dūņu ielas, F ielas, A ielas, G ielas un C ielas posmi) saņemta atzīme būvatļaujā par projektēšanas nosacījumu izpildi;b) būvniecības lietai Nr. BIS-BL-661264-20384 Ielu infrastruktūras izbūve bijušās rūpnīcas Liepājas metalurģiskās teritorijā 2.kārta (Dūņu ielas, F ielas posms, C ielas posms) saņemta atzīme būvatļaujā par projektēšanas nosacījumu izpildi;c) būvniecības lietai Nr. BIS-BL-682443-21101 Ēku un citu būvju demontāža bijušās rūpnīcas Liepājas metalurģiskās teritorijā saņemta atzīme paskaidrojuma rakstā par projektēšanas nosacījumu izpildi;d) būvniecības lietai Nr. BIS-BL-737962-22047 Lietotāja elektroapgādes tīkli Brīvības iela 92D, 94, 94B, 94C, 98, 98A, 98B, 98C, 100A, Meldru ielā 4A, Liepājā saņemta atzīme paskaidrojuma rakstā par projektēšanas nosacījumu izpildi;e) būvniecības lietai Nr. BIS-BL-695303-22006 Brīvības iela 136, 94, 92B, 92D, 98, 98A, 98C, 100B, 92A, 92D, 94C, Meldru ielā 4A, Liepāja, ārējā elektroapgāde (102265235, 102266234, 102267233, 102268232, 102270233, 102271232, 102272231, 102273230, 102277236, 102278235, 102279234, 102280236) saņemta atzīme paskaidrojuma rakstā par projektēšanas nosacījumu izpildi;f) būvniecības lietai Nr. BIS-BL-695669-21353 SAT izbūve bijušās rūpnīcas Liepājas metalurģiskās teritorijā 1. kārtā (Dūņu ielas, F ielas, A ielas, G ielas un C ielas posmi) saņemta atzīme būvatļaujā par projektēšanas nosacījumu izpildi;g) būvniecības lietai Nr. BIS-BL-697087-21346 SAT izbūve bijušās rūpnīcas Liepājas metalurģiskās teritorijā 2.kārta (N ielas posms, F ielas posms, C ielas posms) saņemta atzīme būvatļaujā par projektēšanas nosacījumu izpildi;h) būvniecības lietai Nr. BIS-BL-686540-21144 Ielas izbūve Brīvības ielas 142, bijušās rūpnīcas Liepājas metalurģiskās teritorijā saņemta atzīme būvatļaujā par projektēšanas nosacījumu izpildi;i) būvniecības lietai Nr. BIS-BL-682560-21100 Mazuta sisternas, izliešanas estakāde un citu būvju demontāža bijušās rūpnīcas Liepājas metalurģiskās teritorijā saņemta atzīme paskaidrojuma rakstā par projektēšanas nosacījumu izpildi;j) būvniecības lietai Nr. BIS-BL-677962-20711 Ielu infrastruktūras izbūve bijušās rūpnīcas Liepājas metalurģiskās teritorijā 10. kārtā (Meldru ielas posms) saņemta atzīme būvatļaujā par projektēšanas nosacījumu izpildi;k) būvniecības lietai Nr. BIS-BL-677975-20705 Ielu infrastruktūras izbūve bijušās rūpnīcas Liepājas metalurģiskās teritorijā 9. kārtā (C ielas posms) saņemta atzīme būvatļaujā par projektēšanas nosacījumu izpildi;l) būvniecības lietai Nr. BIS-BL-698472-21352 SAT izbūve bijušās rūpnīcas Liepājas Metalurģiskās teritorijā (Brīvības ielā 94; 94C; 100.) Liepājā 9. kārtā, saņemta atzīme būvatļaujā par projektēšanas nosacījumu izpildi;m) būvniecības lietai Nr. TMP-695311-185040 Brīvības iela 94C, 100A, Liepāja, ārējā elektroapgāde (102394232, 102396230) saņemta atzīme paskaidrojuma rakstā par projektēšanas nosacījumu izpildi.		
Liepājas Centrālā administrācija	Liepājas Centrālā administrācija	4.2.	JPr_110	Projekts. Liepājas valsts pilsētas un Dienvidkurzemes novada civiļās aizsardzības plāna izstrāde	1 Apmācības	1 Apmācības	50 Dalībnieki	50 Dalībnieki	1	<b>Izpildīts</b>	Nav	Nav	Mācības notika nepiesaistot ārējos konsultantus, līdz ar to netika izērēts piešķirtais finansējums.			
Liepājas Centrālā administrācija	Liepājas Centrālā administrācija	4.2.	JPr_130	Projekts. Liepājas pilsētas SEG emisiju bilances un prognožu izstrāde	1 Dokuments	1 Dokuments	67630 Iedzīvotāji	67088 Iedzīvotāji	Jauna (marts)	<b>Izpildīts</b>	Nav	Nav	<b>2 000 €</b>	Iedzīvotāju skaits norādīts atbilstoši 2022.gada statistikas datiem.		
Liepājas Centrālā administrācija	Liepājas Centrālā administrācija	4.3.	D_4.3.1.	Nevalstisko organizāciju projektu konkurss	1 Konkurss	1 Konkurss	20 Projekti	22 Projekti	1	<b>Izpildīts</b>	1.10.	Nav	<b>34 965 €</b>			
Liepājas Centrālā administrācija	Liepājas Centrālā administrācija	4.3.	D_4.3.2.	Sociālās iekļaušanas projektu konkurss	1 Konkurss	1 Konkurss	5 Projekti	3 Projekti	1	<b>Izpildīts</b>	1.10.	Nav	<b>110 000 €</b>	Izvērtējot iesniegtos projektu pieteikumus, komisija atbalstījusi 3 projektu īstenošanu piešķirtā budžeta ietvaros.		

Liepājas Centrālā administrācija	Liepājas Centrālā administrācija	4.3.	JPr_95	Projekts. NVO izaugsmes inkubatora attīstība Liepājā	1 Pilotprojekts	1 Pilotprojekts	10 Iesaistītas NVO	11 Iesaistītas NVO	Jauna (oktobris)	Izpilnīts	Nav		Projekta īstenošana turpinās 2024.gadā, finansējums pārcelts uz 2024.gadu.	
Liepājas Centrālā administrācija	Liepājas Centrālā administrācija	4.4.	D_4.4.10.	Jauniešu iniciatīvu atbalsta mehānisma izveide un īstenošana					Dzēsta (oktobris)				Pozīcija dzēsta, jo pārlūkta uz Izglītības pārvaldi.	
Liepājas Centrālā administrācija	Liepājas Centrālā administrācija	4.5.	D_4.5.2.	Nodibinājuma valdes un darbinieku atīdība	3 Līgumi	3 Līgumi	3 Darbinieki	3 Darbinieki	Jauna (jūnijs)	Izpilnīts	6.5.	Nav		
Liepājas Centrālā administrācija	Liepājas Centrālā administrācija	4.5.	D_4.5.8.	Atbalsts pilsētai nozīmīgu konferenču norisei	5 Konferences	11 Konferences	250 Konferences dalībnieki	10000 Konferences dalībnieki	Jauna (marts)	Izpilnīts		Nav	37 762 € 2023. gadā konferenču atbalstam izmantots mazāks finansējums nekā plānots, jo par atsevišķu pieteikumu atbalstu lemts (un līgumi noslēgti) 2024. gadā sākumā.	
Liepājas Centrālā administrācija	Liepājas Centrālā administrācija	4.5.	D_4.5.8.	Diktāts latviešu valodā - Rakstīšanas svētki Liepājā	1 Pasākums	1 Pasākums	100 Dalībnieki	85 Dalībnieki	1	Izpilnīts		Nav	2 891 € Noticis viens pasākums, kurā diktātu rakstīja 85 dalībnieki.	
Liepājas Centrālā administrācija	Liepājas Centrālā administrācija	4.5.	D_4.5.8.	Izglītojošo, ekumēnisko un adventa pasākumu organizēšana	5 Pasākumi	5 Pasākumi	500 Dalībnieki	700 Dalībnieki	1	Izpilnīts		Nav	22 966 €	
Liepājas Centrālā administrācija	Liepājas Centrālā administrācija	4.5.	D_4.5.8.	Orientēšanās spēles komandām - Liepājas pēdas Latvijā organizēšana	1 Pasākums	1 Pasākums	1200 Dalībnieki	1082 Dalībnieki	1	Izpilnīts	1.12.	Nav	44 993 € Dalībnieku skaits tika prognozēts, ņemot vērā iepriekšējo gadu (pirms Covid-19 ierobežojumu laika) pieredzi. Dalībnieku skaits 2016. gadā - 1242; 2017. gadā - 1307; 2018. gadā - 1372; 2022. gadā - 926. Dalībnieku skaita pieaugums nav tik straujš kā bija prognozēts, bet ir ar pieaugošu tendenci.	
Liepājas Centrālā administrācija	Liepājas Centrālā administrācija	4.5.	D_4.5.8.	Pasākums - Gada balva zinātnē	1 Pasākums	1 Pasākums	5 Laureāti	3 Laureāti	1	Izpilnīts	4.9.	Nav	2 500 € Saņemti 4 pieteikumi. Komisija lēma naudas balvu piešķirt trim no četriem saņemtajiem pieteikumiem, vienai zinātniecei pasniegta Pateicība.	
Liepājas Centrālā administrācija	Liepājas Centrālā administrācija	4.5.	D_4.5.8.	Plekrastes pārgājiena Coastline Trek organizēšana	1 Pasākums	1 Pasākums	6000 Dalībnieki	6000 Dalībnieki	Jauna (marts)	Izpilnīts		Nav	10 000 €	
Liepājas Centrālā administrācija	Liepājas Latviešu biedrības nams SIA	4.2.	D_4.2.14.	Koncertdārza Pūt, vējīņi papildināšanas un labiekārtošanas būvdarbi	2 Līgumi	2 Līgumi	24400 Apmeklētāji un mākslinieki, organizatori, kas organizē koncertu	3800 Apmeklētāji un mākslinieki, organizatori, kas organizē koncertu	1	Izpilnīts		Nav	42 262 € Noslēgts līgums par mobilā žoga izgatavi un noslēgts līgums par reklāmas stenda izgatavošanu un uzstādīšanu pie koncertdārza Pūt, vējīņi. Saistībā ar pārņemšanu zem citas struktūrvienības radās kļūda Rādītājā (skaitā).Rādītājs ir norādīts par visu sezonu, bet faktiski izpilde ir notikusi par 1 mēnesi.	
Liepājas Centrālā administrācija	Liepājas Latviešu biedrības nams SIA	4.2.	D_4.2.14.	Liepājas Latviešu biedrības nama ēkas jumta konstrukciju atjaunošana bojātās vietās un Liepājas Leļļu teātra kāpņutelpas durvju izgatavošana un uzstādīšana, telpu remonts	2 Līgumi	2 Līgumi	24400 Apmeklētāju skaits gadā	31654 Apmeklētāju skaits	1	Izpilnīts		Nav	11 051 € Noslēgts līgums ar par WC sanitārtehnisko telpu interjera projekta izveidi. Noslēgts līgums par LLBN Allu izbūvi iekšienās.	
Liepājas Centrālā administrācija	Liepājas Latviešu biedrības nams SIA	6.3.	D_6.3.3.	Izstāžu organizēšana	3 Izstādes	3 Izstādes	5000 Apmeklētāju skaits	5000 Apmeklētāju skaits	1	Izpilnīts		Nav	5 500 € 1 Sīkdzīvnieku izstāde 08.04.2023., 1 mākslas un 1 vēsturiskā : B.Feoktistova Sievišķības portrets 2023.gada marts, Retrospektīvas foto izstāde Pūt, vējīņi 2023.gada maijs.	
Liepājas Centrālā administrācija	Liepājas Leļļu teātris SIA	6.3.	D_6.3.22.	Leļļu teātra jauniestudējumu sagatavošana	1 Jauniestudējums	2 Jauniestudējumi	5991 Skatītāji	8212 Skatītāji	1	Izpilnīts		Nav	48 900 € Viens jauniestudējums pārcelts no 2022.gada ar finansējumu.	
Liepājas Centrālā administrācija	Liepājas Reģiona tūrisma informācijas birojs SIA	4.5.	D_4.5.1.	Liepājas reklāmas kampaņas drukātajos, audiovizuālajos un digitālajos medijos Latvijā un ārvalstīs dažādām mērķauditorijām	3 Kampanjas	5 Kampanjas	77000 Nakšņojošo viesu skaits naktsmītnēs	112714 Nakšņojošo viesu skaits naktsmītnēs	1	Izpilnīts	2.4.	Nav	55 000 € Esošās geopolitiskās situācijas dēļ ir ļoti grūti prognozēt potenciālo tūristu pieaugumu Liepājā. Ļoti veiksmīgi vienojoties ar mediju sadarbības partneriem, 3 kampanju vietā izdevās veikt 5 kampanjas un piesaistīt lielāku uzmanību Liepājai, kā izcilam tūrisma galamērķim.	
Liepājas Centrālā administrācija	Liepājas Reģiona tūrisma informācijas birojs SIA	4.5.	D_4.5.1.	Tūrisma materiālu - ceļvežu, karšu, tematisko bukletu sagatavošana (informācijas apkopošana, maketēšana) un drukas nodrošināšana	53000 Eksemplāri	51900 Eksemplāri	1 1,69 diennaktis (uzturēšanās ilgums naktsmītnēs)	1 1,74 diennaktis (uzturēšanās ilgums naktsmītnēs)	1	Izpilnīts		Nav	23 000 € Maketētāju izmaksu palielinājuma rezultātā tika nodrukāts par 1100 eksemplāru mazāk kā plānots, sastādot 2023. gada attīstības budžetu.	
Liepājas Centrālā administrācija	Liepājas Reģiona tūrisma informācijas birojs SIA	4.5.	D_4.5.8.	Atbalsts pārgājēju seriāla Latvijas izaicinājums noslēguma pasākumam	1 Pasākums	0 -	1000 Dalībnieki	0 -	Jauna (jūnijs)	Neizpilnīts		Nav	1 500 € Organizatori mainīja pasākuma norises vietu. Piešķirtie budžeta līdzekļi novirzīti Liepājas Latviešu biedrības nama paaugstinātās telpu nomas un elektroenerģijas izdevumu daļējai segšanai. Vēstule nr. 244/2.1.4	
Liepājas Centrālā administrācija	Liepājas Reģiona tūrisma informācijas birojs SIA	6.4.	D_6.4.24	Dalība starptautiskās tūrisma jomas izstādēs, kontaktbiržās, prezentācijās un dalība starptautiskos projektos	35 Pasākumi	39 Pasākumi	77000 Nakšņojošo viesu skaits naktsmītnēs	112714 Nakšņojošo viesu skaits naktsmītnēs	1	Izpilnīts	2.4.	Nav	70 000 € Dalība starptautiskās tūrisma asociācijās sniedz iespēju piedalīties vairāk kontaktbiržās un izstādēs par mazāku dalības maksu, nekā iepriekš. Tas radīja iespēju uzņemt arī vairāk tūrisma aģentūru un mediju inspekcijas vizīšu Liepājā.	
Liepājas Centrālā administrācija	Liepājas reģionālā slimnīca SIA	2.1.	D_2.1.1.	Cilvēkresursu programma veselības aprūpē SIA Liepājas reģionālā slimnīca	1 Programma	1 Programma	40 Speciālisti (tsk. 1. Speciālistu skaits, kam izīrē dzīvoklus - 15 speciālisti; 2. speciālistu skaits, kam sedz transporta izdevumus - 25 speciālisti)	63 Speciālisti (tsk. 1. Speciālistu skaits, kam izīrē dzīvoklus 21 speciālists, 2. speciālistu skaits, kam sedz transporta izdevumus - 42 speciālisti)	A	1	Izpilnīts	5.4.	Nav	72 482 € Plānotā rādītāja apjoms noteikts orientējoši, ņemot vērā iepriekšējo gadu pieredzi. Faktiski speciālistu skaits lielāks, jo 1) tika iesaistīts lielāks speciālistu skaits, lai nodrošinātu nepieciešamās dežūras (transporta kompensācija), 2) tika īsternā piesaistīti papildu speciālisti esošo neiroloģu prombūtnes periodā (dzīvokļu skaits). Budžeta faktiskā izpilde ir mazāka nekā plānots, jo sākotnēji nav iespējams prognozēt precīzu nepieciešamo apjomu, ņemot vērā faktisko nepieciešamību un iespējamās cenu svārstības (dzīvokļu īrei un degviela). Prognoze tika veikta ar saprātīgu rezervi.
Liepājas Centrālā administrācija	Liepājas reģionālā slimnīca SIA	2.1.	VPPr_289	Projekts. Infrastruktūras attīstība SIA Liepājas reģionālā slimnīca, uzlabojot kardioloģijas, onkoloģijas un bērnu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību un kvalitāti Kurzemē	1 Projekts	1 Projekts	15 15 Pārbūvētas /atjaunotas struktūrvienības 15 Medicīnas tehnoloģijas	15 15 Pārbūvētas un atjaunotas struktūrvienības un iegādātas 14 medicīnas tehnoloģijas	1	Izpilnīts	5.1.	Ir	Projekta īstenošana pagarināta līdz 31.10.2024., kad plānots arī uzstādīt 1 medicīnas iekārtu (datortomogrāfs). Finansējuma apguve 100% pabeigta līdz 31.12.2023., t.sk. veicot apmaksu par paveiktajiem darbiem un veicot avansa maksājumu par datortomogrāfijas iekārtu. Projekta kopējās izmaksas 21 010 508,21 EUR, t.sk. Liepājas pašvaldības finansējums 2 453 419,04 EUR.	
Liepājas Centrālā administrācija	Liepājas teātris SIA	4.2.	D_4.2.13.	Cilvēkresursu piesaistes programma Liepājas teātra trupas nostiprināšanai	1 Programma	1 Programma	8 Speciālisti	8 Speciālisti	A	1	Izpilnīts	Nav	8 026 €	
Liepājas Centrālā administrācija	Liepājas tramvajs SIA	5.3.	VPPr_318	Projekts. Tramvaja līnijas un piegulošās teritorijas pārbūve, 2.kārta					Dzēsta (decembris)				Pozīcija dzēsta, lai nedublētos projekta ieraksti, kā arī pašvaldības līdzfinansējums 2023.gadā nav bijis nepieciešams.	
Liepājas Centrālā administrācija	Liepājas tramvajs SIA	5.3.	VPPr_319	Projekts. Tramvaja līnijas un piegulošās teritorijas pārbūve Liepājā, 4.kārta					Dzēsta (decembris)				Pozīcija dzēsta, lai nedublētos projekta ieraksti, kā arī pašvaldības līdzfinansējums 2023.gadā nav bijis nepieciešams.	
Liepājas Centrālā administrācija	Liepājas Universitāte	7.4.	D_7.4.3.	Akadēmiskā personāla piesaiste	6 Lektoru	12 8 lektori un 4 juridiskas personas	1 Liepājas Universitāte	1 Liepājas Universitāte	Jauna (marts)	Izpilnīts		Nav	10 000 €	
Liepājas Centrālā administrācija	Liepājas Universitāte	7.4.	D_7.4.3.	Popularizēt augstākās izglītības iespējas Liepājā un atbalstīt aktivitātes primāri stratēģiskās specializācijas jomās	1 Mārketinga kampaņa	1 Mārketinga kampaņa	10 Vieslektori	471 Reflektants	1	Izpilnīts	4.9.	Nav	10 000 € Mārketinga kampaņa ir vērstā nevis uz viesprofesoru piesaisti, bet jaunu reflektantu uzņemšanu studijām. Rezultatīvais rādītājs pareizāk būtu reflektantu skaits.	
Liepājas Centrālā administrācija	Liepājas ūdens SIA	4.2.	D_4.2.14.	SIA Liepājas ūdens kanalizācijas nozares pārvietošana uz Alsungas ielu 30 un Ventas ielu 11/17	2 Labiekārtošanas projekti	1 Daļēji izpilnīts 1 labiekārtošanas projekts	1 Struktūrvienība (22 darbinieki, 11 transporta vienības)	0 -	1	Daļēji izpilnīts		Nav	Līdzekļi darbības īstenošanai novirzīti caur uzturēšanu (pamatkapitāla palielināšana). Alsungas ielas 30 objekta sakārtošanas darbi, lai varētu pārcelt kanalizācijas struktūrvienību uz šo objektu, vēl nav pabeigti. Darbi turpināsies 2024. gadā. Vēl ap ūdens rezervuāriem jāizveido sanitāro zonu, jāpabeidz telpu labiekārtošanu un teritorijas labiekārtošanu. Visiem šiem darbiem nepieciešami papildus līdzekļi.	
Liepājas Centrālā administrācija	OC Liepāja SIA	6.1.	D_6.1.14.	Stadiona Olimpija tribiņu labiekārtošana (Zvejnieku aleja 2/4, Liepāja)	500 Demontēti tribiņu krēsli	500 Demontēti tribiņu krēsli	500 Uzlabota 500 apmeklētāju drošība, palielinot infrastruktūras noslodzi par ~ 5% no esošā apjoma	500 Uzlabota 500 apmeklētāju drošība, palielinot infrastruktūras noslodzi par ~ 5% no esošā apjoma	1	Izpilnīts	6.8.	Nav	27 500 €	
Liepājas Centrālā administrācija	OC Liepāja SIA	6.1.	JPr_165	Projekts. Elektroenerģijas un ūdens patēriņa samazināšana sporta infrastruktūras objektos	1 Tehniskā dokumentācija	1 Tehniskā dokumentācija	40 Sociālekonomiskais ieguvums ~ 40 Mwh gadā	40 Sociālekonomiskais ieguvums ~ 40 Mwh gadā	1	Izpilnīts	6.8.	Ir	26 100 €	
Liepājas Centrālā administrācija	OC Liepāja SIA	6.1.	VPPr_136	Projekts. Stadiona Velnciems ģērbtuvju un ēkas atjaunošana	1 Līgums	1 Līgums	150 Uzlaboti apstākļi 150 sportistiem	150 Uzlaboti apstākļi 150 sportistiem	1	Izpilnīts	6.8.	Nav	19 830 €	

Liepājas Centrālā administrācija	Pašvaldības budžeta uzskaites daļa	1.4.	D_1.4.1.	Tehnikās dokumentācijas izstrāde projektam daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas atjaunošana Krūmu ielā 8, Liepājā	1 Izstrādāts būvprojekts Krūmu ielas 8 esošās daudzdzīvokļu mājas atjaunošanai un teritorijas labiekārtošanai (tai skaitā citu adresē esošo būju demontāža un/vai atjaunošana)	0 -	25 Atjaunoti pašvaldības dzīvokļi	0 -	Jauna (jūnijs)	Neizpildīts	1.3.	Nav	10 890 €	Veikta tehnikā apsekošana un izstrādāta dokumentācija. Pēc sagatavotās informācijas konstatēts ka ēka ir ļoti alikā stāvoklī. Būvprojekta izstrāde un tālāk pašas būvniecības veikšana prasītu nepamatoti pārmērīgus ieguldāmos resursus. Pieņemts lēmums projektu neturpināt.
Liepājas Centrālā administrācija	Pašvaldības budžeta uzskaites daļa	1.5.	JPr_143	Projekts. Aprīkojuma iegāde ūdenstilpju attīrīšanas tehnikai, Liepājā	3 Aprīkojumi: 1) hidromanipulators; 2) mehāniskais rotortīlis; 3) ekskavatoriem paredzētas dzīvžogu šķēres	0 -	50 ha attīrīta ezera teritorija	0 -	Jauna (marts)	Neizpildīts		Ir		Projekts netika īstenots sarežģītas un ietilpīgas iepirkuma procedūras dēļ. Iepirkuma gaitā tika secināts, ka noteiktā termiņa ietvaros nebūs iespējams piegādāt paredzēto aprīkojumu.
Liepājas Centrālā administrācija	Pašvaldības budžeta uzskaites daļa	1.5.	JPr_144	Projekts. Dabas lieguma Liepājas ezers aizsardzības plāna izstrāde	1 Izstrādāts dabas aizsardzības plāns	0 -	1 Teritorija (Liepājas ezers)	0 -	Jauna (marts)	Daļēji izpildīts		Ir	15 541 €	Veikts iepirkums plāna izstrādei, ir notikusi pirmā sanāksme plāna uzsākšanai. Darbs turpinās arī 2024.gadā.
Liepājas Centrālā administrācija	Pašvaldības budžeta uzskaites daļa	1.5.	JPr_145	Projekts. Piekrastes apsaimniekošanas praktisko aktivitāšu realizēšana	21 Uzstādītas 20 informācijas un norāžu zīmes, un viens informatīvais stends	2 Uzstādīti informācijas stendi	1 (vienas) Pludmales apmeklētāji	2 Pludmales izejas	Jauna (marts)	Izpildīts		Ir		Projektā veiktas izmaiņas - no pludmales tika izvesti 350 m3 jūras zāles un nodotas uzglabāšanā SIA CTB. Projekta finansējums 100% no Latvijas vides aizsardzības fonda, kas faktiski sastādīja 9088,00 EUR. Informatīvās zīmes uzstādīja Komunālā pārvalde par saviem budžeta līdzekļiem.
Liepājas Centrālā administrācija	Pašvaldības budžeta uzskaites daļa	1.5.	JPr_151	Projekts. Smilšu tīrīšanas tehnikas iegāde Liepājā	1 Iekārta	1 Iekārta	8 km, attīrīta smilšu liedaga daļa	8 km, attīrīta smilšu liedaga daļa	Jauna (jūnijs)	Izpildīts		Ir	137 651 €	
Liepājas Centrālā administrācija	Pašvaldības budžeta uzskaites daļa	1.5.	VP_298	Projekts. Piekrasti raksturojošās dabas ainavas publiskās ārtelpas attīstības un pieejamības veicināšana kultūras un tūrisma pakalpojumu daudzveidošanai Liepājas centra pludmalē	1 Izejas izbūve	3 Izeju izbūve	1 Pakalpojuma izveide pludmales apmeklētājiem	1 Pakalpojuma izveide pludmales apmeklētājiem	1	Izpildīts		Ir		
Liepājas Centrālā administrācija	Pašvaldības budžeta uzskaites daļa	1.5.	VP_344	Projekts. Laivu ielaishanas vietas atjaunošana Ezermalas ielā	1 Labiekārtota vieta	1 Labiekārtota vieta	700 m2	700 m2	A	1	Izpildīts	Ir	70 194 €	
Liepājas Centrālā administrācija	Pašvaldības budžeta uzskaites daļa	1.6.	JPr_43	Projekts. Rotāju laukuma izveide vides kvalitātes uzlabošanai Jūrmalas parkā, Liepājā	460 Labiekārtota teritorija, m2	437 Labiekārtota teritorija, m2	1 Izveidots bērnu rotāju laukums	1 Izveidots bērnu rotāju laukums	1	Izpildīts		Ir	321 319 €	Darības rezultāts norādīts, balstoties uz projektā veiktajiem topogrāfiskā uzmērījuma datiem pēc labiekārtojuma darbu veikšanas, kurā fiksēta labiekārtotās teritorijas platība.
Liepājas Centrālā administrācija	Pašvaldības budžeta uzskaites daļa	1.7.	D_1.7.6.	Mājsaimniecību individuālo apkures iekārtu apzināšana un pašvaldības atbalsta mehānismu izstrāde lokālo apkures iekārtu efektivitātes uzlabošanai	1 Ziņojums	1 Ziņojums	1 Datu bāze	1 Datu bāze	Jauna (marts)	Izpildīts		Nav	9 953 €	
Liepājas Centrālā administrācija	Pašvaldības budžeta uzskaites daļa	1.7.	D_1.7.7.	Gaisa piesārņojumu maziņošu pasākumu īstenošana	1 Ziņojums	1 Ziņojums	4 Piesārņotāju paraugu analīžu veikšana (PM2.5; PM10; NO2, benzapirēns) noteikšana 4 mēnešus gadā	4 PM2.5, PM10, NO2, benzapirēns 4 mēneši	A	1	Izpildīts	Nav	8 831 €	
Liepājas Centrālā administrācija	Pašvaldības budžeta uzskaites daļa	1.7.	VP_181	Projekts. Būnas izbūve Baltijas jūrā	225 Metri	225 Metri	72427 Iedzīvotāji	72427 Iedzīvotāji	A	1	Izpildīts	Ir	572 449 €	Iedzīvotāju skaits norādīts atbilstoši PMLP datiem uz 2023.gada 1.janvāri.
Liepājas Centrālā administrācija	Pašvaldības budžeta uzskaites daļa	1.7.	VP_325	Projekts. Krasta nostiprinājuma izbūve	430 Metri	0 -	72427 Iedzīvotāji	0 -	A	1	Daļēji izpildīts	Ir		2023.gadā krasta nostiprinājuma izbūves būvdarbi netika uzsākti. 2023.gadā veikti iepirkumi būvdarbu uzsākšanai 2024.gadā
Liepājas Centrālā administrācija	Pašvaldības budžeta uzskaites daļa	2.2.	VP_174	Projekts Liepāja.Vesels.Aktīvs.Laimīgs	1 Projekts	1 Projekts	1658 Pasākumi	2423 Pasākumi	A	1	Izpildīts	Ir	442 444 €	5.5.
Liepājas Centrālā administrācija	Pašvaldības budžeta uzskaites daļa	2.2.	VP_312	Projekts. Senioru sociālā iekļaušana Latvijas- Lietuvas pārobežu reģionā, uzlabojot pieejamību sociālām un fiziskām aktivitātēm (Aktīvie seniori)	4 Darības virzieni (1) uzlaboti sociālie pakalpojumi senioriem; 2) uzstādīts pacelējs Veco ļaužu dzīvojamā mājā Ganību ielā 135/141, 3) izveidots Ērības senioru vingrošanas laukums Ganību ielā 135/141, 4) īstenota pieredzes apmaiņa senioru, sociālo darbinieku un citu speciālistu kapacitātes stiprināšanai	4 1.Uzlaboti sociālie pakalpojumi senioriem; 2.Uzstādīts pacelējs; 3.Izveidots vingrošanas laukums; 4.Īstenota pieredzes apmaiņa	1500 Iesaistītie dalībnieki - seniori, sociālie darbinieki, pašvaldības darbinieki, Liepājas iedzīvotāji	1500 Iesaistītie dalībnieki - seniori, sociālie darbinieki, pašvaldības darbinieki, Liepājas iedzīvotāji	Jauna (marts)	Izpildīts		Ir	87 762 €	
Liepājas Centrālā administrācija	Pašvaldības budžeta uzskaites daļa	3.1.	JPr_55	Projekts. Sociālo pakalpojumu sniedzēju infrastruktūras vides pieejamības pilnveide	1 Ēka	0 -	1 Objekts ar uzlabotu vides pieejamību sociālo pakalpojumu sniegšanas vietā	0 -	A	1	Neizpildīts	Ir		Budžeta izpilde nav notikusi, jo projektēšanas darbi tika pabeigti 2024.gada janvārī. Vienošanās ar CFLA paredz, ka projekta darības īsteno līdz 2024.gada 31.decembrim. Minēto iemeslu dēļ arī rādītājs un darības rezultāts 2023.gadā nav sasniegts.
Liepājas Centrālā administrācija	Pašvaldības budžeta uzskaites daļa	3.3.	JPr_187	Projekts. Dažādību veicināšana	1 Pilotprojekts	1 Pilotprojekts	10 Klienti	10 Klienti	1	Izpildīts		Ir	35 023 €	
Liepājas Centrālā administrācija	Pašvaldības budžeta uzskaites daļa	3.3.	VP_112	Projekts. Sociālo pakalpojumu infrastruktūras izveide deinstitutionalizācijas plāna realizēšanai	4 Sociālo pakalpojumu infrastruktūras izveide deinstitutionalizācijas plāna realizēšanai	4 Sociālo pakalpojumu infrastruktūras izveide deinstitutionalizācijas plāna realizēšanai	50 Vietas	50 Vietas	1	Izpildīts		Ir	661 828 €	Sākotnējā budžetā tika paredzēta finanšu rezerve būvdarbu izmaksu segšanai, paredzot iespējamos papildus darbus.
Liepājas Centrālā administrācija	Pašvaldības budžeta uzskaites daļa	3.3.	VP_119	Projekts. Kurzeme visiem	1 Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu attīstība un nodrošināšana pašvaldības iedzīvotājiem (projekta mērķgrupām)	1 Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu attīstība un nodrošināšana pašvaldības iedzīvotājiem (projekta mērķgrupām)	267 Klienti	268 Klienti	1	Izpildīts		Ir	1 338 328 €	Projekta rezultāts sasniegts, pakalpojumus saņēmušo klientu skaits 268, pakalpojumus saņēmuši visi, kas tos pieprasīja. Budžeta izpilde atšķiras no plānotā, jo ne visi plānotie pakalpojumi tika sniegti (iemesli dažādi- klienti vai pakalpojuma sniedzējs saslimst, neierodas personīgu iemeslu dēļ uc).
Liepājas Centrālā administrācija	Pašvaldības budžeta uzskaites daļa	4.1.	JPr_104	Projekts. Atvērto datu pieejamības un apstrādes stiprināšana vietējās izaugsmes un pilsētas pārveides veicināšanai (Strengthening the availability and processing of Open Data to support local growth and urban transformation, akronīms - OD4GROWTH)	1 Datu audits	0 -	3 Struktūrvienības	6 Projektā iesaistītas 3 struktūrvienības un 3 pašvaldības iestādes	Jauna (marts)	Daļēji izpildīts		Ir	16 852 €	Projektā bija plānots datu audits, kuru pašlaik neapstiprināja. 2024.gada 3.semestrī ir plānots pārskatīt šo lēmumu.
Liepājas Centrālā administrācija	Pašvaldības budžeta uzskaites daļa	4.2.	D_4.2.16.	Atbalsts attīstības projektu sagatavošanās posmam	12 Tehniskās dokumentācijas komplekti	5 Tehniskās dokumentācijas projekti	12 Objekti, kuriem izstrādāta tehniskā dokumentācija būvdarbu īstenošanai	5 Objekti, kuriem izstrādāta tehniskā dokumentācija būvdarbu īstenošanai	1	Daļēji izpildīts		Nav	333 840 €	Budžeta izpilde, rezultāts un rādītāji atšķiras, jo 2023.gadā pilnībā izstrādāti un pabeigti 5 plānotie tehniskās dokumentācijas komplekti (no tiem viens priekšizpēte pārvada būvniecībai), turpinās tehniskās dokumentācijas izstrāde 3 objektiem (Liepājas universitātes skvērs, Liepājas Karostas mūzikas skola, ēka Lēņu ielā 5). Četriem plānotajiem objektiem (Saimu 53, Peldu 5, pilsētas bibliotēka, ēka Dārza ielā 10) projektēšana netika uzsākta, jo izstrāde paredzēta nākotnē atbilstoši iespējām piesaistīt ES fondu finansējumu projektu īstenošanai, jo 2023.gadā šādas ES fondu programmas nebija pieejamas.
Liepājas Centrālā administrācija	Pašvaldības budžeta uzskaites daļa	4.4.	JPr_101	Projekts. Darba ar jaunatni kvalitatīvas un ilgtspējīgas sistēmas attīstība Liepājā	1 Sistēma	1 Sistēma	50 Jaunieši, jaunatnes darba veicēji	50 Jaunieši, jaunatnes darba veicēji	Jauna (marts)	Izpildīts		Ir	911 €	



Liepājas Centrālā administrācija	Pašvaldības budžeta uzskaites daļa	5.1.	JPr_108	Projekts. Nodrošināt ilgtspējīgu, klimatnoturīgu un drošu pilsētas infrastruktūras savienojumu ar maģistrālajām ielām Liepājā, kas savieno ar visaptverošo TEN-T tīklu 3.kārta	1 Grants ielu asfaltēšanas programma	1 Grants ielu asfaltēšanas programma	3 Noasfaltēti grants seguma ielu posmi 1,251 km: 1) Pļavu ielas pārbūve posmā no Miera ielas līdz Vaiņodes ielai (0,944 km); 2) Pļavu ielas pārbūve posmā no Riepu ielas līdz Miera ielai (0,244); 3) Pļavu ielas pārbūve posmā no Lauku ielas līdz Riepu ielai (0,063km)	1 Pļavu ielas posmā no Lauku līdz Tukuma ielai iekļāta asfalta apakškārta	A	Jauna (marts)	Dalēji izpildīts	3.4.	Nav	983 071 €	Projekts pārcelts uz Komunālo pārvaldi. Budžeta izpilde - kredītresursi nodoti Komunālai pārvaldei projekta īstenošanai.
Liepājas Centrālā administrācija	Pašvaldības budžeta uzskaites daļa	5.1.	VPr_144.1	Projekts. Ganību ielas pārbūve posmā no Kungu ielas līdz Salmu ielai, Liepājā	1 ielas posma pārbūve (0.9 km)	1 ielas posma pārbūve (0.9 km)	1 ielas segums pilnībā atjaunots	1 ielas segums pilnībā atjaunots	A	1	Izpildīts		Ir	1 903 289 €	Gala izpilde precizēta saskaņā ar izpildzņēmējumu un gala vienošanos.
Liepājas Centrālā administrācija	Pašvaldības budžeta uzskaites daļa	5.3.	VPr_318	Projekts. Tramvaja līnijas un pieguļošās teritorijas pārbūve, 2.kārta	1 Tramvaja līnijas posma rekonstrukcija (0.4km)	1 Tramvaja līnijas posma pārbūve (0.47091km); iegādāti 5 jauni tramvaja vaģoni	71550 Iedzīvotāji	67088 Iedzīvotāji		1	Izpildīts	Pilsētas sabiedriskajā transportā pārvadāto pasažieru skaits	Ir	1 360 235 €	Iedzīvotāju skaits norādīts atbilstoši pieejamiem statistikas datiem par 2022.gadu.
Liepājas Centrālā administrācija	Pašvaldības budžeta uzskaites daļa	5.3.	VPr_319	Projekts. Tramvaja līnijas un pieguļošās teritorijas pārbūve Liepājā, 4.kārta	1 Tramvaja līnijas posma rekonstrukcija (1.47km)	1 Tramvaja līnijas posma pārbūve (1.4360km); iegādāti 5 jauni tramvaja vaģoni	26 Oglekļa dioksīda ekvivalenta tonnām gadā	5 (4,9) oglekļa dioksīda ekvivalenta samazinājums gadā, tonnas		1	Dalēji izpildīts	Pilsētas sabiedriskajā transportā pārvadāto pasažieru skaits	Ir	1 626 231 €	Nerealizēja posmu - K. Valdemāra iela posmā no Peidu ielas līdz Rožu ielai. Budžeta izpilde iekļauta zem SIA Liepājas tramvajs (strv). Rādītājs norādīts atbilstoši projekta pieteikumā plānotajam oglekļa dioksīda ekvivalenta samazinājumam tonnās ik gadu.
Liepājas Centrālā administrācija	Pašvaldības budžeta uzskaites daļa	6.1.	VPr_370	Projekts. Infrastruktūras attīstība stadionā Daugava, Jūrmalas parks 3, Liepājā, 2.kārta	2 Aktivitātes ( 1) 800 luksī apgaismojuma līmenis; 2)7070 m2 atjaunota stadiona seguma platība)	2 Aktivitātes ( 1) 800 luksī apgaismojuma līmenis; 2)7070 m2 atjaunota stadiona seguma platība)	640 Liepājas Futbola skolas audzēkņu skaits	640 Liepājas Futbola skolas audzēkņu skaits	A	1	Izpildīts		Ir	663 097 €	
Liepājas Centrālā administrācija	Pašvaldības budžeta uzskaites daļa	6.4.	VPr_239	Projekts. Dienvidkurzemes piekrastes mantojums cauri gadsimtiem	2 Objekti	2 Objekti	30100 Apmeklējumu skaits	46332 Apmeklētāju skaits		1	Izpildīts		Ir	54 692 €	
Liepājas Centrālā administrācija	Pašvaldības budžeta uzskaites daļa	6.4.	VPr_60	Projekts. Muzeja filiāles Liepāja okupāciju režīmos ēkas pārbūve	1 Ēka	1 Ēka	28808 kWh/gadā primārās enerģijas gada patēriņa samazinājums	51015 kWh/gadā primārās enerģijas gada patēriņa samazinājums		1	Izpildīts		Ir	303 578 €	Saskaņā ar pagaidu energosertifikāta datiem rādītājs ir 61459, bet reālā situācija būs zināma, kad ēka būs ekspluatēta pilnu gadu. Rādītājs tiek noteikts 51015 kWh, pamatojoties uz aktuālo aprēķina metodiku.
Liepājas Centrālā administrācija	Pašvaldības budžeta uzskaites daļa	7.1.	VPr_235.3	Projekts.Pirmsskolas izglītības iestādes ēkas būvniecība Liedaga ielā 6, Liepājā	1 Ēka	1 Ēka	144 Vietas PII iestādē	144 Vietas PII iestādē		1	Izpildīts		Nav	2 300 533 €	Rādītājā norādīts korekti jaunizbūvētās PII vietu skaitam.
Liepājas Centrālā administrācija	Pašvaldības budžeta uzskaites daļa	8.1.	VPr_157.1	Projekts. Starptautiskās konkurētspējas veicināšana (identifikācijas Nr.3.2.1.2./16/001)	4 Izstādes gadā (tūrisma izstādes ārvalstīs (vidēji 4 izstādes gadā, skaits var mainīties pēc pieprasījuma))	1 Izstāde	4 Liepāja mārketēta starptautiskos galamērķos	1 Liepāja mārketēta starptautiskos galamērķos		1	Dalēji izpildīts		Ir		Rezultāta un rādītāja izpildes atšķiras. Jo SIA Liepājas reģiona tūrisma informācijas birojs Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras organizētajos pasākumos piedalījās sadarbībā ar Kurzemes Tūrisma asociāciju (pašvaldības projekta mazāks pieprasījums).
Liepājas Centrālā administrācija	Pašvaldības budžeta uzskaites daļa	8.1.	VPr_84.1	Projekts. Latvijas starptautiskās konkurētspējas veicināšana tūrismā (identifikācijas Nr.3.2.1.2./16/002)	5 Izstādes gadā (tūrisma izstādes ārvalstīs (vidēji 4 izstādes gadā, skaits var mainīties pēc pieprasījuma))	2 Izstādes (izstāde un dalība biedrībā)	5 Liepāja mārketēta starptautiskos galamērķos	2 Liepāja mārketēta starptautiskos galamērķos		1	Dalēji izpildīts		Ir	5 524 €	2023.gadā no projekta konta veikta samaksa 5524,20 EUR apmērā. Rezultāta un rādītāja izpildes atšķiras, jo SIA Liepājas reģiona tūrisma informācijas birojs Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras organizētajos pasākumos piedalījās sadarbībā ar Kurzemes Tūrisma asociāciju (pašvaldības projekta mazāks pieprasījums).
Liepājas Centrālā administrācija	Pašvaldības budžeta uzskaites daļa	8.2.	VPr_168	Projekts. Pamatinfrastruktūras nodrošināšana uzņēmējdarbības veicināšanai, revitalizējot degradēto teritoriju Liepājā 4.kārta	510 Metri (pārbūvēta iela)	1280 Metri (pārbūvēts ielas posms)	149 Darba vietas 1,27 ha atjaunota platība 13 940 000 euro komersantu ieguldījums nefinansu investīcijās	149 Darba vietas 1,27 ha atjaunota platība 13 940 000 euro komersantu ieguldījums nefinansu investīcijās		1	Izpildīts		Ir	4 730 756 €	Projekts īstenošanā, turpinās 2024.gadā atlikto darbu izpildi. Projekta rādītāji (darba vietas, nefinansu investīcijas) jāsasniedz ne vēlāk kā piektajā kalendāra gadā pēc projekta noslēguma maksājuma veikšanas, nepārsniedzot 2028. gada 31. decembri.
Liepājas Centrālā administrācija	Pašvaldības budžeta uzskaites daļa	8.2.	VPr_339	Projekts. Ielas pārbūve Liedaga ielā 6A, Liepājā	258 Metri (izbūvēta iela)	279 Metri, izbūvēta iela	1 Jaunbūvēta iela pilsētas iedzīvotājiem	1 Jaunbūvēta iela pilsētas iedzīvotājiem		1	Izpildīts		Ir	69 080 €	Darbības rezultāts faktiski veiktajam izbūvei. Budžeta izpilde atšķiras no plāna, jo būvniekam tika piemērots līgumsods par termiņa kavējumu, kas tika ieturēts pie gala maksājuma.
Liepājas Centrālā administrācija	Pašvaldības budžeta uzskaites daļa	8.2.	VPr_340	Projekts. Pamatinfrastruktūras nodrošināšana uzņēmējdarbības veicināšanai, revitalizējot degradēto teritoriju Liepājā 7.kārta	640 Metri (pārbūvēta iela)	841 Metri (pārbūvēta iela)	38 Jaunas darba vietas (piesaistītas investīcijas uzņēmumu attīstības 348 709 EUR apjomā)	38 Jaunas darba vietas (piesaistītas investīcijas uzņēmumu attīstības 348 709 EUR apjomā)		1	Izpildīts		Ir	697 134 €	Pārbūvētās ielas garums norādīts saskaņā ar Būvju ekspluatācijas aktiem. Projekta ietvaros realizēti divi būvprojekti, kur attiecīgi ir pārbūvēts 629 m garš posms (Saraku, Ziemeļes, Sakas ielu posmi) un 212 m garš posms (Ziemeļes iela posmā no Medzes līdz dzelzceļa slieidēm). Gala izpilde precizēta saskaņā ar izpildzņēmējumu un gala vienošanos. Projekta rādītājs - jaunas darba vietas un piesaistītas investīcijas uzņēmumu attīstībai, atbilstoši projekta īstenošanas nosacījumiem jāsasniedz ne vēlāk kā piektajā kalendāra gadā pēc projekta noslēguma maksājuma veikšanas, nepārsniedzot 2028. gada 31. decembri.
Liepājas Centrālā administrācija	Personāla daļa	4.2.	D_4.2.3.	Veicināt pašvaldības darbinieku dažādu kompetenču uzlabošanu	60 Kursi un semināri	1186 Kursi un semināri	110 Darbinieki	122 Darbinieki		1	Izpildīts		Nav	24 330 €	
Liepājas Centrālā administrācija	Sabiedrisko attiecību un mārketinga daļa	4.3.	D_4.3.3.	Sabiedrības iesaiste caur sabiedriskās domas aptaujas veikšanu par dzīvi pilsētā	1 Socioloģiskā aptauja	1 Socioloģiskā aptauja	53888 Vidēji 80 % no visiem iedzīvotājiem būs informēti ar pašvaldības darbībām konkrētajā jomā	53670 Vidēji 80 % no visiem iedzīvotājiem būs informēti ar pašvaldības darbībām konkrētajā jomā		1	Izpildīts		Nav	8 192 €	
Liepājas Centrālā administrācija	Sabiedrisko attiecību un mārketinga daļa	4.5.	D_4.5.5.	Dažādu prezentmateriālu un suveniru izgatavošana pilsētas reklāmas kampaņu veiksmīgai nodrošināšanai un tēla veidošanai	70 Prezentmateriāli	70 Prezentmateriāli	3500 Sasniegtā auditorija - pilsētas iedzīvotāji un pilsētas viesi ne tikai no Latvijas, bet arī Eiropas un visas pasaules	3500 Sasniegtā auditorija - pilsētas iedzīvotāji un pilsētas viesi ne tikai no Latvijas, bet arī Eiropas un visas pasaules		1	Izpildīts	Tūrisma mītnēs pavadītās nakts	Nav	69 779 €	
Liepājas Centrālā administrācija	Sabiedrisko attiecību un mārketinga daļa	4.5.	D_4.5.5.	Mārketinga un komunikācijas atbalsts nodāju rīkotajiem pasākumiem	30 Pasākumi	30 Pasākumi	53888 Vidēji 80 % no visiem iedzīvotājiem būs informēti ar pašvaldības darbībām konkrētajā jomā	53670 Vidēji 80 % no visiem iedzīvotājiem būs informēti ar pašvaldības darbībām konkrētajā jomā		1	Izpildīts		Nav	573 €	Darbības rezultāts tika sasniegts kā plānots, bet ņemot vērā, ka tie bija daudz un dažādi pasākumi, kas veidojās sadarbības ietvaros un bija grūti nodalāmi, tad apmaku par šo pasākumu komunikācijas materiālu izveidi veicām no 219200101 koda.
Liepājas Centrālā administrācija	Sabiedrisko attiecību un mārketinga daļa	4.5.	D_4.5.5.	Reklāmas kampaņu un komunikācijas materiālu izveide, demokrātijas stiprināšanas un sabiedrības līdzdalības veicināšanas pasākumi	35 Dažādas reklāmas kampaņas Latvijā un ārvalstīs, kā arī pasākumi demokrātijas stiprināšanai un sabiedrības līdzdalības veicināšanai	35 Dažādas reklāmas kampaņas Latvijā un ārvalstīs, kā arī pasākumi demokrātijas stiprināšanai un sabiedrības līdzdalības veicināšanai	4500000 Sasniegtā auditorija - pilsētas iedzīvotāji un pilsētas viesi ne tikai no Latvijas, bet arī Eiropas	4500000 Sasniegtā auditorija pilsētas iedzīvotāji un pilsētas viesi ne tikai no Latvijas, bet arī Eiropas		1	Izpildīts	Tūrisma mītnēs pavadītās nakts	Nav	27 799 €	Veidojās ietaupījums cenu aptauju rezultātā, vai optimizējot komunikācijas materiālu skaitus.
Liepājas Centrālā administrācija	Sabiedrisko attiecību un mārketinga daļa	4.5.	D_4.5.5.	Reklāmas materiālu izveidošana pilsētas reklamēšanas kampaņas nodrošināšanai, pilsētas ārējā tēla veidošanai, atbalsts pilsētā notiekošajiem pasākumiem	1 Reklāmas materiālu komplekts (video, vides reklāmas maketi, drukas maketi, digitālās vides maketi un infografiki, nofotografētas jaunas fotogrāfijas)	1 Reklāmas materiālu komplekts (video, vides reklāmas maketi, drukas maketi, digitālās vides maketi un infografiki, nofotografētas jaunas fotogrāfijas)	53888 Vidēji 80 % no visiem iedzīvotājiem būs informēti ar pašvaldības darbībām konkrētajā jomā	50316 Vidēji 75 % no visiem iedzīvotājiem būs informēti ar pašvaldības darbībām konkrētajā jomā		1	Izpildīts	Tūrisma mītnēs pavadītās nakts	Nav	58 273 €	Ņemot vērā, ka 2023. gada 8. septembra līgumā Nr. 240/2.8.11 izdarīti grozījumi un noslēgta vienošanās Nr. 1 par darbu izpildes pagarinājumu, līguma summu EUR 5000,00 apmērā tika lūgts pārcelt uz 2024. gada SAMD Attīstības budžeta kodu 219200101 uz 2024. gada SAMD Attīstības budžeta kodu 219200101, lai varētu norēķināties par sniegto pakalpojumu. Tāpat tika izteikts lūgums pārcelt līdzekļus no 2023. gada SAMD Attīstības budžeta koda 219200101 uz 2024. gada SAMD Attīstības budžeta koda 219200101 EUR 1727,00 apmērā, lai nosegtu rēķinus par maketēšanas un foto pakalpojumiem 2023. gada beigās, kas vēl nav apmaksāti. Un 5000,00 eiro pārpalikums izveidojās, jo vadība neakceptēja pilsētas reklāmas izvietojumu uz gaisa balona. Iedzīvotāju skaits aprēķināts ņemot vērā 2022.gada statistikas datus.
Liepājas Centrālā administrācija	Vedliepājas primārās veselības aprūpes centrs SIA	2.1.	JPr_85	Projekts. Saules paneļu uzstādīšana VPVAC ēkā	90 Saules paneļi	0 -	45000 kWh/gadā	0 -		2	Dalēji izpildīts	5.3.	Ir		2023.gadā tika veiktas aptaujas un tehniskās izpētes. Top projektēšanas risinājumi, 2024.gadā plānots izsludināt iepirkumu.
Liepājas Centrālā administrācija	Vides, veselības un sabiedrības līdzdalības daļa	1.7.	D_1.7.7.	Gaisa piesārņojumu mazināšanas pasākumu īstenošana saskaņā ar Gaisa kvalitātes uzlabošanas rīcības programmu	1 Ziņojums	1 Ziņojums	4 Piesārņotāju paraugu analīžu veikšana (PM2.5; PM10; NO2, benzapirēns) noteikšana 4 mēnešus gadā	4 PM2.5, PM10, NO2, benzapirēns 4 mēneši	A	Jauna (jūnijs)	Izpildīts		Nav	47 802 €	
Liepājas Centrālā administrācija	Vides, veselības un sabiedrības līdzdalības daļa	1.8.	SD_1.8.1.	Vides akcijas organizēšana	5 Pasākumi	5 Pasākumi	600 Dalībnieki	1600 Dalībnieki		1	Izpildīts		Nav	14 487 €	
Liepājas Centrālā administrācija	Vides, veselības un sabiedrības līdzdalības daļa	2.1.	D_2.1.1.	Jauno mediķu profesionālās ievirzes dienas un rezidentu izbraukuma seminārs Liepājā	2 Pasākumi	1 Pasākumi	50 Dalībnieki	24 Dalībnieki	A	1	Dalēji izpildīts	5.4.	Nav	4 500 €	Noticis viens no plānotajiem pasākumiem - jauniešu profesionālās ievirzes dienas veselības aprūpē (15 dalībnieki). Seminārs ģimenes ārstu rezidentiem noticis attālināti sadarbībā ar RSU rezidentūras katedru (piedalījās 9 rezidenti).

Liepājas Centrālā administrācija	Vides, veselības un sabiedrības līdzdalības daļa	2.2.	D_2.2.10.	Veselības veicināšanas un publicitātes pasākumi sabiedrības līdzdalības veicināšanai	16 Aktivitātes	16 Aktivitātes	54538 Dalībnieki (1 650 dalībnieki 2) mērķauditorija 53888, t.sk., 80% liepājnieki)	54538 650 Dalībnieki; Sasniegtā mērķauditorija 53 888 (drukātie mediji un oficiālie soc. tīklu konti)	1	Izpildīts	5.5.	Nav	6 000 €	
Liepājas Centrālā administrācija	Vides, veselības un sabiedrības līdzdalības daļa	4.2.	D_4.2.1.	Izglītojoši un informatīvi pasākumi NVO, brīvprātīgā darba veicējiem, reemigrantiem sabiedrības iesaistei	8 Pasākumi	8 Pasākumi	800 Iedzīvotāji	800 Iedzīvotāji	Jauna (marts)	Izpildīts	1.10.	Nav	10 182 €	Noorganizēts pasākums Reemigrantiem un seminārs CT grupas dalībniekiem. Piedalījās 42 cilvēki. Četrās aktivitātēs iesaistīti 143 brīvprātīgie. Kopā izlietoti 1700 EUR. Pārējais finansējums palika VVSLD --> 3 cikli seminārs par komunikāciju. NVO un aktīvo iedzīvotāju sadarbības pēcpusdienu, tematiski pasākumi un sarunu vakari Ukrainas civiliedzīvotāju mītnes vietā Šilķu ielā u.c. Kopējais auditorijas skaits sasniegts gan ar pasākumos, gan informatīvajā telpā - drukātajos medijos un oficiālajos sociālo tīklu kontos.
Liepājas Centrālā administrācija	Vides, veselības un sabiedrības līdzdalības daļa	4.2.	D_4.2.1.	Krāsojamās grāmatīņas sagatavošana	1 Grāmatīņa	1 Grāmatīņa	900 Eksemplāri	1000 Eksemplāri	1	Izpildīts	5.5.	Nav	1 779 €	Iepirkuma rezultātā izmaksas mazākas kā plānots.
Liepājas Centrālā administrācija	Vides, veselības un sabiedrības līdzdalības daļa	4.2.	D_4.2.9.	Izglītojoši un informatīvi pasākumi veselības aprūpes iestādēm un Liepājas ģimenes ārstiem	2 Semināri	0 -	46 Ģimenes ārsti	0 -	1	Neizpildīts	5.3.	Nav		Sadarbībai ar ģimenes ārstiem izvēlēta cita sadarbības forma, veidojot tiešu kontaktu vai sadarbībā ar NVD. Semināri ĢĀ netika rīkoti, jo nebija identificēti kopēji jautājumi. Ārsti regulāri piedalās dažādās attālinātajās sanāksmēs un diskusijās, kuras rīko VM, NVD, asociācijas u.c.
Liepājas Izglītības pārvalde	Administratīvā nodaļa	4.2.	D_4.2.3.	Izglītības pārvaldes darbinieku profesionālā pilnveide, Peldu iela 5, Liepāja					Dzēsta (decembris)					Pozīcija tiek dzēsta, jo netika piešķirts finansējums. Darbība iekļauta 2024.gada attīstības budžeta pieprasījumā.
Liepājas Izglītības pārvalde	Administratīvā nodaļa	4.5.	D_4.5.8.	Liepājas pilsētas Izglītības pārvaldes un pašvaldības popularizēšana, Peldu iela 5, Liepāja					Dzēsta (decembris)					Pozīcija tiek dzēsta, jo netika piešķirts finansējums.
Liepājas Izglītības pārvalde	Administratīvā nodaļa	6.3.	JPr_170	Projekts. Vietēja un starptautiska mēroga pasākumu un projektu īstenošana	1 Pasākums (Eiropas kultūras galvaspilsētas 2027 ietvaros)	1 Pasākums (Eiropas kultūras galvaspilsētas 2027 ietvaros)	200 Personas (iedzīvotāji un dalībnieki)	201 Personas (iedzīvotāji un dalībnieki)	Jauna (jūnijs)	Izpildīts		Nav	46 760 €	Plānoto ieņēmumu un izdevumu palielinājums, rezultāta izpilde ir lielāka.
Liepājas Izglītības pārvalde	Administratīvā nodaļa	7.1.	D_7.1.18.	Liepājas pilsētas Izglītības pārvaldes organizētais bērnu un jauniešu nometņu konkurss	25 Nometnes	25 Nometnes	1000 Izglītojamie	1000 Izglītojamie	1	Izpildīts		Nav	60 206 €	
Liepājas Izglītības pārvalde	Administratīvā nodaļa	7.1.	VP_r_277	Projekts. Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai	7 Izglītības iestādes	0 -	90 Pedagogi	0 -	1	Daļēji izpildīts		Ir	41 183 €	Projekta izpilde turpinās 2024.gadā, iekļauts 2024.gada Attīstības budžeta pieprasījumā.
Liepājas Izglītības pārvalde	Administratīvā nodaļa	7.1.	VP_r_277	Projekts. Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai	7 Izglītības iestādes	0 -	90 Pedagogi	0 -	1	Daļēji izpildīts		Ir	180 794 €	Projekta izpilde turpinās 2024.gadā, iekļauts 2024.gada Attīstības budžeta pieprasījumā.
Liepājas Izglītības pārvalde	Attīstības un projektu nodaļa	6.3.	JPr_170	Pasākumi Eiropas kultūras galvaspilsētas 2027 ietvaros	8 Pasākumi	8 Pasākumi	5600 Personas (iedzīvotāji un dalībnieki)	5600 Personas (iedzīvotāji un dalībnieki)	1	Izpildīts		Nav	20 285 €	Budžeta izpilde mazāka kā budžeta plāns, jo samaksa par saņemtajiem pakalpojumiem atšķiras no sākotnēji plānotā.
Liepājas Izglītības pārvalde	Attīstības un projektu nodaļa	7.1.	JPr_73	Projekts. Izglītības iestāžu digitalizācija 7.-9. klasēm	33 Vienības (32 uzlādes skapji, 1 apdrošināšanas līgums)	33 Vienības (32 uzlādes skapji, 1 apdrošināšanas līgums)	1004 Izglītojamais	1004 Izglītojamie	1	Izpildīts		Nav	57 543 €	Budžeta izpilde ir mazāka par piešķirto finansējumu, jo iepirkuma procedūras rezultātā tika izvēlēts lētākais piedāvājums, izveidojās līdzekļu ekonomija.
Liepājas Izglītības pārvalde	Attīstības un projektu nodaļa	7.1.	VP_r_281	Projekts. K. Ukstīņa ielas kompleksa attīstība mācību vides nodrošināšanai pirmsskolas un sākumskolas izglītības pakāpēs	2 Tehniskie projekti	1 Tehniskais projekts	800 Izglītojamie	800 Izglītojamie	A	1	Daļēji izpildīts	Nav	165 998 €	2024.gadā tiks veikts galva maksājums par otru tehnisko projektu, iekļauts 2024.gada attīstības budžeta pieprasījumā.
Liepājas Izglītības pārvalde	Attīstības un projektu nodaļa	7.1.	VP_r_316	Projekts. Uzņēmējdarbības atbalsta pasākumi Kurzemes plānošanas reģionā	17 Pasākumi (1 jauniešu uzņēmējdarbības atbalsta centrs, 4 forumi, 3 hakatoni, 9 sadarbības pasākumi)	1 Pasākums (1 jauniešu uzņēmējdarbības atbalsta centrs)	1000 Jaunieši	1000 Jaunieši	1	Daļēji izpildīts		Ir	30 572 €	Izpildīts daļēji, projekta izpilde turpinās 2024.gadā, iekļauts 2024.gada Attīstības budžeta pieprasījumā.
Liepājas Izglītības pārvalde	Attīstības un projektu nodaļa	7.4.	JPr_124	Projekts. Inovāciju granti Liepājas studentiem	4 Projekta cikli	4 Projekta cikli	1200 Jaunieši	1200 Jaunieši	1	Izpildīts		Ir	5 354 €	
Liepājas Izglītības pārvalde	Informācijas tehnoloģiju nodaļa	4.1.	JPr_76	Projekts. Pirmsskolas reģistrācijas sistēmas digitalizācijas risinājumi	1 Informācijas sistēmas (21 PII mājas lapu izstrāde)	1 Informācijas sistēma (21 PII mājas lapu izstrāde)	20000 Izglītojamie	2000 Izglītojamie	1	Izpildīts		Nav	29 993 €	Budžeta izpilde mazāka par plānu, jo iepirkuma procedūras rezultātā tika izvēlēts lētākais piedāvājums, izveidojās līdzekļu ekonomija.
Liepājas Izglītības pārvalde	Informācijas tehnoloģiju nodaļa	7.1.	D_7.1.8.	IKT aprīkojuma iegāde, Peldu iela 5, Liepāja	7 Stacionārie datori	7 Stacionārie datori	7 Darbinieki	7 Darbinieki	Jauna (marts)	Izpildīts		Nav	6 495 €	Budžeta izpilde mazāka par plānu, jo iepirkuma procedūras rezultātā tika izvēlēts lētākais piedāvājums, izveidojās līdzekļu ekonomija.
Liepājas Izglītības pārvalde	Informācijas tehnoloģiju nodaļa	7.1.	D_7.1.8.	Pirmsskolas izglītības iestāžu interneta tīklu uzlabošana	12 Iestādes	12 Iestādes	2000 Izglītojamie	2000 Izglītojamie	1	Izpildīts		Nav	29 999 €	Budžeta izpilde mazāka par plānu, jo iepirkuma procedūras rezultātā tika izvēlēts lētākais piedāvājums, izveidojās līdzekļu ekonomija.
Liepājas Izglītības pārvalde	Informācijas tehnoloģiju nodaļa	7.1.	D_7.1.8.	IKT aprīkojuma iegāde, PII "Liedags", Saulrietu iela 7, Liepāja	6 IKT aprīkojumi (3 datori, 3 programmatūras)	6 IKT aprīkojumi (3 datori, 3 programmatūras)	66 Personas (6 PII "Liedags" darbinieki, 60 izglītojamie)	66 Personas (6 PII "Liedags" darbinieki, 60 izglītojamie)					2 487 €	No kopējā pirmsskolas izglītības iestāžu plāna atlikuma, iestādēm izveidojies ietaupījums iepirkuma procedūru rezultātā, iegādāti 3 datori un datorprogrammas jaunizveidotajā pirmsskolas izglītības iestādē Liedags.
Liepājas Izglītības pārvalde	Kristīgā pirmsskolas izglītības iestāde	4.2.	D_4.2.18.	Projekta izstrāde teritorijas labiekārtošanai, Celmu iela 4, Liepāja	1 Tehniskais projekts	1 Tehniskais projekts	183 Izglītojamie	183 Izglītojamie	Jauna (marts)	Izpildīts		Nav	6 050 €	
Liepājas Izglītības pārvalde	Kristīgā pirmsskolas izglītības iestāde	7.1.	D_7.1.17.	Profesionālās pilnveides kursi (Liepājas Kristīgā pirmsskolas izglītības iestāde, Celmu iela 4, Liepāja)	27 Kursi	27 Kursi	216 Personas (33 darbinieki, 183 izglītojamie)	216 Personas (33 darbinieki, 183 izglītojamie)	Jauna (marts)	Izpildīts		Nav	1 000 €	Budžeta izpilde ir mazāka par piešķirto finansējumu, jo tika samazināta maksa par kursiem.
Liepājas Izglītības pārvalde	Kristīgā pirmsskolas izglītības iestāde	7.1.	D_7.1.18.	Mācību līdzekļu iegāde programmas Mācību līdzekļu nodrošināšana pirmsskolas izglītības iestādēm, Liepāja ietvaros, Celmu iela 4, Liepāja	186 Mācību līdzekļu komplekti	186 Mācību līdzekļu komplekti	186 Izglītojamie	186 Izglītojamie	Jauna (jūnijs)	Izpildīts		Nav	4 656 €	
Liepājas Izglītības pārvalde	Kristīgā pirmsskolas izglītības iestāde	7.1.	D_7.1.8.	Aprīkojuma iegāde, Celmu iela 4, Liepāja	10 Vienības (5 galdi, 5 soli)	10 Vienības (5 galdi, 5 soli)	198 Personas (183 izglītojamie, 15 pedagogi)	198 Personas (183 izglītojamie, 15 pedagogi)	Jauna (marts)	Izpildīts		Nav	2 441 €	
Liepājas Izglītības pārvalde	Kristīgā pirmsskolas izglītības iestāde	7.1.	D_7.1.8.	IKT aprīkojuma iegāde, Celmu iela 4, Liepāja	1 Interaktīvais ekrāns	1 Interaktīvais ekrāns	213 Personas (30 darbinieki, 183 izglītojamie)	213 Personas (30 darbinieki, 183 izglītojamie)	Jauna (marts)	Izpildīts		Nav	4 350 €	
Liepājas Izglītības pārvalde	Kristīgā pirmsskolas izglītības iestāde	7.1.	D_7.1.8.	Telpas atjaunošana, Celmu iela 4, Liepāja	1 Grupas telpa	1 Grupas telpa	27 Personas (24 izglītojamie, 3 darbinieki)	27 Personas (24 izglītojamie, 3 darbinieki)	Jauna (oktobris)	Izpildīts		Nav	170 €	Budžeta izpilde mazāka kā plāns, jo uz iegādes brīdi precēm samazinājies cena.
Liepājas Izglītības pārvalde	Liepājas Bērnu un jaunatnes centrs	4.4.	D_4.4.10.	Jauniešu iniciatīvu projektu konkurss, Kungu iela 24, Liepāja	20 Projekti	4 Projekti	400 Personas	50 Personas	Jauna (oktobris)	Daļēji izpildīts		Nav	1 924 €	Projekta izpilde turpinās 2024.gadā, iekļauts 2024.gada Attīstības budžeta pieprasījumā.
Liepājas Izglītības pārvalde	Liepājas Bērnu un jaunatnes centrs	4.5.	D_4.5.8.	Festivālu, koncertu un konkurso organizēšana un dalība, Brīvības iela 39, Liepāja	3 Pasākumi (1 ģimenes svētki, 1 mācību gada sākuma svētki, transporta nodrošinājums)	3 Pasākumi (1 ģimenes svētki, 1 mācību gada sākuma svētki, transporta nodrošinājums)	5823 Personas (2823 dalībnieki, 3000 apmeklētāji)	5823 Personas (2823 dalībnieki, 3000 apmeklētāji)	1	Izpildīts		Nav	67 179 €	Budžeta izpilde ir mazāka par piešķirto finansējumu, jo saņemtajiem pakalpojumiem samazinājies cena par sākotnēji plānoto.
Liepājas Izglītības pārvalde	Liepājas Bērnu un jaunatnes centrs	7.1.	D_7.1.12.	Aprīkojuma iegāde, Brīvības iela 39, Liepāja	175 Tautas tēpu daļas	175 Tautas tēpu daļas	75 Dalībnieki	75 Dalībnieki	1	Izpildīts		Nav	12 400 €	
Liepājas Izglītības pārvalde	Liepājas Bērnu un jaunatnes centrs	7.1.	D_7.1.12.	IKT aprīkojuma iegāde, Brīvības iela 39, Liepāja	16 IKT aprīkojumi (8 datori, 8 programmatūras)	16 IKT aprīkojumi (8 datori, 8 programmatūras)	32 Dalībnieki	32 Dalībnieki	1	Izpildīts		Nav	6 385 €	Budžeta izpilde ir mazāka par piešķirto finansējumu, jo iepirkuma procedūras rezultātā tika izvēlēts lētākais piedāvājums
Liepājas Izglītības pārvalde	Liepājas Bērnu un jaunatnes centrs	7.1.	D_7.1.17.	Izglītības darbinieku apmācība, Brīvības iela 39, Liepāja	9 Apmācību kursi	2 Apmācību kursi	9 Darbinieki	2 Darbinieki	1	Daļēji izpildīts		Nav	175 €	Plānotā darbība nav pilnībā īstenota, jo plānotie maksas pakalpojumi ieņēmumi nav saņemti.
Liepājas Izglītības pārvalde	Liepājas Bērnu un jaunatnes centrs	7.1.	D_7.1.8.	Kāpņu seguma atjaunošana, Krūmu iela 29, Liepāja	1 Kāpnes	1 Kāpnes	362 Personas (15 pedagogi, 347 izglītojamie)	362 Personas (15 pedagogi, 347 izglītojamie)	Jauna (marts)	Izpildīts		Nav	3 528 €	
Liepājas Izglītības pārvalde	Liepājas Bērnu un jaunatnes centrs	7.1.	JPr_31	Projekts. Strukturētais dialogs: jauniešu un jaunatnes politikas veidošana, Kafija ar Politiku (Liepājas Bērnu un jaunatnes centrs, Kungu iela 24, Liepāja)	1 Pilnspalva	0 -	1 Darbinieks	0 -	Jauna (marts)	Neizpildīts		Ir		Plānotā darbība nav īstenota, nepietiekamā finansējuma dēļ. Projekts tika īstenots 2022.gadā un uz 2023.gadu bija palicis atlikums - nepilns EUR. Tādēļ arī ir norādē par 1 pilnspalvas iegādi. Grāmatvediskis šobrīd projekts ir noslēgts.

Liepājas Izglītības pārvalde	Liepājas Bērnu un jaunatnes centrs	7.1.	JPr_71	Projekts. Mājas lapas un jauniešu prakses vietu platformas izstrāde, ekskursijas Liepājas uzņēmumos (Liepājas Bērnu un jaunatnes centrs, Kungu iela 24, Liepāja)	1 Mājas lapas/ platformas izstrāde	1 Izstrādāta mājas lapa/ platforma	2000 Lietotāji	2000 Lietotāji	Jauna (marts)	Izpildīts	Ir	54 €	Budžeta izpilde mazāka kā plāns, atbilstoši projekta īstenošanai pieejamajam finansējumam.
Liepājas Izglītības pārvalde	Liepājas Centra sākumskola	7.1.	D_7.1.17.	Izglītības darbinieku apmācības, Uliha iela 33, Liepāja	2 Apmācību kursi	2 Apmācību kursi	550 Personas (40 pedagogi, 510 izglītojamie)	550 Personas (40 pedagogi, 510 izglītojamie)	Jauna (jūnijs)	Izpildīts	Nav	2 059 €	
Liepājas Izglītības pārvalde	Liepājas Centra sākumskola	7.1.	D_7.1.8.	Aprīkojuma iegāde, Uliha iela 33, Toma iela 19, Liepāja	3 Planšetdatoru uzlādes skapji	3 Planšetdatoru uzlādes skapji	350 Personas (10 pedagogi, 340 izglītojamie)	350 Personas (10 pedagogi, 340 izglītojamie)	Jauna (marts)	Izpildīts	Nav	2 200 €	
Liepājas Izglītības pārvalde	Liepājas Centra sākumskola	7.1.	D_7.1.8.	IKT aprīkojuma iegāde, Uliha iela 33, Toma iela 19, Liepāja	65 IKT aprīkojumi (30 stacionārie datori, 2 portatīvie datori, 32 programmatūras, 1 planšetdatoru uzlādes kaste)	65 IKT aprīkojumi (30 stacionārie datori, 2 portatīvie datori, 32 programmatūras, 1 planšetdatoru uzlādes kaste)	588 Personas (544 skolēni, 44 pedagogi)	588 Personas (544 skolēni, 44 pedagogi)	1	Izpildīts	Nav	27 313 €	
Liepājas Izglītības pārvalde	Liepājas Centra sākumskola	7.1.	D_7.1.8.	Mācību līdzekļu iegāde, Uliha iela 33, Toma iela 19, Liepāja	120 Mācību līdzekļi matemātikā un dabaszinībās	120 Mācību līdzekļi matemātikā un dabaszinībās	120 Izglītojamie	120 Izglītojamie	Jauna (marts)	Izpildīts	Nav	3 500 €	
Liepājas Izglītības pārvalde	Liepājas Centra sākumskola	7.1.	JPr_69	Projekts. Mācīties būt... (Liepājas Centra sākumskola, Uliha iela 33, Toma iela 19, Liepāja)	50 Mācību mobilitātes	45 Mācību mobilitātes	550 Personas (515 skolēni, 35 pedagogi)	550 Personas (515 skolēni, 35 pedagogi)	1	Daļēji izpildīts	Ir	60 432 €	Projekta izpilde turpinās 2024.gadā, iekļauts 2024.gada Attīstības budžeta pieprasījumā.
Liepājas Izglītības pārvalde	Liepājas Centra sākumskola	7.1.	VPr_352	Projekts. A cutting-edge outlook towards Science and PE. (Liepājas Centra sākumskola, Uliha iela 33, Toma iela 19, Liepāja)	16 Mācību mobilitātes	12 Mācību mobilitātes	16 Personas (4 pedagogi, 12 izglītojamie)	16 Personas (4 pedagogi, 12 izglītojamie)	1	Daļēji izpildīts	Ir	4 800 €	Projekta izpilde turpinās 2024.gadā, iekļauts 2024.gada Attīstības budžeta pieprasījumā.
Liepājas Izglītības pārvalde	Liepājas Centra sākumskola	7.1.	VPr_374	Projekts. Accredited projects for mobility of learners and staff in school education (Liepājas Centra sākumskola, Uliha iela 33, Toma 19, Liepāja)	5 Pilnveides kursi	5 Pilnveides kursi	20 Pedagogi	20 Pedagogi	1	Izpildīts	Ir	8 069 €	Budžeta izpilde mazāka kā plāns, saskaņā ar saņemto finansējumu projekta īstenošanai.
Liepājas Izglītības pārvalde	Liepājas Draudzīgā aicinājuma vidusskola	7.1.	D_7.1.17.	Izglītības darbinieku apmācības, Rīgas iela 50, Liepāja	1 Apmācību kurss	1 Apmācību kurss	1350 Personas (100 pedagogi, 1250 izglītojamie)	1350 Personas (100 pedagogi, 1250 izglītojamie)	Jauna (jūnijs)	Izpildīts	Nav	2 931 €	
Liepājas Izglītības pārvalde	Liepājas Draudzīgā aicinājuma vidusskola	7.1.	D_7.1.18.	Sadarbības nodrošināšana projektā Latvijas skolas soma (Draudzīgā aicinājuma Liepājas 5.vidusskola, Rīgas iela 50, Liepāja)	1 Pasākums	1 Pasākums	30 Izglītojamie	30 Izglītojamie	Jauna (marts)	Izpildīts	Ir	84 €	
Liepājas Izglītības pārvalde	Liepājas Draudzīgā aicinājuma vidusskola	7.1.	D_7.1.8.	Aprīkojuma iegāde, Rīgas iela 50, Liepāja	157 Mācību aprīkojumi (150 soli un krēsli, 2 CNC frēzes ar lāzerprinteri, 5 šujmašīnas)	7 2 CNC frēzes ar lāzerprinteri, 5 šujmašīnas	1357 Personas (1251 izglītojamie, 106 pedagogi)	1357 Personas (1251 izglītojamie, 106 pedagogi)	1	Daļēji izpildīts	Nav	12 130 €	Ņemot vērā piešķirto finansējumu, rezultāta izpilde mazāka. Darbība iekļauta 2024.gada attīstības budžeta pieprasījumā.
Liepājas Izglītības pārvalde	Liepājas Draudzīgā aicinājuma vidusskola	7.1.	D_7.1.8.	Cokolstāva hidroizolācija un siltināšana 1.kārta, Rīgas iela 50, Liepāja					Dzēsta (decembris)				Posīcija tiek dzēsta, jo netika piešķirts finansējums. Darbība iekļauta 2024.gada attīstības budžeta pieprasījumā.
Liepājas Izglītības pārvalde	Liepājas Draudzīgā aicinājuma vidusskola	7.1.	D_7.1.8.	IKT arīkojuma iegāde, Rīgas iela 50, Liepāja	14 IKT aprīkojumi (8 projektori, 3 multifunkcionālie printeri, 2 interaktīvās tāfeles, 1 interaktīvais projektoris)	14 IKT aprīkojumi (8 projektori, 3 multifunkcionālie printeri, 2 interaktīvās tāfeles, 1 interaktīvais projektoris)	1357 Personas (1251 izglītojamie, 106 pedagogi)	1357 Personas (1251 izglītojamie, 106 pedagogi)	1	Izpildīts	Nav	26 034 €	Cenu aptaujas rezultātā summa palielinājusies, kā rezultātā budžeta izpilde un plāns ir lielāks kā vēlamā summa. Trūkstošais finansējums novirzīts no citām izglītības iestādēm, kurām iepirkuma rezultātos ir radies ekonomija.
Liepājas Izglītības pārvalde	Liepājas Draudzīgā aicinājuma vidusskola	7.1.	JPr_114	Projekts. Dalīšanās pieredzē un kopīga mācīšanās mūsdienīgas vācu valodas mācīšanas nodrošināšanā valodas mācīšanas pieejai (Draudzīgā aicinājuma Liepājas pilsēas 5. vidusskola, Rīgas iela 50, Liepāja)	5 Mācību mobilitātes	0 -	10 Pedagogi	0 -	1	Neizpildīts	Ir		Iesniegto projektu neapstiprināja, līdz ar to īstenošana netika uzsākta.
Liepājas Izglītības pārvalde	Liepājas Draudzīgā aicinājuma vidusskola	7.1.	JPr_68	Projekts. Mācīties būt... (Draudzīgā aicinājuma Liepājas pilsētas 5. vidusskola, Rīgas iela 50, Liepāja)	60 Mācību mobilitātes	39 Mācību mobilitātes	1044 Personas (926 skolēni, 105 pedagogi)	756 Personas (707 skolēni, 49 pedagogi)	1	Daļēji izpildīts	Ir	52 457 €	Projekta izpilde turpinās 2024.gadā, iekļauts 2024.gada Attīstības budžeta pieprasījumā.
Liepājas Izglītības pārvalde	Liepājas Draudzīgā aicinājuma vidusskola	7.1.	VPr_359	Projekts. DALP 5.vidusskolas pedagogu profesionālā pilnveide mūsdienīga mācību procesa nodrošināšanai (Draudzīgā aicinājuma Liepājas pilsētas 5.vidusskola, Rīgas iela 50, Liepāja)	2 Kursi	2 Kursi	111 Personas (105 pedagogi, 1 iestādes vadītāja, 5 direktores vietnieki izglītības jomā)	111 Personas (105 pedagogi, 1 iestādes vadītāja, 5 direktores vietnieki izglītības jomā)	Jauna (marts)	Izpildīts	Ir	3 652 €	
Liepājas Izglītības pārvalde	Liepājas Draudzīgā aicinājuma vidusskola	7.1.	VPr_376	Projekts. Atbalsts DALP 5. vidusskolas skolotāju izdeģšanas novērsšanai un motivācijas veicināšanai (Draudzīgā aicinājuma Liepājas pilsētas 5. vidusskola, Rīgas iela 50, Liepāja)	90 Mācību mobilitātes	76 Mācību mobilitātes	1005 Personas (105 pedagogi, 900 izglītojamie)	605 Personas (66 pedagogi, 539 izglītojamie)	1	Daļēji izpildīts	Ir	24 132 €	Projekta izpilde turpinās 2024.gadā, iekļauts 2024.gada Attīstības budžeta pieprasījumā.
Liepājas Izglītības pārvalde	Liepājas Dzintara vidusskola	7.1.	D_7.1.17.	Izglītības darbinieku apmācības, Celmu iela 6, Liepāja	1 Apmācību kurss	1 Apmācību kurss	860 Personas (60 pedagogi, 800 izglītojamie)	860 Personas (60 pedagogi, 800 izglītojamie)	Jauna (jūnijs)	Izpildīts	Nav	2 279 €	
Liepājas Izglītības pārvalde	Liepājas Dzintara vidusskola	7.1.	D_7.1.8.	IKT aprīkojuma iegāde, Celmu iela 6, Liepāja	60 IKT aprīkojumi (30 datori, 30 programmatūras)	60 IKT aprīkojumi (30 datori, 30 programmatūras)	770 Personas (700 skolēni, 70 skolotāji)	770 Personas (700 skolēni, 70 skolotāji)	1	Izpildīts	Nav	20 000 €	Starība starp vēlamu summu un budžeta plānu veidojas dēļ noapaļošanas.
Liepājas Izglītības pārvalde	Liepājas Dzintara vidusskola	7.1.	D_7.1.8.	Sporta zāles un garderobju atjaunošana, Celmu iela 6, Liepāja	1 Sporta zāle 645,8 m2	1 Sporta zāle 645,8 m2	700 Skolēni	700 Skolēni	1	Izpildīts	Nav	31 148 €	Piešķirtais finansējums lielāks par vēlamu summu, jo iepirkuma procedūras rezultātā tika izvēlēts lētākais piedāvājums, kas ir ar lielākiem izdevumiem, nekā sākotnēji tika plānots.
Liepājas Izglītības pārvalde	Liepājas Dzintara vidusskola	7.1.	D_7.1.8.	Tehniskā projekta izstrāde teritorijas labiekārtošanai, Celmu iela 6, Liepāja					Dzēsta (decembris)				Posīcija tiek dzēsta, jo netika piešķirts finansējums. Darbība iekļauta 2024.gada attīstības budžeta pieprasījumā.
Liepājas Izglītības pārvalde	Liepājas Dzintara vidusskola	7.1.	JPr_31	Projekts. Starptautiska pieredzes apmaiņa dabas aizsardzības jautājumos(Liepājas 7.vidusskola, Celmu iela 6, Liepāja)	1 Pildpalva	1 Pildpalva	1 Projekta vadītājs	1 Projekta vadītājs	Jauna (marts)	Izpildīts	Ir	2 €	
Liepājas Izglītības pārvalde	Liepājas Dzintara vidusskola	7.1.	VPr_377	Projekts. Nākotnes skola (Liepājas 7. vidusskola, Celmu iela 6, Liepāja)	4 Mācību mobilitātes	4 Mācību mobilitātes	17 Personas (15 pedagogi, 2 skolēni)	17 Personas (15 pedagogi, 2 skolēni)	1	Izpildīts	Ir	18 245 €	Projekta izpilde turpinās 2024.gadā, iekļauts 2024.gada Attīstības budžeta pieprasījumā.
Liepājas Izglītības pārvalde	Liepājas Ezerkrasta sākumskola	7.1.	D_7.1.17.	Izglītības darbinieku apmācības, Lauku iela 54, Liepāja	1 Apmācību kurss	1 Apmācību kurss	355 Personas (25 pedagogi, 330 izglītojamie)	355 Personas (25 pedagogi, 330 izglītojamie)	Jauna (jūnijs)	Izpildīts	Nav	1 776 €	
Liepājas Izglītības pārvalde	Liepājas Ezerkrasta sākumskola	7.1.	D_7.1.8.	IKT aprīkojuma iegāde, Lauku iela 58, Liepāja	9 IKT aprīkojumi (5 interaktīvie ekrāni ar stiprinājumu pie sienas, 2 portatīvie datori, 2 programmatūras)	9 IKT aprīkojumi (5 interaktīvie ekrāni ar stiprinājumu pie sienas, 2 portatīvie datori, 2 programmatūras)	329 Personas (303 izglītojamie, 26 pedagogi)	329 Personas (303 izglītojamie, 26 pedagogi)	1	Izpildīts	Nav	24 966 €	
Liepājas Izglītības pārvalde	Liepājas Ezerkrasta sākumskola	7.1.	D_7.1.8.	Izglītības iestādes infrastruktūras uzlabošana, Lauku iela 58, Liepāja	3 Mācību klases	3 Mācību klases	100 Personas (5 pedagogi, 95 izglītojamie)	100 Personas (5 pedagogi, 95 izglītojamie)	Jauna (marts)	Izpildīts	Nav	2 886 €	
Liepājas Izglītības pārvalde	Liepājas Ezerkrasta sākumskola	7.1.	JPr_63	Pārvarēt robežas: Ilgtspējīgas starptautiskās dimensijas pilnveidošana Liepājas Ezerkrasta sākumskolā (Liepājas Ezerkrasta sākumskola, Lauku iela 54., Liepāja)	12 Mācību mobilitātes	12 Mācību mobilitātes	348 Personas (322 izglītojamie, 26 pedagogi)	348 Personas (322 izglītojamie, 26 pedagogi)	1	Izpildīts	Ir	13 884 €	Projekta izpilde turpinās 2024.gadā, iekļauts 2024.gada Attīstības budžeta pieprasījumā.
Liepājas Izglītības pārvalde	Liepājas Jāņa Čakstes vidusskola	7.1.	D_7.1.17.	Izglītības darbinieku apmācības, Alejas iela 16, Kr. Valdemāra iela 35/37, Liepāja	1 Apmācību kurss	1 Apmācību kurss	938 Personas (70 pedagogi, 868 izglītojamie)	938 Personas (70 pedagogi, 868 izglītojamie)	Jauna (jūnijs)	Izpildīts	Nav	2 462 €	



Liepājas Izglītības pārvalde	Liepājas Jāņa Čakstes vidusskola	7.1.	D_7.1.8.	Aprīkojuma iegāde, Alejas iela 16, Liepāja	77 Vientības (10 soli, 80 krēsli, 2 skaļruņi, 5 galdi)	77 Vientības (10 soli, 60 krēsli, 2 skaļruņi, 5 galdi)	200 Personas (100 izglītojamie, 15 pedagogi, 85 apmeklētāji)	200 Personas (100 izglītojamie, 15 pedagogi, 85 apmeklētāji)	Jauna (marts)	Izpildīts	Nav	9 591 €	Budžeta izpilde ir mazāka par piešķirto finansējumu, jo uz iegādes brīdi precēm samazinājies cena par sākotnēji plānoto.
Liepājas Izglītības pārvalde	Liepājas Jāņa Čakstes vidusskola	7.1.	D_7.1.8.	IKT aprīkojuma iegāde, Alejas iela 16, Kr. Valdemāra iela 35/37, Liepāja	30 IKT aprīkojumi (15 datori, 15 programmatūras)	30 IKT aprīkojumi (15 datori, 15 programmatūras)	490 Personas (450 izglītojamie, 40 darbinieki)	490 Personas (450 izglītojamie, 40 darbinieki)	1	Izpildīts	Nav	10 015 €	Budžeta izpilde ir mazāka par piešķirto finansējumu, jo iepirkuma procedūras rezultātā tika izvēlēts lētākais piedāvājums.
Liepājas Izglītības pārvalde	Liepājas Jāņa Čakstes vidusskola	7.1.	D_7.1.8.	Izglītības iestāžu infrastruktūras atjaunošana, Alejas iela 16, Liepāja					Dzēsta (decembris)				Pozīcija tiek dzēsta, jo netika piešķirts finansējums. Darbība iekļauta 2024.gada attīstības budžeta pieprasījumā.
Liepājas Izglītības pārvalde	Liepājas Karostas mūzikas skola	7.1.	D_7.1.12.	Inventāra iegāde, Imantas iela 8, Liepāja	3 Klavieru soli	3 Klavieru soli	35 Personas (5 pedagogi, 30 izglītojamie)	35 Personas (5 pedagogi, 30 izglītojamie)	Jauna (marts)	Izpildīts	Nav	629 €	Budžeta izpilde ir mazāka par piešķirto finansējumu, jo uz iegādes brīdi precēm samazinājies cena par sākotnēji plānoto.
Liepājas Izglītības pārvalde	Liepājas Karostas mūzikas skola	7.1.	D_7.1.17.	Izglītības darbinieku apmācības, Imantas iela 8, Liepāja	21 Apmācību kursi	11 Apmācību kursi	181 Persona (21 pedagogs, 160 izglītojamie)	181 Persona (21 pedagogs, 160 izglītojamie)	1	Daļēji izpildīts	Nav	270 €	Budžeta izpilde ir atbilstoša saņemtajiem maksas pakalpojumu ieņēmumiem.
Liepājas Izglītības pārvalde	Liepājas Karostas mūzikas skola	7.1.	D_7.1.8.	Tehniskās dokumentācijas izstrāde un ēkas fasādes atjaunošana, Imantas iela 8, Liepāja					Dzēsta (decembris)				Pozīcija tiek dzēsta, jo netika piešķirts finansējums.
Liepājas Izglītības pārvalde	Liepājas Katoļu pamatskola	7.1.	D_7.1.16.	Alternatīvie atbalsta pasākumi ģimenēm ar bērniem: pašvaldības līdzfinansējums privātajai skolai, Raiņa iela 5, Liepāja	160 Līdzfinansējuma līgumi	160 Līdzfinansējuma līgumi	160 Izglītojamo	160 Izglītojamo	1	Izpildīts	Nav	18 713 €	
Liepājas Izglītības pārvalde	Liepājas Liedaga vidusskola	7.1.	D_7.1.17.	Izglītības darbinieku apmācības, Liedaga iela 5, Liepāja	1 Apmācību kurss	1 Apmācību kurss	990 Personas (85 pedagogi, 905 izglītojamie)	990 Personas (85 pedagogi, 905 izglītojamie)	Jauna (jūnijs)	Izpildīts	Nav	2 528 €	
Liepājas Izglītības pārvalde	Liepājas Liedaga vidusskola	7.1.	D_7.1.8.	Aprīkojuma iegāde, Liedaga iela 5, Liepāja	70 Vientības ( 10 žalūzijas, 30 galdi, 30 krēsli)	70 Vientības ( 10 žalūzijas, 30 galdi, 30 krēsli)	200 Personas (7 pedagogi, 193 izglītojamie)	200 Personas (7 pedagogi, 193 izglītojamie)	Jauna (marts)	Izpildīts	Nav	10 925 €	
Liepājas Izglītības pārvalde	Liepājas Liedaga vidusskola	7.1.	D_7.1.8.	IKT aprīkojuma iegāde, Liedaga iela 5, Liepāja	1 Projektors	1 Projektors	32 Izglītojamie	32 Izglītojamie	1	Izpildīts	Nav	502 €	
Liepājas Izglītības pārvalde	Liepājas Liedaga vidusskola	7.1.	D_7.1.8.	Izglītības iestādes infrastruktūras uzlabošana	66 Logi	66 Logi	900 Izglītojamie	900 Izglītojamie	1	Izpildīts	Nav	3 000 €	Logu izolācijas materiālu nomaņas un regulēšanas izmaksas zemākas nekā sākotnēji plānots.
Liepājas Izglītības pārvalde	Liepājas Liedaga vidusskola	7.1.	JPr_65	Projekts. Mācīties būt... (Liepājas Liedaga vidusskola, Liedaga iela 5, Liepāja)	7 Mācību mobilitātes	4 Mācību mobilitātes	18 Personas (9 pedagogi, 3 atbalsta personas, 6 izglītojamie)	18 Personas (9 pedagogi, 3 atbalsta personas, 6 izglītojamie)	1	Daļēji izpildīts	Ir	11 585 €	Projekta izpilde turpinās 2024.gadā, iekļauts 2024.gada Attīstības budžeta pieprasījumā.
Liepājas Izglītības pārvalde	Liepājas Liedaga vidusskola	7.1.	VPr_356	Projekts. Skola - pasniedzējiem un pasniedzji - skolai (Liepājas Liedaga vidusskola, Liedaga iela 5, Liepāja)	5 Mācību mobilitātes	4 Mācību mobilitātes	10 Pedagogi	10 Pedagogi	1	Daļēji izpildīts	Ir	330 €	Projekta izpilde turpinās 2024.gadā, iekļauts 2024.gada Attīstības budžeta pieprasījumā.
Liepājas Izglītības pārvalde	Liepājas Liedaga vidusskola	7.1.	VPr_357	Projekts. Maistarklases skolotājiem (Liepājas Liedaga vidusskola, Liedaga iela 5, Liepāja)	1 Aktivitāte	0 -	1 Pedagogi	0 -	Jauna (marts)	Neizpildīts	Ir		Projekta izpilde turpinās 2024.gadā, iekļauts 2024.gada Attīstības budžeta pieprasījumā.
Liepājas Izglītības pārvalde	Liepājas Līvupes pamatskola - attīstības centrs	7.1.	D_7.1.17.	Kompetenču pieeja mācību saturā, Uliha iela 56, Liepāja	5 Apmācību kursi	5 Apmācību kursi	400 Personas (100 darbinieki, 100 citu iestāžu pedagogi, 200 izglītojamie)	400 Personas (100 darbinieki, 100 citu iestāžu pedagogi, 200 izglītojamie)	1	Izpildīts	Nav	4 861 €	Budžeta izpilde ir mazāka par piešķirto finansējumu, jo tika samazināta maksa par kursiem.
Liepājas Izglītības pārvalde	Liepājas Līvupes pamatskola - attīstības centrs	7.1.	D_7.1.8.	IKT aprīkojuma iegāde, Uliha iela 56, Liepāja	12 IKT aprīkojumi (6 portatīvie datori, 6 programmatūras)	12 IKT aprīkojumi (6 portatīvie datori, 6 programmatūras)	76 Personas (70 izglītojamie, 6 pedagogi)	76 Personas (70 izglītojamie, 6 pedagogi)	1	Izpildīts	Nav	4 196 €	Budžeta izpilde ir mazāka par piešķirto finansējumu, jo iepirkuma procedūras rezultātā tika izvēlēts lētākais piedāvājums, izveidojās līdzekļu ekonomija.
Liepājas Izglītības pārvalde	Liepājas Līvupes pamatskola - attīstības centrs	7.1.	D_7.1.8.	Teritorijas žoga izbūve, Ezera iela 53/55, Liepāja	1 Atjaunots žogs	1 Atjaunots žogs	50 Personas (36 izglītojamie, 14 darbinieki)	50 Personas (36 izglītojamie, 14 darbinieki)	1	Izpildīts	Nav	9 801 €	
Liepājas Izglītības pārvalde	Liepājas Līvupes pamatskola - attīstības centrs	7.1.	JPr_31	Projekts. Kustība ir spēks, Uliha iela 56, Liepāja	27 Projekta mobilitātes	27 Projekta mobilitātes	90 Personas (72 izglītojamie un 18 darbinieki)	90 Personas (72 izglītojamie un 18 darbinieki)	Jauna (oktobris)	Izpildīts	Ir	11 308 €	Projekta izpilde turpinās 2024.gadā, iekļauts 2024.gada Attīstības budžeta pieprasījumā.
Liepājas Izglītības pārvalde	Liepājas Oskara Kalpaka vidusskola	7.1.	D_7.1.17.	Izglītības darbinieku apmācības, O. Kalpaka iela 96, Liepāja	2 Apmācību kursi	2 Apmācību kursi	1013 Personas (85 pedagogi, 928 izglītojamie)	1013 Personas (85 pedagogi, 928 izglītojamie)	1	Izpildīts	Nav	2 619 €	
Liepājas Izglītības pārvalde	Liepājas Oskara Kalpaka vidusskola	7.1.	D_7.1.8.	Aprīkojuma iegāde, O. Kalpaka iela 96, Liepāja	64 Mācību aprīkojumi (30 galdi, 30 krēsli, 2 datorkaļķi, 2 datorkrēsli)	64 Mācību aprīkojumi (30 galdi, 30 krēsli, 2 datorkaļķi, 2 datorkrēsli)	948 Izglītojamie	948 Izglītojamie	1	Izpildīts	Nav	9 702 €	
Liepājas Izglītības pārvalde	Liepājas Oskara Kalpaka vidusskola	7.1.	D_7.1.8.	IKT aprīkojuma iegāde, O. Kalpaka iela 96, Liepāja	42 IKT aprīkojumi (2 interaktīvie ekrāni, 40 planšetes)	42 IKT aprīkojumi (2 interaktīvie ekrāni, 40 planšetes)	391 Izglītojamais	391 Izglītojamais	1	Izpildīts	Nav	17 602 €	PVN maksājums 2172 EUR apmērā iekļauts 2024.gada attīstības budžeta pieprasījumā.
Liepājas Izglītības pārvalde	Liepājas Oskara Kalpaka vidusskola	7.1.	D_7.1.8.	Izglītības iestādes infrastruktūras atjaunošana, O. Kalpaka iela 96, Liepāja	90 Termoregulatori	0 -	1058 Personas (948 izglītojamie, 110 darbinieki)	0 -	1	Neizpildīts	Nav		Sākotnēji plānotais finansējums novirzīts interaktīvā ekrāna iegādei.
Liepājas Izglītības pārvalde	Liepājas Oskara Kalpaka vidusskola	7.1.	VPr_259	Projekts. O. Kalpaka Liepājas 15. vidusskolas stadiona atjaunošana					Dzēsta (decembris)				Pozīcija tiek dzēsta, jo netika piešķirts finansējums.
Liepājas Izglītības pārvalde	Liepājas Oskara Kalpaka vidusskola	7.1.	VPr_367	Projekts. Gabe als Aufgabe - unsere Verantwortung für morgen	2 IKT aprīkojumi (1 interaktīvais ekrāns, 1 projektors)	2 IKT aprīkojumi (1 interaktīvais ekrāns, 1 projektors)	1054 Personas (954 izglītojamie, 100 pedagogi)	1054 Personas (954 izglītojamie, 100 pedagogi)	1	Izpildīts	Ir	4 483 €	
Liepājas Izglītības pārvalde	Liepājas Oskara Kalpaka vidusskola	7.1.	JPr_200	Projekts. Skolu pieredzes apmaiņas partnerība	1 Pieredzes apmaiņas brauciens	1 Pieredzes apmaiņas brauciens	2 Dalībnieki	2 Dalībnieki				3 600 €	NordPlus Junior. 2023. gada skolu pieredzes apmaiņas partnerība, kurā pieredzi gūst gan skolēni, gan skolotāji. Netika iekļauts 2023.gada attīstības budžeta pieprasījumā, jo savlaicīgi netika saņemta informācija no skolas.
Liepājas Izglītības pārvalde	Liepājas Piemares pamatskola	7.1.	D_7.1.17.	Izglītības darbinieku apmācības, Lazaretes iela 8, Liepāja	1 Apmācību kurss	1 Apmācību kurss	400 Personas (30 pedagogi, 370 izglītojamie)	400 Personas (30 pedagogi, 370 izglītojamie)	Jauna (jūnijs)	Izpildīts	Nav	1 872 €	
Liepājas Izglītības pārvalde	Liepājas Piemares pamatskola	7.1.	D_7.1.8.	Aprīkojuma iegāde, Lazaretes iela 8, Liepāja	7 Apģērbu pakabināmo iekārtas	7 Apģērbu pakabināmo iekārtas	434 Personas (371 skolēni, 1 iestādes vadītājs, 40 pedagogi, 22 tehniskie darbinieki)	434 Personas (371 skolēni, 1 iestādes vadītājs, 40 pedagogi, 22 tehniskie darbinieki)	1	Izpildīts	Nav	6 997 €	
Liepājas Izglītības pārvalde	Liepājas Piemares pamatskola	7.1.	D_7.1.8.	Elektroinstalācijas nomaņa, Lazaretes iela 8, Liepāja	1 Nomainīta elektroinstalācija	1 Nomainīta elektroinstalācija	434 Personas (371 skolēni, 1 iestādes vadītājs, 40 pedagogi, 22 tehniskie darbinieki)	434 Personas (371 skolēni, 1 iestādes vadītājs, 40 pedagogi, 22 tehniskie darbinieki)	1	Izpildīts	Nav	3 488 €	
Liepājas Izglītības pārvalde	Liepājas Piemares pamatskola	7.1.	D_7.1.8.	Sporta laukuma labiekārtošana, Lazaretes iela 8, Liepāja					Dzēsta (decembris)				Pozīcija tiek dzēsta, jo netika piešķirts finansējums.
Liepājas Izglītības pārvalde	Liepājas Piemares pamatskola	7.1.	JPr_31	Projekts. Sākam-protam-saprotam, Lazaretes iela 8, Liepāja	5 Mobilitātes	4 Mobilitātes	212 Personas (192 izglītojamie, 20 pedagogi)	210 Personas (192 izglītojamie, 18 pedagogi)	Jauna (oktobris)	Daļēji izpildīts	Ir	7 440 €	Projekta izpilde turpinās 2024.gadā, iekļauts 2024.gada Attīstības budžeta pieprasījumā.
Liepājas Izglītības pārvalde	Liepājas Raiņa vidusskola	7.1.	D_7.1.17.	Izglītības darbinieku apmācības, Ganību iela 160, Liepāja	2 Apmācību kursi	2 Apmācību kursi	929 Personas (79 skolotāji, 850 izglītojamie)	929 Personas (79 skolotāji, 850 izglītojamie)	1	Izpildīts	Nav	2 399 €	
Liepājas Izglītības pārvalde	Liepājas Raiņa vidusskola	7.1.	D_7.1.8.	Aprīkojuma iegāde, Ganību iela 106, Liepāja	50 Mācību aprīkojumi (50 konferenču tipa krēsli)	50 Mācību aprīkojumi (50 konferenču tipa krēsli)	947 Personas (850 izglītojamie, 97 darbinieki)	947 Personas (850 izglītojamie, 97 darbinieki)	1	Izpildīts	Nav	3 993 €	Budžeta izpilde mazāka kā plāns, jo uz iegādes brīdi precēm samazinājies cena.
Liepājas Izglītības pārvalde	Liepājas Raiņa vidusskola	7.1.	D_7.1.8.	IKT aprīkojuma iegāde, Ganību iela 160, Liepāja					Dzēsta (decembris)				Pozīcija tiek dzēsta, jo netika piešķirts finansējums. Darbība iekļauta 2024.gada attīstības budžeta pieprasījumā.
Liepājas Izglītības pārvalde	Liepājas Raiņa vidusskola	7.1.	D_7.1.8.	Izglītības iestādes infrastruktūras uzlabošana, Ganību iela 160, Liepāja	1 Telpa	1 Telpa	947 Personas (850 izglītojamie, 97 darbinieki)	947 Personas (850 izglītojamie, 97 darbinieki)	1	Izpildīts	Nav	3 943 €	

Liepājas Izglītības pārvalde	Liepājas Raiņa vidusskola	7.1.	JPr_117	Projekts. Carbon Neutral Schools (Liepājas Raiņa 6. vidusskola, Ganību iela 106, Liepāja)	23 Aktivitātes (20 stundu piemēri, 1 metodika, 1 teorētiskais pamatojums, 1 rokasgrāmata, )	20 Aktivitātes (17 stundu piemēri, 1 metodika, 1 teorētiskais pamatojums, 1 rokasgrāmata, )	850 Izglītojamie	850 Izglītojamie	1	<b>Daļēji izpildīts</b>	Ir	<b>24 516 €</b>	Projekta izpilde turpinās 2024.gadā, iekļauts 2024.gada Attīstības budžeta pieprasījumā. Starpību starp budžeta plānu un vēlamu summu veido ārējais finansējums 1 274 eiro apmērā.
Liepājas Izglītības pārvalde	Liepājas Raiņa vidusskola	7.1.	JPr_119	Projekts. Augmented Reality for STEM education (AR4STEM) (Liepājas Raiņa 6. vidusskola, Ganību iela 106, Liepāja)	29 Aktivitātes (1 metodika, 8 video, 20 mācības)	26 Aktivitātes (1 metodika, 8 video, 17 mācības)	480 Izglītojamie	480 Izglītojamie	1	<b>Daļēji izpildīts</b>	Ir	<b>6 916 €</b>	Projekta izpilde turpinās 2024.gadā, iekļauts 2024.gada Attīstības budžeta pieprasījumā.
Liepājas Izglītības pārvalde	Liepājas Raiņa vidusskola	7.1.	VPr_360	Projekts. Efektīvas stundas dizaina aplikācija: SMART princips sasniežamam rezultātam jeb metakognitīvitate mācību procesā (Liepājas Raiņa 6.vidusskola, Ganību iela 106, Liepāja.)	1 Mobilitāte	1 Mobilitāte	730 Personas (30 pedagogi, 700 izglītojamie)	730 Personas (30 pedagogi, 700 izglītojamie)	Jauna (marts)	<b>Izpildīts</b>	Ir	<b>1 254 €</b>	Projekta izpilde turpinās 2024.gadā, iekļauts 2024.gada Attīstības budžeta pieprasījumā.
Liepājas Izglītības pārvalde	Liepājas Raiņa vidusskola	7.1.	VPr_361	Projekts. Self-entrepreneurship how to turn ideas into action Liepājas Raiņa 6.vidusskola, Ganību iela 106, Liepāja)	1 Aktivitāte	1 Aktivitāte	730 Personas (30 pedagogi, 700 izglītojamie)	730 Personas (30 pedagogi, 700 izglītojamie)	Jauna (marts)	<b>Izpildīts</b>	Ir	<b>176 €</b>	
Liepājas Izglītības pārvalde	Liepājas Rietumkrasta vidusskola	7.1.	D_7.1.17.	Izglītības darbinieku apmācības, Dunikas iela 9/11, Liepāja	2 Apmācību kursi	2 Apmācību kursi	535 Personas (35 pedagogi, 500 izglītojamie)	535 Personas (35 pedagogi, 500 izglītojamie)	1	<b>Izpildīts</b>	Nav	<b>2 838 €</b>	Budžeta izpilde ir mazāka par piešķirto finansējumu, jo tika samazināta maksa par kursiem.
Liepājas Izglītības pārvalde	Liepājas Rietumkrasta vidusskola	7.1.	D_7.1.8.	Aprīkojuma iegāde, Dunikas iela 9/11, Liepāja					<b>Dzēsta (decembris)</b>				Pozīcija tiek dzēsta, jo netika piešķirts finansējums. Darbība iekļauta 2024.gada attīstības budžeta pieprasījumā.
Liepājas Izglītības pārvalde	Liepājas Rietumkrasta vidusskola	7.1.	D_7.1.8.	Sporta zāles atjaunošanas tehniskā projekta izstrāde, Dunikas iela 9/11, Liepāja	1 Tehniskais projekts	1 Tehniskais projekts	461 Izglītojamie	461 Izglītojamie	1	<b>Izpildīts</b>	Nav	<b>17 787 €</b>	Piešķirtais finansējums mazāks par vēlamu summu, jo iepirkuma procedūras rezultātā tika izvēlēts lētākais piedāvājums.
Liepājas Izglītības pārvalde	Liepājas Rietumkrasta vidusskola	7.1.	D_7.1.8.	Teritorijas labiekārtojums pirmsskolas izglītības iestādes vajadzībām, labiekārtojamas teritorijas Zoga nomaļņa, Dunikas iela 9/11, Liepāja	1 Labiekārtota teritorija	1 Labiekārtota teritorija	861 Izglītojamie	861 Izglītojamie	1	<b>Izpildīts</b>	Nav	<b>86 160 €</b>	Budžeta izpilde ir mazāka par piešķirto finansējumu, jo iepirkuma procedūras rezultātā tika izvēlēts lētākais piedāvājums.
Liepājas Izglītības pārvalde	Liepājas Rietumkrasta vidusskola	7.1.	VPr_364	Projekts. Pedagoģu profesionālās meistariības pilnveide (Liepājas 8.vidusskola, Dunikas iela 9/11, Liepāja)	1 Aktivitāte	0 -	1 Pedagoģs	0 -	Jauna (marts)	<b>Neizpildīts, jo netika piešķirts finansējums</b>	Ir		Plānotā darbība nav īstenota, jo plānotie ierēdņi nav saņemti.
Liepājas Izglītības pārvalde	Liepājas Valsts ģimnāzija	7.1.	D_7.1.17.	Izglītības darbinieku apmācības, Ausekļa iela 9, Liepāja	1 Apmācību kurss	1 Apmācību kurss	700 Personas (70 pedagogi, 630 izglītojamie)	700 Personas (70 pedagogi, 630 izglītojamie)	Jauna (jūnijs)	<b>Izpildīts</b>	Nav	<b>2 183 €</b>	
Liepājas Izglītības pārvalde	Liepājas Valsts ģimnāzija	7.1.	D_7.1.8.	Izglītības iestādes infrastruktūras uzlabošana, Ausekļa iela 9, Liepāja	5 Koridori	5 Koridori	700 Personas (87 darbinieki, 613 izglītojamie)	700 Personas (87 darbinieki, 613 izglītojamie)	Jauna (marts)	<b>Izpildīts</b>	Nav	<b>6 059 €</b>	
Liepājas Izglītības pārvalde	Liepājas Valsts ģimnāzija	7.1.	D_7.1.8.	Mācību līdzekļu iegāde, Ausekļa iela 9, Liepāja	33 Mikroskopi	33 Mikroskopi	354 Skolēni	354 Skolēni	1	<b>Izpildīts</b>	Nav	<b>2 812 €</b>	
Liepājas Izglītības pārvalde	Liepājas Valsts ģimnāzija	7.1.	VPr_355	Projekts. EUthopia: Using Memories to Construct the Future of Europe (Liepājas Valsts 1.ģimnāzija, Ausekļa iela 9, Liepāja)	1 Aktivitāte	1 Aktivitāte	1 Pedagoģs	1 Pedagoģs	Jauna (marts)	<b>Izpildīts</b>	Ir		Projekts īstenots 2022.gadā, 2023.gada plānā iekļauts noapaļošanas rezultātā radies atlikums.
Liepājas Izglītības pārvalde	Liepājas Valsts ģimnāzija	7.1.	VPr_375	Projekts. Personu mobilitātes mācību nolūkos (Liepājas Valsts 1. ģimnāzija, Ausekļa iela 9, Liepāja)	8 Mācību mobilitātes	5 Mācību mobilitātes	31 Persona (13 skolotāji, 18 skolēni)	18 Personas (7 skolotāji, 11 skolēni)	1	<b>Daļēji izpildīts</b>	Ir	<b>45 919 €</b>	Projekta izpilde turpinās 2024.gadā, iekļauts 2024.gada Attīstības budžeta pieprasījumā.
Liepājas Izglītības pārvalde	Metodiskais centrs	4.2.	D_4.2.3.	Darbinieku profesionālā pilnveide, Peldu iela 5, Liepāja	3 Apmācību kursi	0 -	15 Darbinieki	0 -	1	<b>Neizpildīts, jo netika piešķirts finansējums</b>	Nav		Plānotā darbība nav īstenota, jo plānotie maksas pakalpojumu ierēdņi nav saņemti.
Liepājas Izglītības pārvalde	Metodiskais centrs	7.5.	JPr_105	Projekts. Nacionālie koordinatori Eiropas programmas ieviešanai Latvijas pieaugušo izglītībā	7 Moduļi	7 Moduļi	1 Grupa (12 dalībnieki)	1 Grupa (12 dalībnieki)	1	<b>Izpildīts</b>	Ir	<b>288 €</b>	Budžeta izpilde mazāka par plānu, jo finansējums par projekta īstenošanu saņemts 2023.gada decembra mēnesī, pēc izpildes atskaišu nosūtīšanas un saskaņošanas.
Liepājas Izglītības pārvalde	Pedagoģiskā nodāja	4.2.	D_4.2.18.	Izglītības attīstībai koncepcijas izstrāde	1 Koncepcija	1 Koncepcija	14000 Personas (11944 izglītojamie, 2232 pedagogi un iestāžu darbinieki)	14000 Personas (11944 izglītojamie, 2232 pedagogi un iestāžu darbinieki)	1	<b>Izpildīts</b>	Nav	<b>27 303 €</b>	Budžeta izpilde ir mazāka par piešķirto finansējumu, jo uz iegādes brīdi pakalpojumiem samazinājies cena par sākotnēji plānoto.
Liepājas Izglītības pārvalde	Pedagoģiskā nodāja	4.5.	D_4.5.8.	Latviešu valodas apguve Liepājā	14 Pasākumi (4 kursi, 10 pasākumi)	7 Pasākumi (2 kursi, 5 pasākumi)	235 Personas (80 pedagogi, 155 bērni)	168 Personas (30 pedagogi, 55 bērni)	1	<b>Daļēji izpildīts</b>	Nav	<b>24 518 €</b>	Budžeta izpilde mazāka kā budžeta plāns, jo tika noorganizētas 5 no plānotajām 10 nometnēm, neapguvais finansējums aizskaitīts finansējuma piešķirējam.
Liepājas Izglītības pārvalde	Pedagoģiskā nodāja	4.5.	D_4.5.8.	Skolotāju dienas pasākumu cikla organizēšanās	3 Pasākumi	3 Pasākumi	800 Pedagoģi	800 Pedagoģi	1	<b>Izpildīts</b>	Nav	<b>16 843 €</b>	Budžeta izpilde ir mazāka par piešķirto finansējumu, jo uz iegādes brīdi pakalpojumiem samazinājies cena par sākotnēji plānoto.
Liepājas Izglītības pārvalde	Pedagoģiskā nodāja	7.1.	D_7.1.15.	Alternatīvie atbalsta pasākumi ģimenēm: pašvaldības līdzfinansējums Aukļu dienestam	167 Līdzfinansējuma līgumi	160 Līdzfinansējuma līgumi	167 Izglītojamie	160 Izglītojamie	1	<b>Izpildīts</b>	Nav	<b>188 571 €</b>	Rezultātu un rādītāju izpilde atšķiras no plānotās izpildes, jo 2023.gadā samazinājies līgumu skaits, salīdzinājumā ar sākotnēji plānoto pēc 2022.gada datiem.
Liepājas Izglītības pārvalde	Pedagoģiskā nodāja	7.1.	D_7.1.16.	Alternatīvie atbalsta pasākumi ģimenēm ar bērniem: pašvaldības līdzfinansējums privātajai skolai, Peldu iela 5, Liepāja		1 Līdzfinansējums		1 Izglītojamais				<b>13 €</b>	Viena mēneša līdzfinansējums izglītojamajam, kurš apmeklēja privāto izglītības iestādi Rīgā. Tā kā izdevumi nav attiecināmi uz Liepājas privātajām izglītības iestādēm, plāns un izdevumi norādīti Pedagoģijas nodājā.
Liepājas Izglītības pārvalde	Pedagoģiskā nodāja	7.1.	D_7.1.17.	Konferenču organizēšana vecāku izglītošanai un pedagoģu profesionālajai pilnveidei	1 Konference	1 Konference	1200 Personas (1000 vecāki, 200 pedagoģi)	1200 Personas (1000 vecāki, 200 pedagoģi)	1	<b>Izpildīts</b>	Nav	<b>1 540 €</b>	
Liepājas Izglītības pārvalde	Pedagoģiskā nodāja	7.1.	D_7.1.17.	Pedagoģu profesionālā pilnveide	21 Pasākumi (lekciju cikli, semināri, apmācības)	11 Pasākumi (lekciju cikli, semināri, apmācības)	1500 Pedagoģi	890 Pedagoģi	1	<b>Daļēji izpildīts</b>	Nav	<b>25 387 €</b>	Budžeta izpilde mazāka kā budžeta plāns, rezultāti, rādītāji nav sasniegti, jo tika atcelti direktoru un vadītāju pieredzes apmaiņas braucieni, atcēlās sākotnēji plānotās apmācības un pasākumi dēj noslogotā grafika.
Liepājas Izglītības pārvalde	Pedagoģiskā nodāja	7.1.	D_7.1.17.	Pedagoģu profesionālā pilnveide metodiskajā darbā					<b>Dzēsta (decembris)</b>				Pozīcija tiek dzēsta, jo netika piešķirts finansējums.
Liepājas Izglītības pārvalde	Pedagoģiskā nodāja	7.1.	D_7.1.18.	Atbalsts Skolēnu mācību uzņēmumu darbībai Junior Achievements programmā	11 Izglītības iestādes	11 Izglītības iestādes	400 Personas (izglītojamie un pedagoģi)	400 Personas (izglītojamie un pedagoģi)	1	<b>Izpildīts</b>	Nav	<b>6 760 €</b>	Budžeta izpilde mazāka kā budžeta plāns, jo samaksa par saņemtajiem pakalpojumiem atšķiras no sākotnēji plānotā.
Liepājas Izglītības pārvalde	Pedagoģiskā nodāja	7.1.	D_7.1.18.	Karjeras atbalsts vispārējās izglītības iestādēs					<b>Dzēsta (decembris)</b>				Pozīcija tiek dzēsta, jo netika piešķirts finansējums.
Liepājas Izglītības pārvalde	Pedagoģiskā nodāja	7.1.	D_7.1.18.	Pirmsskolu izglītības iestāžu mācību satura attīstības pasākumi					<b>Dzēsta (jūnijs)</b>				Tehniskie grozījumi, piešķirtais finansējums sadalīts pa Liepājas valstspspēlētās pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēm.
Liepājas Izglītības pārvalde	Pedagoģiskā nodāja	7.1.	D_7.1.18.	Sadarbības nodrošināšana projektā Latvijas skolas soma	300 Pasākumi	295 Pasākumi	8087 Skolēni	8015 Skolēni	1	<b>Izpildīts</b>	Ir	<b>111 011 €</b>	Rezultātu un rādītāju izpilde atšķiras no plānotās izpildes, jo 2023.gadā izglītojamie varēja apmeklēt 295 pasākumus, darbība turpinās 2024.gadā un ir iekļauta 2024.gada attīstības budžeta pieprasījumā.
Liepājas Izglītības pārvalde	Pedagoģiskā nodāja	7.1.	D_7.1.18.	Sporta pasākumi izglītojamiem (t.sk. projekta Sporto visa klase īstenošana)	11 Izglītības iestādes	11 Izglītības iestādes	8000 Izglītojamie	8000 Izglītojamie	1	<b>Izpildīts</b>	Nav	<b>30 000 €</b>	Budžeta izpilde mazāka kā budžeta plāns, jo samaksa par saņemtajiem pakalpojumiem atšķiras no sākotnēji plānotā, atcēlās braucieni uz sporta spēlēm, kas neietekmē rezultātu un rādītāju izpildi.
Liepājas Izglītības pārvalde	Pedagoģiskā nodāja	7.1.	D_7.1.18.	Talantīgo bērnu un jauniešu atbalsts (Konkursu un olimpiāžu organizēšana)	12 Izglītības iestādes	12 Izglītības iestādes	2000 Personas (izglītojamie un pedagoģi)	2000 Personas (izglītojamie un pedagoģi)	1	<b>Izpildīts</b>	Nav	<b>39 022 €</b>	Budžeta izpilde mazāka kā budžeta plāns, jo samaksa par saņemtajiem pakalpojumiem atšķiras no sākotnēji plānotā.
Liepājas Izglītības pārvalde	Pedagoģiskā nodāja	7.1.	D_7.1.18.	Ukrainas un Latvijas bērnu un jauniešu nometnes	20 Nometnes	20 Nometnes	342 Bērni un jaunieši	342 Bērni un jaunieši	Jauna (jūnijs)	<b>Izpildīts</b>	Nav	<b>62 955 €</b>	Budžeta izpilde atbilstoša saņemtajam finansējumam.
Liepājas Izglītības pārvalde	Pedagoģiskā nodāja	7.1.	D_7.1.18.	Zinātniski pētniecisko darbu organizēšana					<b>Dzēsta (decembris)</b>				Pozīcija tiek dzēsta, jo netika piešķirts finansējums. Darbība iekļauta 2024.gada attīstības budžeta pieprasījumā.

Liepājas Izglītības pārvalde	Pedagoģiskā nodaļa	7.1.	D_7.1.8.	Mācību satura digitālā transformācija Liepājas Vaļsts 1. ģimnāzijas 7.-9.klašu posmam, Ausekļa iela 9, Liepāja	38 Vientības (15 datortehnikas, 15 programmatūras, 8 datoru uzlādes ratiņi)	38 Vientības (15 datortehnikas, 15 programmatūras, 8 datoru uzlādes ratiņi)	815 Personas (45 pedagogi, 770 izglītojamie)	815 Personas (45 pedagogi, 770 izglītojamie)	Jauna (marts)	Izpildīts	Nav	14 023 €	Budžeta izpilde ir mazāka par piešķirto finansējumu, jo iepirkuma procedūras rezultātā tika izvēlēts lētākais piedāvājums, izveidojās līdzekļu ekonomija.
Liepājas Izglītības pārvalde	Pedagoģiskā nodaļa	7.1.	VPr_23	Projekts. Profesionālās pilnveides apmācības un mācību satura aprobācijas semināri	5 Darba braucieni	0 -	13017 Personas (11 667 Liepājas pilsētas izglītojamie, 1 350 pedagogi)	0 -	Jauna (marts)	Neizpildīts	Ir		Braucieni netika organizēti. Projekts tiek īstenots 6-7 gadus, darba braucieni notika, lai piedalītos projekta "Skola 2030" izstrādē. 2023.gadā nebija neviena aktivitāte, Projektu finansēja IZM, šobrīd atlikums ir 107 EUR.
Liepājas Izglītības pārvalde	Pedagoģiskā nodaļa	7.1.	VPr_278	Projekts. Atbalsts priekšlaicīgās mācību pārtraukšanas samazināšanai	12 Izglītības iestādes	12 Izglītības iestādes	876 Personas (izglītojamie un pedagogi)	876 Personas (izglītojamie un pedagogi)	1	Izpildīts	Ir	44 375 €	Budžeta izpilde atbilstoši saņemtajam finansējumam.
Liepājas Izglītības pārvalde	Pedagoģiskā nodaļa	7.5.	VPr_91	Projekts. Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide	3 Pasākumu kopumi (informēšana, konsultācijas, semināri)	3 Pasākumu kopumi (informēšana, konsultācijas, semināri)	890 Iedzīvotāji	890 Iedzīvotāji	1	Izpildīts	Ir	1 705 €	Budžeta izpilde mazāka kā budžeta plāns, jo samaksa par saņemtajiem pakalpojumiem atšķīrās no sākotnēji plānotā.
Liepājas Izglītības pārvalde	Pirmskolas izglītības iestāde Delfns	7.1.	D_7.1.17.	Izglītības darbinieku apmācības, Elizabetes iela 4, Liepāja	1 Apmācību kurss	1 Apmācību kurss	46 Darbinieki	46 Darbinieki	1	Izpildīts	Nav	360 €	Budžeta izpilde ir mazāka par piešķirto finansējumu, jo tika samazināta maksa par kursiem.
Liepājas Izglītības pārvalde	Pirmskolas izglītības iestāde Delfns	7.1.	D_7.1.18.	Mācību līdzekļu iegāde programmas Mācību līdzekļu nodrošināšana pirmskolas izglītības iestādēm, Liepāja ietvaros, Elizabetes iela 4, Liepāja	246 Mācību līdzekļu komplekti	246 Mācību līdzekļu komplekti	246 Izglītojamie	246 Izglītojamie	Jauna (jūnijs)	Izpildīts	Nav	6 169 €	
Liepājas Izglītības pārvalde	Pirmskolas izglītības iestāde Delfns	7.1.	D_7.1.8.	Aprīkojuma iegāde, Elizabetes iela 4, Liepāja					Dzēsta (decembris)				Pozīcija tiek dzēsta, jo netika piešķirts finansējums.
Liepājas Izglītības pārvalde	Pirmskolas izglītības iestāde Delfns	7.1.	D_7.1.8.	IKT aprīkojuma iegāde, Elizabetes iela 4, Liepāja	20 IKT aprīkojumi (10 portatīvie datori, 10 programmatūras, 5 projektori)	20 IKT aprīkojumi (10 portatīvie datori, 10 programmatūras, 5 projektori)	286 Personas (240 izglītojamie, 46 darbinieki)	286 Personas (240 izglītojamie, 46 darbinieki)	1	Izpildīts	Nav	9 995 €	Budžeta izpilde ir mazāka par piešķirto finansējumu, jo iepirkuma procedūras rezultātā tika izvēlēts lētākais piedāvājums, izveidojās līdzekļu ekonomija.
Liepājas Izglītības pārvalde	Pirmskolas izglītības iestāde Delfns	7.1.	D_7.1.8.	Multifunkcionālas telpas izveide, Elizabetes iela 4, Liepāja	1 Izveidota telpa (44 m2)	1 Izveidota telpa (44 m2)	240 Izglītojamie	240 Izglītojamie	1	Izpildīts	Nav	5 994 €	Budžeta izpilde ir mazāka par piešķirto finansējumu, jo iepirkuma procedūras rezultātā tika izvēlēts lētākais piedāvājums, izveidojās līdzekļu ekonomija.
Liepājas Izglītības pārvalde	Pirmskolas izglītības iestāde Dzintariņš	4.2.	D_4.2.18.	Projekta izstrāde teritorijas labiekārtošanai, Dzintaru iela 90, Liepāja	1 Tehniskais projekts	0 -	266 Personas (236 izglītojamie, 30 darbinieki)	0 -	Jauna (oktobris)	Neizpildīts	Nav		Tehniskā projekta izstrāde pārceļta uz 2024.gadu, iekļauts 2024.gada attīstības budžeta pieprasījumā.
Liepājas Izglītības pārvalde	Pirmskolas izglītības iestāde Dzintariņš	7.1.	D_7.1.18.	Mācību līdzekļu iegāde programmas Mācību līdzekļu nodrošināšana pirmskolas izglītības iestādēm, Liepāja ietvaros, Dzintara ielā 90, Liepāja	227 Mācību līdzekļu komplekti	227 Mācību līdzekļu komplekti	227 Izglītojamie	227 Izglītojamie	Jauna (jūnijs)	Izpildīts	Nav	5 546 €	Piešķirtais finansējums mazāks par vēlamu summu, jo, mācību līdzekļu komplekta cena, uz iegādes brīdi, samazinājies par sākotnēji plānoto.
Liepājas Izglītības pārvalde	Pirmskolas izglītības iestāde Dzintariņš	7.1.	D_7.1.8.	Aprīkojuma iegāde, Dzintaru iela 90, Liepāja					Dzēsta (decembris)				Pozīcija tiek dzēsta, jo netika piešķirts finansējums. Darbība iekļauta 2024.gada attīstības budžeta pieprasījumā.
Liepājas Izglītības pārvalde	Pirmskolas izglītības iestāde Dzintariņš	7.1.	D_7.1.8.	Ārējā apgaismojuma atjaunošana, Dzintaru iela 90, Liepāja	1 Ārējais apgaismojums	1 Ārējais apgaismojums	250 Personas (217 izglītojamie, 33 darbinieki)	250 Personas (217 izglītojamie, 33 darbinieki)	Jauna (marts)	Izpildīts	Nav	768 €	
Liepājas Izglītības pārvalde	Pirmskolas izglītības iestāde Dzintariņš	7.1.	D_7.1.8.	Grīdas remntdarbi, Dzintaru iela 90, Liepāja	1 Atjaunota grīda	1 Atjaunota grīda	250 Personas (217 izglītojamie, 33 darbinieki)	250 Personas (217 izglītojamie, 33 darbinieki)	Jauna (jūnijs)	Izpildīts	Nav	3 120 €	
Liepājas Izglītības pārvalde	Pirmskolas izglītības iestāde Gailītis	7.1.	D_7.1.18.	Mācību līdzekļu iegāde programmas Mācību līdzekļu nodrošināšana pirmskolas izglītības iestādēm, Liepāja ietvaros, Muižas ielā 3, Liepāja	77 Mācību līdzekļu komplekti	77 Mācību līdzekļu komplekti	77 Izglītojamie	77 Izglītojamie	Jauna (jūnijs)	Izpildīts	Nav	1 886 €	
Liepājas Izglītības pārvalde	Pirmskolas izglītības iestāde Gailītis	7.1.	D_7.1.8.	Aprīkojuma iegāde, Muižas iela 3, Liepāja	4 Vientības (1 skapis, 2 plaukti, 1 kumode)	4 Vientības (1 skapis, 2 plaukti, 1 kumode)	45 Personas (10 darbinieki, 35 izglītojamie)	45 Personas (10 darbinieki, 35 izglītojamie)	Jauna (marts)	Izpildīts	Nav	708 €	
Liepājas Izglītības pārvalde	Pirmskolas izglītības iestāde Gailītis	7.1.	D_7.1.8.	IKT aprīkojuma iegāde, Muižas iela 3, Liepāja	2 IKT aprīkojumi (1 interaktīvais ekrāns, montējams pie sienas, 1 krāsu printeris)	2 IKT aprīkojumi (1 interaktīvais ekrāns, montējams pie sienas, 1 krāsu printeris)	87 Personas (77 izglītojamie, 1 iestādes vadītājs, 1 metodīķis, 8 pedagogi)	87 Personas (77 izglītojamie, 1 iestādes vadītājs, 1 metodīķis, 8 pedagogi)	1	Izpildīts	Nav	3 767 €	Piešķirtais finansējums mazāks par vēlamu summu un budžeta izpilde ir mazāka par piešķirto finansējumu, jo iepirkuma procedūras rezultātā tika izvēlēts lētākais piedāvājums, izveidojās līdzekļu ekonomija.
Liepājas Izglītības pārvalde	Pirmskolas izglītības iestāde Gailītis	7.1.	D_7.1.8.	Jauna žoga būvniecība, Muižas iela3, Liepāja	1 Žogs (45.99 m)	1 Žogs (45.99 m)	87 Personas (76 izglītojamie, 11 pedagogi)	87 Personas (76 izglītojamie, 11 pedagogi)	Jauna (marts)	Izpildīts	Nav	839 €	
Liepājas Izglītības pārvalde	Pirmskolas izglītības iestāde Gulbītis	7.1.	D_7.1.17.	Izglītības darbinieku apmācības, E. Rimbenieka iela 1, Liepāja	2 Apmācību stundas	2 Apmācību stundas	14 Darbinieki (1 vadītāja, 1 metodīķe, 12 skolotāji)	14 Darbinieki (1 vadītāja, 1 metodīķe, 12 skolotāji)	1	Izpildīts	Nav	100 €	
Liepājas Izglītības pārvalde	Pirmskolas izglītības iestāde Gulbītis	7.1.	D_7.1.18.	Mācību līdzekļu iegāde programmas Mācību līdzekļu nodrošināšana pirmskolas izglītības iestādēm, Liepāja ietvaros, Evalda Rimbenieka ielā 1, Liepāja	80 Mācību līdzekļu komplekti	80 Mācību līdzekļu komplekti	80 Izglītojamie	80 Izglītojamie	Jauna (jūnijs)	Izpildīts	Nav	1 963 €	
Liepājas Izglītības pārvalde	Pirmskolas izglītības iestāde Gulbītis	7.1.	D_7.1.8.	Aprīkojuma iegāde, E. Rimbenieka iela 1, Liepāja	5 Vientības	5 Vientības	84 Personas (79 izglītojamie, 5 pedagogi)	84 Personas (79 izglītojamie, 5 pedagogi)	Jauna (marts)	Izpildīts	Nav	316 €	Budžeta izpilde ir mazāka par piešķirto finansējumu, jo sporta inventāra cena uz iegādes brīdi samazinājies par sākotnēji plānoto.
Liepājas Izglītības pārvalde	Pirmskolas izglītības iestāde Gulbītis	7.1.	D_7.1.8.	IKT aprīkojuma iegāde E. Rimbenieka iela 1, Liepāja	9 IKT aprīkojumi (5 planšetdatori, 2 portatīvie datori, 2 programmatūras)	9 IKT aprīkojumi (5 planšetdatori, 2 portatīvie datori, 2 programmatūras)	79 Izglītojamie (44 izglītojamie vecumposmā 5-6 gadi, 35 izglītojamie ar runas un valodas traucējumiem)	79 Izglītojamie (44 izglītojamie vecumposmā 5-6 gadi, 35 izglītojamie ar runas un valodas traucējumiem)	1	Izpildīts	Nav	2 771 €	Budžeta izpilde ir mazāka par piešķirto finansējumu, jo iepirkuma procedūras rezultātā tika izvēlēts lētākais piedāvājums, izveidojās līdzekļu ekonomija.
Liepājas Izglītības pārvalde	Pirmskolas izglītības iestāde Gulbītis	7.1.	D_7.1.8.	Telpu atjaunošana, E. Rimbenieka iela 1, Liepāja	3 Grupiņu telpas	3 Grupiņu telpas	60 Personas (8 pedagogi, 52 izglītojamie)	60 Personas (8 pedagogi, 52 izglītojamie)	Jauna (marts)	Izpildīts	Nav	1 065 €	Budžeta izpilde ir mazāka par piešķirto finansējumu, jo remontmateriāliem uz iegādes brīdi samazinājies cena par sākotnēji plānoto.
Liepājas Izglītības pārvalde	Pirmskolas izglītības iestāde Kāpēcītis	7.1.	D_7.1.17.	Izglītības darbinieku apmācības, Miera iela 40/42, Liepāja					Dzēsta (decembris)				Pozīcija tiek dzēsta, jo netika piešķirts finansējums.
Liepājas Izglītības pārvalde	Pirmskolas izglītības iestāde Kāpēcītis	7.1.	D_7.1.18.	Mācību līdzekļu iegāde programmas Mācību līdzekļu nodrošināšana pirmskolas izglītības iestādēm, Liepāja ietvaros, Miera ielā 40/42, Liepāja	118 Mācību līdzekļu komplekti	118 Mācību līdzekļu komplekti	118 Izglītojamie	118 Izglītojamie	Jauna (jūnijs)	Izpildīts	Nav	2 932 €	
Liepājas Izglītības pārvalde	Pirmskolas izglītības iestāde Kāpēcītis	7.1.	D_7.1.8.	Aprīkojuma iegāde, Miera iela 40/42, Liepāja	35 Vientības (21 regulējams galds, 14 krēslī)	35 Vientības (21 regulējams galds, 14 krēslī)	56 Personas (6 darbinieki, 50 izglītojamie)	56 Personas (6 darbinieki, 50 izglītojamie)	Jauna (marts)	Izpildīts	Nav	2 127 €	
Liepājas Izglītības pārvalde	Pirmskolas izglītības iestāde Kāpēcītis	7.1.	D_7.1.8.	IKT aprīkojuma iegāde Miera iela 40/42, Liepāja	3 IKT aprīkojumi (1 interaktīvais ekrāns ar pārvietojamu statīvu, 2 planšetdatori)	3 IKT aprīkojumi (1 interaktīvais ekrāns ar pārvietojamu statīvu, 2 planšetdatori)	131 Personas (16 pedagogi, 115 izglītojamie)	131 Personas (16 pedagogi, 115 izglītojamie)	1	Izpildīts	Nav	3 767 €	Iepirkuma procedūras rezultātā izdevumu samazinājums.
Liepājas Izglītības pārvalde	Pirmskolas izglītības iestāde Kriksītis	7.1.	D_7.1.17.	Izglītības darbinieku apmācības, E. Veidenbauma iela 16, Liepāja	1 Apmācību kurss	1 Apmācību kurss	57 Personas (42 izglītojamie, 15 darbinieki)	57 Personas (42 izglītojamie, 15 darbinieki)	1	Izpildīts	Nav	300 €	
Liepājas Izglītības pārvalde	Pirmskolas izglītības iestāde Kriksītis	7.1.	D_7.1.18.	Mācību līdzekļu iegāde programmas Mācību līdzekļu nodrošināšana pirmskolas izglītības iestādēm, Liepāja ietvaros, Eduarda Veidenbauma ielā 16, Liepāja	45 Mācību līdzekļu komplekti	45 Mācību līdzekļu komplekti	45 Izglītojamie	45 Izglītojamie	Jauna (jūnijs)	Izpildīts	Nav	1 070 €	Piešķirtais finansējums mazāks par vēlamu summu, jo, mācību līdzekļu komplekta cena, uz iegādes brīdi, samazinājies par sākotnēji plānoto.

Liepājas Izglītības pārvalde	Pirmsskolas izglītības iestāde Kriksītis	7.1.	D_7.1.8.	Aprīkojuma iegāde, E. Veidenbauma iela 16, Liepāja	6 Vientības (3 augstie bērnu krēslī, 1 krēsls, 1 galds, 1 plaukts)	6 Vientības (3 augstie bērnu krēslī, 1 krēsls, 1 galds, 1 plaukts)	46 Personas (4 pedagogi logopēdi, 42 izglītojamie)	46 Personas (4 pedagogi logopēdi, 42 izglītojamie)	Jauna (marts)	Izpildīts	Nav	715 €	Budžeta izpilde ir mazāka par piešķirto finansējumu, jo uz iegādes brīdi samazinājies cena par sākotnēji plānoto.
Liepājas Izglītības pārvalde	Pirmsskolas izglītības iestāde Kriksītis	7.1.	D_7.1.8.	IKT aprīkojuma iegāde E.Veidenbauma iela 16, Liepāja	2 IKT aprīkojumi (1 interaktīvais ekrāns, 1 interaktīvā ekrāna kāja pie sienas)	2 IKT aprīkojumi (1 interaktīvais ekrāns, 1 interaktīvā ekrāna kāja pie sienas)	66 Personas (42 izglītojamie, 24 darbinieki)	66 Personas (42 izglītojamie, 24 darbinieki)	1	Izpildīts	Nav	3 767 €	Piešķirtais finansējums mazāks par vēlamu summu, jo iepirkuma procedūras rezultātā tika izvēlēts lētākais piedāvājums.
Liepājas Izglītības pārvalde	Pirmsskolas izglītības iestāde Kriksītis	7.1.	JPr_39	Projekts. Digitalizācijas un āra vides saaiete ar mūsdienu mācību procesā (E.Veidenbauma iela 16, Liepāja)	3 Kursi un apmācības	3 Kursi un apmācības	57 Personas (42 izglītojamie, 15 darbinieki)	57 Personas (42 izglītojamie, 15 darbinieki)	1	Izpildīts	Ir	1 309 €	Projekta izpilde turpinās 2024.gadā, iekļauts 2024.gada Attīstības budžeta pieprasījumā.
Liepājas Izglītības pārvalde	Pirmsskolas izglītības iestāde Liedags	7.1.	D_7.1.8.	IKT aprīkojuma iegāde, Saurietu iela 7, Liepāja	4 IKT aprīkojumi (2 datori, 2 programmatūras)	4 IKT aprīkojumi (2 datori, 2 programmatūras)	150 Personas (10 darbinieki, 140 izglītojamie)	150 Personas (10 darbinieki, 140 izglītojamie)				1 730 €	No kopējā pirmsskolas izglītības iestāžu plāna atlikuma, iestādēm izveidojies ietaupījums iepirkuma procedūru rezultātā, iegādāti 3 datori un datorprogrammas jaunizveidotajā pirmsskolas izglītības iestādē Liedags.
Liepājas Izglītības pārvalde	Pirmsskolas izglītības iestāde Liepiņa	7.1.	D_7.1.17.	Izglītības darbinieku apmācības, Bāriņu iela 35a, Liepāja	1 Apmācību kurss	1 Apmācību kurss	22 Pedagogi	22 Pedagogi	1	Izpildīts	Nav	350 €	
Liepājas Izglītības pārvalde	Pirmsskolas izglītības iestāde Liepiņa	7.1.	D_7.1.18.	Mācību līdzekļu iegāde programmas Mācību līdzekļu nodrošināšana pirmsskolas izglītības iestādēm, Liepāja ietvaros, Bāriņu ielā 35a, Liepāja	213 Mācību līdzekļu komplekti	213 Mācību līdzekļu komplekti	213 Izglītojamie	213 Izglītojamie	Jauna (jūnijs)	Izpildīts	Nav	5 353 €	
Liepājas Izglītības pārvalde	Pirmsskolas izglītības iestāde Liepiņa	7.1.	D_7.1.8.	IKT aprīkojuma iegāde, Bāriņu iela 35a, Liepāja	2 IKT aprīkojumi (1 projektors, 1 projektoru ekrāns)	0 -	120 Izglītojamie	0 -	1	Neizpildīts, jo netika piešķirts finansējums	Nav		Nepietiekamu maksas pakalpojumu ieņēmumu dēļ, darbība netika īstenota.
Liepājas Izglītības pārvalde	Pirmsskolas izglītības iestāde Liepiņa	7.1.	D_7.1.8.	Telpu atjaunošana 1. grupā un foajē, Bāriņu iela 35a, Liepāja	4 Atjaunotas telpas (1 pirmās grupas garderobe, 1 pirmās grupas grupas telpa, 1 pirmās grupas gulamtelpa (kopā 116 m2), 1 foajē (kopā 29m2))	4 Atjaunotas telpas (1 pirmās grupas garderobe, 1 pirmās grupas grupas telpa, 1 pirmās grupas gulamtelpa (kopā 116 m2), 1 foajē (kopā 29m2))	191 Persona (18 izglītojamie pirmā grupā, 138 izglītojamie, 35 darbinieki)	191 Persona (18 izglītojamie pirmā grupā, 138 izglītojamie, 35 darbinieki)	1	Izpildīts	Nav	3 220 €	
Liepājas Izglītības pārvalde	Pirmsskolas izglītības iestāde Liesmiņa	7.1.	D_7.1.18.	Mācību līdzekļu iegāde programmas Mācību līdzekļu nodrošināšana pirmsskolas izglītības iestādēm, Liepāja ietvaros, Strazdu ielā 6, Liepāja	121 Mācību līdzekļu komplekti	121 Mācību līdzekļu komplekti	121 Izglītojamie	121 Izglītojamie	Jauna (jūnijs)	Izpildīts	Nav	3 389 €	Piešķirtais finansējums lielāks par vēlamu summu, jo, mācību līdzekļu komplekta cena, uz iegādes brīdi, palielinājies par sākotnēji plānoto.
Liepājas Izglītības pārvalde	Pirmsskolas izglītības iestāde Liesmiņa	7.1.	D_7.1.8.	Aprīkojuma iegāde, Strazdu iela 6, Liepāja					Dzēsta (decembris)				Posīcija tiek dzēsta, jo netika piešķirts finansējums. Darbība iekļauta 2024.gada attīstības budžeta pieprasījumā.
Liepājas Izglītības pārvalde	Pirmsskolas izglītības iestāde Liesmiņa	7.1.	D_7.1.8.	IKT aprīkojuma iegāde, Strazdu iela 6, Liepāja	1 Interaktīvais ekrāns ar mobilo kāju	1 Interaktīvais ekrāns ar mobilo kāju	135 Personas (120 izglītojamie, 15 pedagogi)	135 Personas (120 izglītojamie, 15 pedagogi)	1	Izpildīts	Nav	2 752 €	Piešķirtais finansējums mazāks par vēlamu summu, jo iepirkuma procedūras rezultātā tika izvēlēts lētākais piedāvājums.
Liepājas Izglītības pārvalde	Pirmsskolas izglītības iestāde Liesmiņa	7.1.	D_7.1.8.	Radiatoru nomaina, termoregulātoru uzstādīšana, Strazdu iela 6, Liepāja	13 Vientības (4 radiatori, 9 termoregulātori)	13 Vientības (4 radiatori, 9 termoregulātori)	139 Personas (119 izglītojamie, 20 darbinieki)	139 Personas (119 izglītojamie, 20 darbinieki)	Jauna (marts)	Izpildīts	Nav	1 331 €	
Liepājas Izglītības pārvalde	Pirmsskolas izglītības iestāde Liesmiņa	7.1.	D_7.1.8.	IKT aprīkojuma iegāde, Strazdu iela iela 6, Liepāja	1 Interaktīvais ekrāns	1 Interaktīvais ekrāns	135 Personas (119 izglītojamie, 20 darbinieki)	135 Personas (20 darbinieki, 115 izglītojamie)				338 €	No kopējā skolu plāna atlikuma, iestādēm izveidojies ietaupījums iepirkuma procedūru rezultātā, iegādāts interaktīvais ekrāns, daļēja samaksa no pasākuma koda.
Liepājas Izglītības pārvalde	Pirmsskolas izglītības iestāde Margrietņa	7.1.	D_7.1.17.	Izglītības darbinieku apmācības, Sīļķu iela 16a, Liepāja					Dzēsta (decembris)				Posīcija tiek dzēsta, jo netika piešķirts finansējums. Darbība iekļauta 2024.gada attīstības budžeta pieprasījumā.
Liepājas Izglītības pārvalde	Pirmsskolas izglītības iestāde Margrietņa	7.1.	D_7.1.18.	Mācību līdzekļu iegāde programmas Mācību līdzekļu nodrošināšana pirmsskolas izglītības iestādēm, Liepāja ietvaros, Sīļķu ielā 16a, Liepāja	122 Mācību līdzekļu komplekti	122 Mācību līdzekļu komplekti	122 Izglītojamie	122 Izglītojamie	Jauna (jūnijs)	Izpildīts	Nav	3 031 €	
Liepājas Izglītības pārvalde	Pirmsskolas izglītības iestāde Margrietņa	7.1.	D_7.1.8.	Aprīkojuma iegāde, Sīļķu iela 16a, Liepāja	13 Aprīkojumi (1 telefons, 12 galdīņi grupā)	13 Aprīkojumi (1 telefons, 12 galdīņi grupā)	37 Personas ( 32 izglītojamie (vecumposmā līdz 3 gadu vecumam), 5 darbinieki)	37 Personas ( 32 izglītojamie (vecumposmā līdz 3 gadu vecumam), 5 darbinieki)	1	Izpildīts	Nav	1 363 €	
Liepājas Izglītības pārvalde	Pirmsskolas izglītības iestāde Margrietņa	7.1.	D_7.1.8.	Telpu atjaunošana, Sīļķu iela 16a, Liepāja	1 Garderobe	1 Garderobe	30 Personas (3 darbinieki, 27 bērni)	30 Personas (3 darbinieki, 27 bērni)	Jauna (marts)	Izpildīts	Nav	123 €	
Liepājas Izglītības pārvalde	Pirmsskolas izglītības iestāde Mazūlītis	7.1.	D_7.1.17.	Izglītības darbinieku apmācības, Dunikas iela 17, Dunikas iela 9/11, Liepāja	1 Apmācību kurss	1 Apmācību kurss	41 Pedagogi	41 Pedagogi	1	Izpildīts	Nav	250 €	
Liepājas Izglītības pārvalde	Pirmsskolas izglītības iestāde Mazūlītis	7.1.	D_7.1.18.	Mācību līdzekļu iegāde programmas Mācību līdzekļu nodrošināšana pirmsskolas izglītības iestādēm, Liepāja ietvaros, Dunikas iela 17, Liepāja	293 Mācību līdzekļu komplekti	293 Mācību līdzekļu komplekti	293 Izglītojamie	293 Izglītojamie	Jauna (jūnijs)	Izpildīts	Nav	7 367 €	
Liepājas Izglītības pārvalde	Pirmsskolas izglītības iestāde Mazūlītis	7.1.	D_7.1.8.	Aprīkojuma (žalūzīju) iegāde, Dunikas iela 17, Liepāja	20 Regulējamie bērnu krēslīņi	20 Regulējamie bērnu krēslīņi	20 Izglītojamie	20 Izglītojamie	1	Izpildīts	Nav	800 €	
Liepājas Izglītības pārvalde	Pirmsskolas izglītības iestāde Mazūlītis	7.1.	D_7.1.8.	Atjaunotas telpas, Dunikas iela 17, Liepāja	2 Grupu telpas	2 Grupu telpas	54 Personas (6 darbinieki, 48 izglītojamie)	54 Personas (6 darbinieki, 48 izglītojamie)	Jauna (marts)	Izpildīts	Nav	500 €	
Liepājas Izglītības pārvalde	Pirmsskolas izglītības iestāde Mazūlītis	7.1.	D_7.1.8.	IKT aprīkojuma iegāde, Dunikas iela 17, Liepāja	9 IKT aprīkojumi (1 projektors, 3 planšetdatori, 1 monitors, 1 stacionārais dators, 1 portatīvais dators, 2 programmatūras)	9 IKT aprīkojumi (1 projektors, 3 planšetdatori, 1 monitors, 1 stacionārais dators, 1 portatīvais dators, 2 programmatūras)	275 Personas (231 izglītojamais, 41 pedagogs, 1 medicīnas māsa, 2 administrācijas darbinieki)	275 Personas (231 izglītojamais, 41 pedagogs, 1 medicīnas māsa, 2 administrācijas darbinieki)	1	Izpildīts	Nav	3 218 €	Piešķirtais finansējums mazāks par vēlamu summu un budžeta izpilde ir mazāka par piešķirto finansējumu, jo iepirkuma procedūras rezultātā tika izvēlēts lētākais piedāvājums, izveidojās līdzekļu ekonomija.
Liepājas Izglītības pārvalde	Pirmsskolas izglītības iestāde Mazūlītis	7.1.	D_7.1.8.	Mācību līdzekļu iegāde, Dunikas iela 17, Liepāja	50 Vientības (27 sporta inventāri, 23 attīstošas spēles)	50 Vientības (27 sporta inventāri, 23 attīstošas spēles)	326 Personas (291 izglītojamais, 35 darbinieki)	326 Personas (291 izglītojamais, 35 darbinieki)	Jauna (marts)	Izpildīts	Nav	1 419 €	
Liepājas Izglītības pārvalde	Pirmsskolas izglītības iestāde Mazūlītis	7.1.	D_7.1.8.	Teritorijas labiekārtošanas darbi, Dunikas iela 16, Liepāja	1 Labiekārtošanas darbi	1 Daļēji veikti labiekārtošanas darbi	291 Izglītojamais	291 Izglītojamais	Jauna (marts)	Daļēji izpildīts	Nav	74 094 €	Labiekārtošanas darbi veikti daļēji, laikpistākļu dēļ apturēti, darbības izpilde turpinās 2024.gadā, iekļauts 2024.gada Attīstības budžeta pieprasījumā.
Liepājas Izglītības pārvalde	Pirmsskolas izglītības iestāde Pasaciņa	7.1.	D_7.1.18.	Mācību līdzekļu iegāde programmas Mācību līdzekļu nodrošināšana pirmsskolas izglītības iestādēm, Liepāja ietvaros, Klaiņpēdas ielā 65/67, Liepāja	228 Mācību līdzekļu komplekti	228 Mācību līdzekļu komplekti	228 Izglītojamie	228 Izglītojamie	Jauna (jūnijs)	Izpildīts	Nav	5 550 €	Piešķirtais finansējums mazāks par vēlamu summu, jo, mācību līdzekļu komplekta cena, uz iegādes brīdi, samazinājies par sākotnēji plānoto.
Liepājas Izglītības pārvalde	Pirmsskolas izglītības iestāde Pasaciņa	7.1.	D_7.1.8.	Aprīkojuma iegāde, Klaiņpēdas iela 65/67, Liepāja	7 Vientības (2 skapji, 2 galdi, 2 datorkrēslī, 1 paaugstināts bērnu krēslis)	7 Vientības (2 skapji, 2 galdi, 2 datorkrēslī, 1 paaugstināts bērnu krēslis)	51 Personas (1 pedagogs, 50 izglītojamie)	51 Personas (1 pedagogs, 50 izglītojamie)	Jauna (marts)	Izpildīts	Nav	3 179 €	
Liepājas Izglītības pārvalde	Pirmsskolas izglītības iestāde Pasaciņa	7.1.	D_7.1.8.	IKT aprīkojuma iegāde, Klaiņpēdas iela 65/67, Liepāja	20 IKT aprīkojumi (8 portatīvie datori, 1 stacionārais dators, 1 monitors, 1 interaktīvā tāfele, 9 programmatūras)	20 IKT aprīkojumi (8 portatīvie datori, 1 stacionārais dators, 1 monitors, 1 interaktīvā tāfele, 9 programmatūras)	253 Personas (220 izglītojamie, 30 pedagogi, 1 vadītājs, 1 vietnieks, 1 lietvedis)	253 Personas (220 izglītojamie, 30 pedagogi, 1 vadītājs, 1 vietnieks, 1 lietvedis)	1	Izpildīts	Nav	11 616 €	Budžeta izpilde ir mazāka par piešķirto finansējumu, jo iepirkuma procedūras rezultātā tika izvēlēts lētākais piedāvājums, izveidojās līdzekļu ekonomija.



Liepājas Izglītības pārvalde	Pirmsskolas Izglītības iestāde Pieneiņe	7.1.	D_7.1.18.	Mācību līdzekļu iegāde programmas Mācību līdzekļu nodrošināšana pirmsskolas izglītības iestādēm, Liepāja ietvaros, Pulkveža Briēža ielā 10a, Liepāja	154 Mācību līdzekļu komplekti	154 Mācību līdzekļu komplekti	154 Izglītojamie	154 Izglītojamie	Jauna (jūnijs)	Izpildīts	Nav	3 849 €	
Liepājas Izglītības pārvalde	Pirmsskolas Izglītības iestāde Pieneiņe	7.1.	D_7.1.8.	Aprīkojuma iegāde, Pulkveža Briēža iela 10a, Liepāja	17 Vienības (15 evakuācijas apgaismojuma lampas, 1 skapis, 1 pārvietojama tāfele)	17 Vienības (15 evakuācijas apgaismojuma lampas, 1 skapis, 1 pārvietojama tāfele)	193 Personas (40 darbinieki, 153 izglītojamie)	193 Personas (40 darbinieki, 153 izglītojamie)	Jauna (marts)	Izpildīts	Nav	1 990 €	
Liepājas Izglītības pārvalde	Pirmsskolas Izglītības iestāde Pieneiņe	7.1.	D_7.1.8.	IKT aprīkojuma iegāde, Pulkveža Briēža iela 10a, Liepāja	6 IKT aprīkojumi (1 stacionārais dators, 2 portatīvie datori, 3 programmatūras)	6 IKT aprīkojumi (1 stacionārais dators, 2 portatīvie datori, 3 programmatūras)	111 Personas (106 izglītojamie, 5 darbinieki)	111 Personas (106 izglītojamie, 5 darbinieki)	1	Izpildīts	Nav	6 021 €	Cenu aptaujas rezultātā summa palielinājusies, kā rezultātā budžeta izpilde un plāns ir lielāks kā vēlamā summa. Trūkstošais finansējums novirzīts no citām izglītības iestādēm, kurām iepirkuma rezultātos ir radusies ekonomija.
Liepājas Izglītības pārvalde	Pirmsskolas Izglītības iestāde Prātnieks	4.2.	D_4.2.18.	Dokumentācijas izstrāde jumta apsekošanai un atzinuma saņemšanai, Koku iela 10, Liepāja	1 Atzinums	1 Atzinums	262 Personas (214 izglītojamie, 48 darbinieki)	262 Personas (214 izglītojamie, 48 darbinieki)	Dzēsta (decembris)			366 €	Tika iesniegta informācija, ka pozīcijā izdevumu nebūs, tāpēc tikai veikti budžeta grozījumi, dzēšot ierakstu no attīstības budžeta pieprasījuma. Tomēr 20.12.2023. grāmatvedībā tika iesniegts rēķins par saņemto pakalpojumu, kas tika arī apmaksāts.
Liepājas Izglītības pārvalde	Pirmsskolas Izglītības iestāde Prātnieks	7.1.	D_7.1.17.	Izglītības darbinieku apmācības, Koku iela 10 Liepāja	1 Apmācību kurss	1 Apmācību kurss	254 Personas (25 pedagogi, 15 skolotāju palīgi, 214 vecāki)	254 Personas (25 pedagogi, 15 skolotāju palīgi, 214 vecāki)	1	Izpildīts	Nav	60 €	Budžeta izpilde mazāka par plānu, jo plānotie maksas pakalpojumu ieņēmumi nav saņemti, samazināts plānoto nodarbinību skaits kursa apguvei, līdz ar to arī samazināta maksa par kursiem.
Liepājas Izglītības pārvalde	Pirmsskolas Izglītības iestāde Prātnieks	7.1.	D_7.1.18.	Mācību līdzekļu iegāde programmas Mācību līdzekļu nodrošināšana pirmsskolas izglītības iestādēm, Liepāja ietvaros, Koku ielā 10, Liepāja	208 Mācību līdzekļu komplekti	208 Mācību līdzekļu komplekti	208 Izglītojamie	208 Izglītojamie	Jauna (jūnijs)	Izpildīts	Nav	5 226 €	
Liepājas Izglītības pārvalde	Pirmsskolas Izglītības iestāde Prātnieks	7.1.	D_7.1.8.	Gumijas seguma iekļāšana, Koku iela 10, Liepāja	1 Segums	1 Segums	204 Izglītojamie	204 Izglītojamie	Jauna (marts)	Izpildīts	Nav	1 045 €	
Liepājas Izglītības pārvalde	Pirmsskolas Izglītības iestāde Prātnieks	7.1.	D_7.1.8.	Jumta pārbūve, Koku iela 10, Liepāja	3 Atjaunoti jumti (A korpusa jumts, B korpusa jumts, savienošā gaitena jumts)	3 Atjaunoti jumti (A korpusa jumts, B korpusa jumts, savienošā gaitena jumts)	262 Personas (214 izglītojamie, 48 darbinieki)	262 Personas (214 izglītojamie, 48 darbinieki)	Jauna (marts)	Izpildīts	Nav	157 802 €	
Liepājas Izglītības pārvalde	Pirmsskolas Izglītības iestāde Prātnieks	7.1.	D_7.1.8.	Jumta pārbūve, Koku iela 10, Liepāja					Dzēsta (jūnijs)				Izdevumi novirzīti uz pasākuma kodiem 219104701 un 219104702.
Liepājas Izglītības pārvalde	Pirmsskolas Izglītības iestāde Pūcīte	7.1.	D_7.1.17.	Izglītības darbinieku apmācības, Bāriņu iela 32a, Liepāja	1 Apmācību kurss	1 Apmācību kurss	139 Personas (14 pedagogi, 1 metodķīis, 1 iestādes vadītājs, 123 izglītojamie)	139 Personas (14 pedagogi, 1 metodķīis, 1 iestādes vadītājs, 123 izglītojamie)	1	Izpildīts	Nav	225 €	
Liepājas Izglītības pārvalde	Pirmsskolas Izglītības iestāde Pūcīte	7.1.	D_7.1.18.	Mācību līdzekļu iegāde programmas Mācību līdzekļu nodrošināšana pirmsskolas izglītības iestādēm, Liepāja ietvaros, Bāriņu ielā 32a, Liepāja	125 Mācību līdzekļu komplekti	125 Mācību līdzekļu komplekti	125 Izglītojamie	125 Izglītojamie	Jauna (jūnijs)	Izpildīts	Nav	3 110 €	
Liepājas Izglītības pārvalde	Pirmsskolas Izglītības iestāde Pūcīte	7.1.	D_7.1.8.	Aprīkojuma iegāde, Bāriņu iela 32 a, Liepāja	10 Vienības (5 galdi, 5 soli)	10 Vienības (5 galdi, 5 soli)	141 Persona (20 darbinieki, 121 izglītojamais)	141 Persona (20 darbinieki, 121 izglītojamais)	Jauna (marts)	Izpildīts	Nav	1 322 €	
Liepājas Izglītības pārvalde	Pirmsskolas Izglītības iestāde Rūķītis	7.1.	D_7.1.17.	Izglītības darbinieku apmācības, Apšu iela 6, Liepāja	1 Apmācību kurss	1 Apmācību kurss	22 Pedagogi	22 Pedagogi	1	Izpildīts	Nav	292 €	Budžeta izpilde ir mazāka par piešķirto finansējumu, jo tika samazināta maksa par kursiem.
Liepājas Izglītības pārvalde	Pirmsskolas Izglītības iestāde Rūķītis	7.1.	D_7.1.18.	Mācību līdzekļu iegāde programmas Mācību līdzekļu nodrošināšana pirmsskolas izglītības iestādēm, Liepāja ietvaros, Apšu ielā 6, Liepāja	125 Mācību līdzekļu komplekti	125 Mācību līdzekļu komplekti	125 Izglītojamie	125 Izglītojamie	Jauna (jūnijs)	Izpildīts	Nav	3 110 €	
Liepājas Izglītības pārvalde	Pirmsskolas Izglītības iestāde Rūķītis	7.1.	D_7.1.8.	Aprīkojuma iegāde, Apšu iela 6, Liepāja	7 Bērnu gultu komplekti	7 Bērnu gultu komplekti	20 Izglītojamie	20 Izglītojamie	1	Izpildīts	Nav	1 318 €	
Liepājas Izglītības pārvalde	Pirmsskolas Izglītības iestāde Rūķītis	7.1.	D_7.1.8.	Elektroinstalācijas atjaunošana, Apšu iela 6, Liepāja	1 Elektroinstalācijas sistēma 1.stāvā	1 Elektroinstalācijas sistēma 1.stāvā	122 Izglītojamie	122 Izglītojamie	Jauna (marts)	Izpildīts	Nav	20 318 €	
Liepājas Izglītības pārvalde	Pirmsskolas Izglītības iestāde Rūķītis	7.1.	D_7.1.8.	IKT aprīkojuma iegāde, Apšu iela 6, Liepāja	9 IKT aprīkojumi (4 portatīvie datori, 4 programmatūras, 1 interaktīvais ekrāns)	9 IKT aprīkojumi (4 portatīvie datori, 4 programmatūras, 1 interaktīvais ekrāns)	140 Personas (123 izglītojamie, 12 pedagogi, 1 metodķīis, 1 salmniecības daļas vadītāja, 1 logopēds, 1 mūzikas pedagogs, 1 vadītājs)	140 Personas (123 izglītojamie, 12 pedagogi, 1 metodķīis, 1 salmniecības daļas vadītāja, 1 logopēds, 1 mūzikas pedagogs, 1 vadītājs)	1	Izpildīts	Nav	7 224 €	
Liepājas Izglītības pārvalde	Pirmsskolas Izglītības iestāde Sauleszaķis	7.1.	D_7.1.17.	Izglītības darbinieku apmācības, O. Kalpaka iela 58, Liepāja	1 Apmācību kurss	1 Apmācību kurss	20 Darbinieki	20 Darbinieki	1	Izpildīts	Nav	300 €	
Liepājas Izglītības pārvalde	Pirmsskolas Izglītības iestāde Sauleszaķis	7.1.	D_7.1.18.	Mācību līdzekļu iegāde programmas Mācību līdzekļu nodrošināšana pirmsskolas izglītības iestādēm, Liepāja ietvaros, O.Kalpaka ielā 58, Liepāja	123 Mācību līdzekļu komplekti	123 Mācību līdzekļu komplekti	123 Izglītojamie	123 Izglītojamie	Jauna (jūnijs)	Izpildīts	Nav	3 030 €	Piešķirtais finansējums mazāks par vēlamu summu, jo, mācību līdzekļu komplekta cena, uz iegādes brīdi, samazinājusies par sākotnēji plānoto.
Liepājas Izglītības pārvalde	Pirmsskolas Izglītības iestāde Sauleszaķis	7.1.	D_7.1.8.	Aprīkojuma iegāde, O. Kalpaka iela 58, Liepāja	2 Aprīkojumi (1 sensors gaisa kvalitātes mērīšanai, 1 bezvadu mikrofons)	2 Aprīkojumi (1 sensors gaisa kvalitātes mērīšanai, 1 bezvadu mikrofons)	135 Personas (120 izglītojamie, 15 pedagogi)	135 Personas (120 izglītojamie, 15 pedagogi)	1	Izpildīts	Nav	783 €	Budžeta izpilde ir mazāka par piešķirto finansējumu, jo uz iegādes brīdi samazinājusies cena par sākotnēji plānoto.
Liepājas Izglītības pārvalde	Pirmsskolas Izglītības iestāde Sauleszaķis	7.1.	D_7.1.8.	IKT aprīkojuma iegāde, O. Kalpaka iela 58, Liepāja	9 IKT aprīkojumi (3 Photon robota komplekti, 3 atslēgspraudņi, 3 Photon roboti)	9 IKT aprīkojumi (3 Photon robota komplekti, 3 atslēgspraudņi, 3 Photon roboti)	135 Personas (120 izglītojamie, 15 pedagogi)	135 Personas (120 izglītojamie, 15 pedagogi)	1	Izpildīts	Nav	3 767 €	Piešķirtais finansējums mazāks par vēlamu summu, jo iepirkuma procedūras rezultātā tika izvēlēts lētākais piedāvājums.
Liepājas Izglītības pārvalde	Pirmsskolas Izglītības iestāde Sauleszaķis	7.1.	D_7.1.8.	Nojumes grīdas atjaunošana, Oskara Kalpaka iela 58, Liepāja	1 Nojumes grīda	1 Nojumes grīda	30 Personas (3 darbinieki, 27 izglītojamie)	30 Personas (3 darbinieki, 27 izglītojamie)	Jauna (marts)	Izpildīts	Nav	1 300 €	
Liepājas Izglītības pārvalde	Pirmsskolas Izglītības iestāde Saulīte	7.1.	D_7.1.17.	Izglītības darbinieku apmācība, Ganību iela 122/128, Liepāja	3 Apmācību kursi	3 Apmācību kursi	186 Personas ( 140 izglītojamie, 46 pedagogi)	186 Personas ( 140 izglītojamie, 46 pedagogi)	Jauna (marts)	Izpildīts	Nav	1 446 €	Budžeta plāns lielāks par budžeta izpildi, jo tika samazināta maksa par kursiem.
Liepājas Izglītības pārvalde	Pirmsskolas Izglītības iestāde Saulīte	7.1.	D_7.1.18.	Mācību līdzekļu iegāde programmas Mācību līdzekļu nodrošināšana pirmsskolas izglītības iestādēm, Liepāja ietvaros, Ganību ielā 122/128, Liepāja	368 Mācību līdzekļu komplekti	368 Mācību līdzekļu komplekti	368 Izglītojamie	368 Izglītojamie	Jauna (jūnijs)	Izpildīts	Nav	9 303 €	
Liepājas Izglītības pārvalde	Pirmsskolas Izglītības iestāde Saulīte	7.1.	D_7.1.8.	Aprīkojuma iegāde, Ganību iela 122/128, Liepāja	3 Vienības (1 logu mazgājama robots, 1 datorkrēsls, 1 recirkulātors)	3 Vienības (1 logu mazgājama robots, 1 datorkrēsls, 1 recirkulātors)	449 Personas (369 izglītojamie, 80 darbinieki)	449 Personas (369 izglītojamie, 80 darbinieki)	1	Izpildīts	Nav	938 €	
Liepājas Izglītības pārvalde	Pirmsskolas Izglītības iestāde Saulīte	7.1.	D_7.1.8.	IKT aprīkojuma iegāde, Ganību iela 122/128, Liepāja	9 IKT aprīkojumi (5 portatīvie datori, 4 programmatūras)	9 IKT aprīkojumi (5 portatīvie datori, 4 programmatūras)	110 Izglītojamie	110 Izglītojamie	1	Izpildīts	Nav	4 337 €	Budžeta izpilde ir mazāka par piešķirto finansējumu, jo iepirkuma procedūras rezultātā tika izvēlēts lētākais piedāvājums, izveidojās līdzekļu ekonomija.
Liepājas Izglītības pārvalde	Pirmsskolas Izglītības iestāde Saulīte	7.1.	D_7.1.8.	Žoga atjaunošana, Ganību iela 122/128, Liepāja	1 Žogs (30 m)	1 Žogs (30 m)	412 Personas (60 darbinieki, 352 izglītojamie)	412 Personas (60 darbinieki, 352 izglītojamie)	Jauna (marts)	Izpildīts	Nav	3 408 €	
Liepājas Izglītības pārvalde	Pirmsskolas Izglītības iestāde Sprīdītis	7.1.	D_7.1.17.	Izglītības darbinieku apmācība, Dārza iela 42, Liepāja					Dzēsta (decembris)				Pozīcija tiek dzēsta, jo netika piešķirts finansējums. Darbība iekļauta 2024.gada attīstības budžeta pieprasījumā.

Liepājas Izglītības pārvalde	Pirmskolas Izglītības iestāde Sprīdītis	7.1.	D_7.1.18.	Mācību līdzekļu iegāde programmas Mācību līdzekļu nodrošināšana pirmsskolas izglītības iestādēm, Liepāja ietvaros, Dārza ielā 42, Liepāja	124 Mācību līdzekļu komplekti	124 Mācību līdzekļu komplekti	124 Izglītojamie	124 Izglītojamie	Jauna (jūnijs)	Izpildīts	Nav	3 085 €		
Liepājas Izglītības pārvalde	Pirmskolas Izglītības iestāde Sprīdītis	7.1.	D_7.1.8.	Aprīkojuma iegāde, Dārza iela 42, Liepāja	6 Mēbeļu vienības (6 virtuves skapīši)	6 Mēbeļu vienības (6 virtuves skapīši)	63 Personas (24 Izglītojamie, 2 skolotāji, 1 skolotāja palīgs, 48 vecāki)	63 Personas (24 Izglītojamie, 2 skolotāji, 1 skolotāja palīgs, 48 vecāki)	1	Izpildīts	Nav	1 295 €		
Liepājas Izglītības pārvalde	Pirmskolas Izglītības iestāde Sprīdītis	7.1.	D_7.1.8.	IKT aprīkojuma iegāde, Dārza iela 42, Liepāja	4 IKT aprīkojumi (2 portatīvie datori, 2 programmatūras)	4 IKT aprīkojumi (2 portatīvie datori, 2 programmatūras)	2 Darbinieki (1 mūzikas skolotājs, 1 medmāsa)	2 Darbinieki (1 mūzikas skolotājs, 1 medmāsa)	1	Izpildīts	Nav	1 609 €		
Liepājas Izglītības pārvalde	Pirmskolas Izglītības iestāde Sprīdītis	7.1.	D_7.1.8.	Sanitāro mezglu un trauku mazgātavu atjaunošana, Dārza iela 42, Liepāja	10 Atjaunotas telpas (4 sanitārie mezglī un 6 mazgātuves)	10 Atjaunotas telpas (4 sanitārie mezglī un 6 trauku mazgātuves)	150 Personas (120 Izglītojamie, 30 darbinieki)	150 Personas (120 Izglītojamie, 30 darbinieki)	Jauna (marts)	Izpildīts	Nav	115 781 €		
Liepājas Izglītības pārvalde	Pirmskolas Izglītības iestāde Sprīdītis	7.1.	D_7.1.8.	Tehniskā projekta izstrāde žoga atjaunošanai, Dārza iela 42, Liepāja					Dzēsta (decembris)				Pozīcija tiek dzēsta, jo netika piešķirts finansējums.	
Liepājas Izglītības pārvalde	Pirmskolas Izglītības iestāde Sprīdītis	7.1.	D_7.1.8.	Telpas atjaunošana, Dārza iela 42, Liepāja	1 Atjaunota telpa	1 Atjaunota telpa	28 Personas (25 Izglītojamie, 3 darbinieki)	28 Personas (25 Izglītojamie, 3 darbinieki)	1	Izpildīts	Nav	988 €		
Liepājas Izglītības pārvalde	Pirmskolas Izglītības iestāde Stārķis	7.1.	D_7.1.18.	Mācību līdzekļu iegāde programmas Mācību līdzekļu nodrošināšana pirmsskolas izglītības iestādēm, Liepāja ietvaros, Stārķu iela 30 Liepāja	245 Mācību līdzekļu komplekti	245 Mācību līdzekļu komplekti	245 Izglītojamie	245 Izglītojamie	Jauna (jūnijs)	Izpildīts	Nav	6 087 €	Piešķirtais finansējums mazāks par vēlamu summu, jo, mācību līdzekļu komplekta cena, uz iegādes brīdi, samazinājies par sākotnēji plānoto.	
Liepājas Izglītības pārvalde	Pirmskolas Izglītības iestāde Stārķis	7.1.	D_7.1.8.	IKT aprīkojuma iegāde, Stārķu iela 30, Liepāja	9 IKT aprīkojumi (6 planšetdatori, 1 portatīvais dators, 1 programmatūra, 1 interaktīvā tāfele)	9 IKT aprīkojumi (6 planšetdatori, 1 portatīvais dators, 1 programmatūra, 1 interaktīvā tāfele)	112 Personas (100 Izglītojamie, 12 pedagogi)	112 Personas (100 Izglītojamie, 12 pedagogi)	1	Izpildīts	Nav	8 086 €	Piešķirtais finansējums mazāks par vēlamu summu un budžeta izpilde ir mazāka par piešķirto finansējumu, jo iepirkuma procedūras rezultātā tika izvēlēts lētākais piedāvājums, izveidojās līdzekļu ekonomija.	
Liepājas Izglītības pārvalde	Pirmskolas Izglītības iestāde Stārķis	7.1.	D_7.1.8.	Verandas jumta remonts, Stārķu iela 30, Liepāja	2 Verandas	2 Verandas	56 Personas (6 darbinieki, 48 Izglītojamie)	56 Personas (6 darbinieki, 48 Izglītojamie)	Jauna (marts)	Izpildīts		5 363 €		
Liepājas Izglītības pārvalde	Pirmskolas Izglītības iestāde Žiluks	4.2.	D_4.2.18.	Projekta izstrāde teritorijas labiekārtošanai un vides pieejamības nodrošināšanai, Grīzupes iela 29, Liepāja	1 Tehniskais projekts	1 Tehniskais projekts	237 Personas (181 Izglītojamais, 56 pedagogi)	237 Personas (181 Izglītojamais, 56 pedagogi)	Jauna (marts)	Izpildīts	Nav	24 382 €	Piešķirtais finansējums lielāks par vēlamu summu, jo iepirkuma procedūras rezultātā tika izvēlēts lētākais piedāvājums, kas ir ar lielākiem izdevumiem, nekā sākotnēji tika plānots.	
Liepājas Izglītības pārvalde	Pirmskolas Izglītības iestāde Žiluks	7.1.	D_7.1.18.	Mācību līdzekļu iegāde programmas Mācību līdzekļu nodrošināšana pirmsskolas izglītības iestādēm, Liepāja ietvaros, Grīzupes iela 29, Liepāja	203 Mācību līdzekļu komplekti	203 Mācību līdzekļu komplekti	203 Izglītojamie	203 Izglītojamie	Jauna (jūnijs)	Izpildīts	Nav	5 062 €	Piešķirtais finansējums mazāks par vēlamu summu, jo, mācību līdzekļu komplekta cena, uz iegādes brīdi, samazinājies par sākotnēji plānoto.	
Liepājas Izglītības pārvalde	Pirmskolas Izglītības iestāde Žiluks	7.1.	D_7.1.8.	Aprīkojuma iegāde, Grīzupes iela 42, Liepāja	1 Aprīkojums (1 zāles plaujmašīna)	1 Aprīkojums (1 zāles plaujmašīna)	250 Persona (54 darbinieki, 196 audzēkņi)	250 Persona (54 darbinieki, 196 audzēkņi)	1	Izpildīts	Nav	360 €	Budžeta izpilde ir mazāka par piešķirto finansējumu, jo uz iegādes brīdi samazinājies cena par sākotnēji plānoto.	
Liepājas Izglītības pārvalde	Pirmskolas Izglītības iestāde Žiluks	7.1.	D_7.1.8.	IKT aprīkojuma iegāde, Grīzupes iela 29, Liepāja	4 IKT aprīkojumi (2 datori, 2 programmatūras)	4 IKT aprīkojumi (2 datori, 2 programmatūras)	201 Persona (2 muzikālie pedagogi, 2 logopēdi, 1 latviešu valodas skolotājs, 196 audzēkņi)	201 Persona (2 muzikālie pedagogi, 2 logopēdi, 1 latviešu valodas skolotājs, 196 audzēkņi)	1	Izpildīts	Nav	1 609 €	Piešķirtais finansējums mazāks par vēlamu summu un budžeta izpilde ir mazāka par piešķirto finansējumu, jo iepirkuma procedūras rezultātā tika izvēlēts lētākais piedāvājums, izveidojās līdzekļu ekonomija.	
Liepājas Izglītības pārvalde	Pirmskolas Izglītības iestāde Žiluks	7.1.	D_7.1.8.	Zāles grīdas atjaunošana, Grīzupes iela 29, Liepāja	1 Atjaunota grīda	1 Atjaunota grīda	211 Personas (181 Izglītojamais, 30 darbinieki)	211 Personas (181 Izglītojamais, 30 darbinieki)	Jauna (marts)	Izpildīts	Nav	2 719 €		
Liepājas Izglītības pārvalde	Privātā pirmsskolas Izglītības iestāde Pikucis	7.1.	D_7.1.16.	Alternatīvo atbalsta pasākumi ģimenēm: pašvaldības līdzfinansējums privātajām pirmsskolas izglītības iestādēm, Salmu iela 27/31, Liepāja	75 Līdzfinansējuma līgumi	75 Līdzfinansējuma līgumi	75 Izglītojamie	75 Izglītojamie	1	Izpildīts	Nav	108 466 €		
Liepājas Izglītības pārvalde	Privātsākumskola Varavīksne	7.1.	D_7.1.16.	Alternatīva atbalsta pasākumi ģimenēm: pašvaldības līdzfinansējums privātajai pirmsskolas izglītības iestādei, Republikas iela 23, Liepāja	46 Līdzfinansējuma līgumi	46 Līdzfinansējuma līgumi	46 Izglītojamie	46 Izglītojamie	1	Izpildīts	Nav	96 536 €	Izglītojamo neapmeklētības dēļ, budžeta izpilde mazāka par saņemto finansējumu.	
Liepājas Izglītības pārvalde	Privātsākumskola Varavīksne	7.1.	D_7.1.16.	Alternatīva atbalsta pasākumi ģimenēm: pašvaldības līdzfinansējums privātajai skolai, Republikas iela 23, Liepāja	40 Līdzfinansējuma līgumi	40 Līdzfinansējuma līgumi	40 Izglītojamie	40 Izglītojamie	1	Izpildīts	Nav	4 377 €		
Liepājas Izglītības pārvalde	Tehniskā nodaļa	7.1.	VPr_29	Projekts. Pirmsskolu izglītības iestāžu piegulošo teritoriju labiekārtošana, t.sk., apgaismojuma pārbūve, ierīkošana					Dzēsta (marts)				Atbilstoši apstiprinātajai Liepājas valsts pilsētas pirmsskolas izglītības iestāžu attīstības programmai 2022.-2027.gadam, paredzēts Laukumu labiekārtošana vides pieejamības nodrošināšanai PII Mazūlītis, tehniskā projekta izstrādāšana rotājumu labiekārtošanai Kristīgai PII un PII Žiluks. Struktūrvienības un kodu maiņa.	
Liepājas Izglītības pārvalde	Zinātnes un Izglītības inovāciju centrs	7.1.	D_7.1.9.	Pirmskolas un vispārējās izglītības iestāžu pedagogu profesionālās kompetences pilnveides programmas apguves nodrošinājums, Autoru iela 4/6, Zirgu sala 2, Liepāja	2 Profesionālās pilnveides programmas	2 Profesionālās pilnveides programmas	68 Pedagogi	68 Pedagogi	1	Izpildīts	Nav	2 247 €	Budžeta izpilde mazāka kā budžeta plāns, jo samaksa par saņemtajiem pakalpojumiem atšķīrās no sākotnēji plānotā.	
Liepājas Izglītības pārvalde	Zinātnes un Izglītības inovāciju centrs	7.1.	D_7.1.9.	Transporta pakalpojumu nodrošinājums pašvaldības dibināto izglītības iestāžu nokļūšanai Zinātnes un Izglītības inovāciju centra darbības vietās Izglītības tehnoloģiju, digitālās radošas un dabas virzienu bagātināta mācību procesa īstenošanas nolūkos	664 Transporta pakalpojumi	664 Transporta pakalpojumi	9698 Personas (1577 Izglītojamie vecumgrupā no 5 līdz 7 gadiem, 8087 vispārīzglītojošo iestāžu vecumgrupa, 22 pirmsskolas pedagogi-vēstneši, 12 vispārīzglītojošo skolu pedagogi-vēstneši)	9698 Personas (1577 Izglītojamie vecumgrupā no 5 līdz 7 gadiem, 8087 vispārīzglītojošo iestāžu vecumgrupa, 22 pirmsskolas pedagogi-vēstneši, 12 vispārīzglītojošo skolu pedagogi-vēstneši)	1	Izpildīts	Nav	44 301 €	Budžeta izpilde mazāka kā budžeta plāns, jo samaksa par saņemtajiem pakalpojumiem atšķīrās no sākotnēji plānotā.	
Liepājas Izglītības pārvalde	Zinātnes un Izglītības inovāciju centrs	7.2.	VPr_34	Projekts. Zinātnes centra izveidošana bērniem un jauniešiem	2 Aktivitātes (1 ekspozīcija Dabas mājā, 1 Tehnoloģiju koprades telpa)	2 Aktivitātes (1 ekspozīcija Dabas mājā, 1 Tehnoloģiju koprades telpa)	10000 Latvijas un Liepājas Izglītojamie	10000 Latvijas un Liepājas Izglītojamie	A	1	Izpildīts	Ir	251 041 €	Budžeta izpilde mazāka kā plāns, jo projekta īstenošana turpinās 2024.gadā, iekļauts 2024.gada Attīstības budžeta pieprasījumā.
Liepājas Izglītības pārvalde	Zinātnes un Izglītības inovāciju centrs	7.4.	JPr_80	Projekts. Makerspace attīstība, FAB LAB Academy programmas ieviešana	1 Laboratorijas izveide	1 Laboratorijas izveide	9698 Personas (1577 Izglītojamie vecumgrupā no 5 līdz 7 gadiem, 8087 vispārīzglītojošo iestāžu vecumgrupa, 22 pirmsskolas pedagogi-vēstneši, 12 vispārīzglītojošo skolu pedagogi-vēstneši)	9698 Personas (1577 Izglītojamie vecumgrupā no 5 līdz 7 gadiem, 8087 vispārīzglītojošo iestāžu vecumgrupa, 22 pirmsskolas pedagogi-vēstneši, 12 vispārīzglītojošo skolu pedagogi-vēstneši)	1	Izpildīts	Nav	13 908 €		
Liepājas Kapsētu pārvalde	Liepājas Kapsētu pārvalde	1.6.	D_1.6.12.	Ēkas fasādes vienkāršotās atjaunošanas projekta izstrāde un ēkas fasādes remonts Centrālās kapsētas biroja ēkai Klaiņpēdas ielā 83					Dzēsta (decembris)				Netika piešķirts finansējums.	
Liepājas Kapsētu pārvalde	Liepājas Kapsētu pārvalde	1.6.	D_1.6.12.	Kapsētas iekšējā ceļa grants seguma atjaunošana Dienvidu kapsētā Klaiņpēdas ielā 150	1 Atjaunots grants ceļa segums 320 metru garumā	1 Atjaunots grants ceļa segums 320 metru garumā	5000 Kapsētas apmeklētāji	5000 Kapsētas apmeklētāji	1	Izpildīts	Nav	7 636 €		

Liepājas Kapsētu pārvalde	Liepājas Kapsētu pārvalde	1.6.	D_1.6.12.	Ūdensvada un kanalizācijas pievada izbūve Centrālās kapsētas biroja ēkai Klaipečas ielā 83						Dzēsta (decembris)					Netika piešķirts finansējums.
Liepājas Kapsētu pārvalde	Liepājas Kapsētu pārvalde	1.6.	JPr_33	Projekts. Vecās kapsētas teritorijas labiekārtošana, saglabājot kultūrvēsturisko mantojumu						Dzēsta (decembris)					Netika piešķirts finansējums.
Liepājas Kapsētu pārvalde	Liepājas Kapsētu pārvalde	1.6.	JPr_35	Projekts. Ziemeļu kapsētas infrastruktūras pilnveidošana pakalpojumu pieejamības nodrošināšanai	1 Atjaunota ēka	1 Atjaunota ēka	1200 5 Kapsētu pārvaldes darbinieki, 1195 apmeklētāji	1200 5 Kapsētu pārvaldes darbinieki, 1195 apmeklētāji		1	Izpildīts	Nav		39 260 €	
Liepājas Kapsētu pārvalde	Liepājas Kapsētu pārvalde	1.6.	VPPr_42	Projekts. Dienvidu kapsētas teritorijas attīstība	2 1 būvprojekts, 1 uzbūvēts žoga posms	1 Uzbūvēts žoga posms	3500 Dienvidu kapsētā esošo un no jauna izveidoto kapa vietu uzturētāji	3500 Dienvidu kapsētā esošo un no jauna izveidoto kapa vietu uzturētāji		1	Daļēji izpildīts	Nav		10 934 €	Būvprojekta izstrāde netika realizēta, jo pirms projekta izstrādes uzsākšanas bija nepieciešams veikt teritorijas topogrāfisko uzmērīšanu un ģeotehnisko izpēti. Projekts tiks turpināts 2024.gadā.
Liepājas Kapsētu pārvalde	Liepājas Kapsētu pārvalde	4.2.	D_4.2.14.	Automašīnas iegāde	1 Automašīna	1 Automašīna	10 Kapsētu pārvaldes tehnicie darbinieki	10 Kapsētu pārvaldes tehnicie darbinieki		1	Izpildīts	Nav		27 000 €	
Liepājas Kapsētu pārvalde	Liepājas Kapsētu pārvalde	4.2.	D_4.2.14.	Bioloģiskās tualetes iegāde Dienvidu kapsētai Klaipečas ielā 150	1 Bioloģiskā tualete	1 Bioloģiskā tualete	2500 Kapsētas apmeklētāji	2500 Kapsētas apmeklētāji		1	Izpildīts	Nav		800 €	
Liepājas Kapsētu pārvalde	Liepājas Kapsētu pārvalde	4.2.	D_4.2.3.	Darbinieku apmācība	7 Apmācību kursi	11 Apmācību kursi	10 Kapsētu pārvaldes darbinieki	4 Kapsētu pārvaldes darbinieki		1	Izpildīts	Nav		944 €	Rādītāja izpilde atšķiras no plānotās izpildes, jo 2023.gada apmācības kursi un semināri bija nepieciešami 4 darbiniekiem.
Liepājas Komunālā pārvalde	Glābšanas dienests	1.5.	JPr_21	Projekts. Pludmales, tirdzniecības kanāla, ezermalas u.c. iekšzemes ūdenstilpņu glābēju aprīkojuma modernizācija	1 Glābšanas tornis (liedaga zonā pretim Glābšanas stacijai Jūrmalas parkā)	1 Glābšanas tornis (liedaga zonā pretim Glābšanas stacijai Jūrmalas parkā)	4 Reizes (plānotais nelaimes gadījumu skaits samazinājums - 8 gadījumi)	4 Reizes (plānotais nelaimes gadījumu skaits samazinājums - 8 gadījumi)	A	1	Izpildīts	Nav		2 936 €	Projekts realizēts pilnībā. Iepirkumu procedūras rezultātā būtiski samazinājās torna uztādīšanas izmaksas, kā rezultātā izveidojās finansējuma ekonomija, jo lielākā daļa izdevumu tika segta no ES fondu līdzekļiem.
Liepājas Komunālā pārvalde	Glābšanas dienests	1.5.	SD_1.5.15.	Vienas papildus glābšanas dienesta štata vietas izveidošana						Dzēsta (decembris)					Pozīcija dzēsta, jo netika piešķirts finansējums.
Liepājas Komunālā pārvalde	Glābšanas dienests	4.2.	VPPr_310	Projekts. Palielināt cilvēku drošību Baltijas jūrā, izmantojot pārrobežu sadarbību Rietumu Lietuvā un Kurzemē	1 Drošības pasākumu komplekss	1 Drošības pasākumu komplekss	1 Nodrošināta drošība visiem Zilā karoga zonas pludmales apmeklētājiem	1 Nodrošināta drošība visiem Zilā karoga zonas pludmales apmeklētājiem		1	Izpildīts	Ir		63 530 €	Neliels finanšu ietaupījums iepirkumu procedūru rezultātā.
Liepājas Komunālā pārvalde	Liepājas Komunālā pārvalde	1.1.	D_1.1.6.	Kanalizācijas ārējo inženiertīklu izbūve, pārbūve un atjaunošana Liepājas pilsētā	1 gab. (lietus ūdens kanalizācijas kolektora posms)	1 gab. (lietus ūdens kanalizācijas kolektora posms)	180 m (lietus ūdens kanalizācijas kolektora pārbūve Kūrmājas prospektā posmā no Ceitnieku ielas līdz Graudu ielai)	120 m (lietus ūdens kanalizācijas kolektora pārbūve Kūrmājas prospektā, posmā no Ceitnieku ielas līdz Graudu ielai)		1	Daļēji izpildīts	Nav		63 472 €	Atlikušais kolektora posms tiks uzbūvēts 2024.gadā, iestājoties piemērotiem laika apstākļiem. Neapgūtais finansējums tiek pārcelts no 2023.gada budžeta uz 2024.gada budžetu.
Liepājas Komunālā pārvalde	Liepājas Komunālā pārvalde	1.2.	JPr_8	Projekts. Pretplūdu pasākumi vides kvalitātes un drošības nodrošināšanai Liepājā	2 gab. AHS (automātisko hidroloģisko staciju) uzstādīšana	2 gab. AHS (automātisko hidroloģisko staciju) uzstādīšana	1 Uzlabota Liepājas pilsētas drošība plūdu gadījumā	1 Uzlabota Liepājas pilsētas drošība plūdu gadījumā		Jauna (marts)	Izpildīts	Ir		33 200 €	Projekts ir noslēdzies. Atlikušais finansējums tiks atmaksāts pilsētas budžetā.
Liepājas Komunālā pārvalde	Liepājas Komunālā pārvalde	1.6.	D_1.6.9.	Bērnu laukuma pārbūve Dunikas ielas parkā, t.sk. videonovērošana sistēmas uzstādīšana	1 gab. (atjaunots bērnu rotaļu laukums ar izbūvētu videonovērošanas sistēmu)	1 gab. (atjaunots bērnu rotaļu laukums ar izbūvētu videonovērošanas sistēmu)	560 m2 labiekārtota pašvaldības īpašumā esoša teritorija	560 m2 labiekārtota pašvaldības īpašumā esoša teritorija		1	Izpildīts	6.7.	Nav	33 347 €	Vainodes ielas bērnu rotaļu laukumā darbi ir pabeigti. 2024.gadā tika veikts galīgais norēķins no finansējuma, kas pārcelts no 2023.gada.Par bērnu rotaļu laukuma izbūvi (atjaunošanu) Dunikas ielas parkā, divas iepirkumu procedūras beidzās bez rezultāta. Pēc trešās iepirkumu procedūras veikšanas, līgumu ar uzņēmēju bija iespējams noslēgt tikai decembra mēnesī. Līdz ar to, veicamo darbu izpilde uz 2023.gadā plānotais finansējums ir pārcelts uz 2024.gada budžetu.
Liepājas Komunālā pārvalde	Liepājas Komunālā pārvalde	1.6.	VPPr_184	Elektroapgādes pieslēguma izbūve Jūrmalas parkā	5 Projekti	5 Projekti	5 Tirdzniecības un pakalpojumu sniegšanas vietās palielināta elektroapgādes jauda	5 Tirdzniecības un pakalpojumu sniegšanas vietās palielināta elektroapgādes jauda		Jauna (marts)	Izpildīts	Nav		32 433 €	Projekts realizēts pilnībā.
Liepājas Komunālā pārvalde	Liepājas Komunālā pārvalde	1.6.	VPPr_347	Projekts. Jūrmalas parka labiekārtošana	1 Labiekārtota parka teritorija	0 -	6 objekti (5 tirdzniecības mājiņu izvietošana, 183m nostiprināts dīķa krasts)	0 -		1	Neizpildīts	3.3.	Nav		Vadības līmenī tika pieņemts lēmums projektu nerealizēt.
Liepājas Komunālā pārvalde	Liepājas Komunālā pārvalde	1.7.	JPr_86	Projekts. Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana Liepājas valsts pilsētas pašvaldības publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā, 1.daļa	1577 Nomainīti LED gaismekļi, gab.	1577 Nomainīti LED gaismekļi, gab.	55 Plānotais CO2 emisiju samazinājums pēc projekta	55 Plānotais CO2 emisiju samazinājums pēc projekta		1	Izpildīts	Ir		262 949 €	Projekts realizēts pilnībā.
Liepājas Komunālā pārvalde	Liepājas Komunālā pārvalde	1.7.	JPr_87	Projekts. Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana Liepājas valsts pilsētas pašvaldības publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā, 2.daļa	1582 Nomainīti LED gaismekļi, gab.	1582 Nomainīti LED gaismekļi, gab.	72 Plānotais CO2 emisiju samazinājums pēc projekta	72 Plānotais CO2 emisiju samazinājums pēc projekta		1	Izpildīts	Ir		251 507 €	Projekts realizēts pilnībā, pārējie līdzekļi no 2023.gada uz 2024.gada budžetu galīgā norēķina veikšanai uzņēmējam.
Liepājas Komunālā pārvalde	Liepājas Komunālā pārvalde	1.7.	JPr_88	Projekts. Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana Liepājas valsts pilsētas pašvaldības publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā, 3.daļa	1765 Nomainīti LED gaismekļi, gab.	1765 Nomainīti LED gaismekļi, gab.	75 Plānotais CO2 emisiju samazinājums pēc projekta	75 Plānotais CO2 emisiju samazinājums pēc projekta		1	Izpildīts	Ir		270 327 €	Projekts realizēts pilnībā, pārējie līdzekļi no 2023.gada uz 2024.gada budžetu galīgā norēķina veikšanai uzņēmējam.
Liepājas Komunālā pārvalde	Liepājas Komunālā pārvalde	3.3.	D_3.3.6.	Skolēņu nodarbinātība	15 Darbavietas	15 Skolēni (trīs vasaras brīvlaika mēnešus nodarbināti pa 15 bērniem mēnesī)	45 Skolēni (trīs vasaras brīvlaika mēnešus nodarbināti pa 15 bērniem mēnesī)	45 Skolēni (trīs vasaras brīvlaika mēnešus nodarbināti pa 15 bērniem mēnesī)		1	Izpildīts	Nav		38 096 €	Projekts realizēts pilnā apjomā.
Liepājas Komunālā pārvalde	Liepājas Komunālā pārvalde	4.1.	D_4.1.11.	Videonovērošanas sistēmas izbūve (izveide) un modernizācija	12 Kompleksi pasākumi (darbības) videonovērošanas sistēmas darbības uzlabošanai un kvalitātes nodrošināšanai	10 Kompleksi pasākumi (darbības) videonovērošanas sistēmas darbības uzlabošanai un kvalitātes nodrošināšanai	24 Vienības 1) Videonovērošanas sistēmas izbūve Roņu ielā; 2) Videonovērošanas sistēmas izbūve pie Amritas; 3) Videonovērošanas sistēmas izbūve Pēterburgas apkārtnē; 4) Videonovērošanas sistēmas izbūve PII Mazulītis; 5) Videonovērošanas sistēmas izbūve Lāčplēša dārzā (rotāju laukums); 6) PTZ kameru aizsargstiklu nomainīšana perifērijas ierīcēm Pludmales glābšanas dienestam; 7) Optiska kabeļa izbūve uz jaunā tiltā; 8) 11 gab. autotransporta numura zīmju atpazīšanas kameru iegāde un uzstādīšana; 9) 1.gab. autotransporta numura zīmju atpazīšanas kameru serveris un sistēmas uzlabojumi; 10) 2.gab. 55collu monitori un darba stacija ar programmatūru; 11) 1.gab. videonovērošanas sistēmas ierakstu serveris, menedžmenta serveris ar programmatūru; 12) 1.gab. videonovērošanas sistēmas perifērijas ierīces	20 Vienības 1) Videonovērošanas sistēmas izbūve Roņu ielā; 2) Videonovērošanas sistēmas izbūve pie Amritas; 3) Videonovērošanas sistēmas izbūve Pēterburgas apkārtnē; 4) Videonovērošanas sistēmas izbūve PII Mazulītis; 5) Videonovērošanas sistēmas izbūve Lāčplēša dārzā (rotāju laukums); 6) PTZ kameru aizsargstiklu nomainīšana perifērijas ierīcēm Pludmales glābšanas dienestam; 7) Optiska kabeļa izbūve uz jaunā tiltā; 8) 8.gab. autotransporta numura zīmju atpazīšanas kameru iegāde un uzstādīšana; 9) 1.gab. autotransporta numura zīmju atpazīšanas kameru serveris un sistēmas uzlabojumi; 10) 1.gab. 55collu monitori un darba stacija ar programmatūru; 11) 1.gab. videonovērošanas sistēmas ierakstu serveris, menedžmenta serveris ar programmatūru; 12) 1.gab. videonovērošanas sistēmas perifērijas ierīces	A	1	Daļēji izpildīts	3.2.	Nav	51 727 €	Turpinās neliela daļa pasākumu realizācijas. 2023.gadā iepirkta numuru noteikšanas kameras un ar tām saistītā aparatūra, kas tiks piegādāta un uzstādīta 2024.gadā. Galīgais norēķins tiks veikts no 2023.gada budžeta līdzekļiem, kas pārcelti uz 2024.gada budžetu.
Liepājas Komunālā pārvalde	Liepājas Komunālā pārvalde	4.2.	D_4.2.14.	Konteinera tipa tualetes moduļa iegāde un uzstādīšana skvērā pretim t/n Kurzeme	1 Trīsdalīgs tualesu modulis	0 -	7000 Liepājas centra apmeklētājiem, t.sk. tūristiem ierīkotas labierīcības	0 -		1	Neizpildīts	Nav		2 178 €	2023.gadā iepirkumu procedūrā ielga pretendentu piedāvājumu izvērtēšana, kā rezultātā līgums ar uzņēmēju tika noslēgts tikai 8.g. janvārī mēnesī. Līdz ar to, arī 2023.gadā plānotais finansējums ir pārcelts uz 2024.gada budžetu. Darbi un apmaksā pilnā apmērā tiks veikti 2024.gadā.
Liepājas Komunālā pārvalde	Liepājas Komunālā pārvalde	4.2.	D_4.2.14.	Nolikavas ēkas Ezermalas ielā 9b kapitālais remonts, apkures sistēmas izbūve un apsardzes sistēmas ierīkošana	1 Nolikava	1 Nolikava	3 Telpu pārbūve, apkures sistēmas izbūve un signalizācijas sistēmas ierīkošana	3 Telpu pārbūve, apkures sistēmas izbūve un signalizācijas sistēmas ierīkošana		1	Izpildīts	Nav		88 370 €	Darbi pabeigti pilnā apjomā.

Liepājas Komunālā pārvalde	Liepājas Komunālā pārvalde	4.2.	D_4.2.14.	Traktortehnikas - pludmales liedaga smilšu tīrīšanas iekārtas iegāde						Dzēsta (oktobris)				Pozīcija dzēsta, jo ir apstiprināts projekts.	
Liepājas Komunālā pārvalde	Liepājas Komunālā pārvalde	4.2.	D_4.2.14.	Vienas vieglās pasažieru automašīnas ar hibrīdtipa dzinēju un divu elektroauto iegāde iestādes pamatfunkciju nodrošināšanai	3 Automašīnas	2 Noslēgti līgumi par trīs automašīnu piegādi	9 Darbiniekiem nodrošināts autotransports objektu apsekošanai, tiešo darba pienākumu veikšanai	0 -	1	Daļēji izpildīts	Nav			2023.gadā tika veikti divi iepirkumi - viena Hibrīd tipa un divu elektroautomobilu iegādei. 2023.gadā noslēgti divi transporta līdzekļu piegādes līgumi. Sakarā ar ilgo piegādes termiņu, 2023.gadā plānotais finansējums pārcelts uz 2024.gada budžetu un tiks izlietots pēc transporta līdzekļu piegādes.	
Liepājas Komunālā pārvalde	Liepājas Komunālā pārvalde	4.2.	D_4.2.16.	Ieceres dokumentācijas (projektu) izstrāde, topogrāfiskie uzmērījumi, auditi un ekspertīzes	19 Izstrādātas un izvērtētas 19 dokumentu vienības, kvalitatīvākai tālākai objektu virzībai: 1) 9 gab. ieceres dokumentācijas (projektu) izstrāde; 2) 7 gab. topogrāfiskie uzmērījumi, ģeoloģijas; 3) 2 gab. ieceres dokumentāciju (projektu) auditi; 4) 1 gab. ieceres dokumentācijas (projektu) ekspertīzes	15 Izstrādātas un izvērtētas 19 dokumentu vienības, kvalitatīvākai tālākai objektu virzībai: 1) 9 gab. ieceres dokumentācijas (projektu) izstrāde; 2) 6 gab. topogrāfiskie uzmērījumi, ģeoloģijas	19 Sakārtoti un labiekārtoti ielu infrastruktūras un rekreācijas objekti	15 Sakārtoti un labiekārtoti ielu infrastruktūras un rekreācijas objekti	1	Daļēji izpildīts	3.2.	Nav	201 139 €	Uzsākti darbi pie atsevišķu projektu izstrādes, kuri netika pabeigti 2023.gadā. Apmaksa tiks veikta no 2023.gada budžeta līdzekļiem, kas pārcelti uz 2024.gada budžetu.	
Liepājas Komunālā pārvalde	Liepājas Komunālā pārvalde	4.2.	D_4.2.3.	Iestādes darbinieku apmācības	53 Kursi, semināri	53 Kursi, semināri	28 Darbiniekiem paaugstināta kvalifikācija	28 Darbiniekiem paaugstināta kvalifikācija	1	Izpildīts	Nav		6 526 €	Apmācības veiktas plānotajā apjomā.	
Liepājas Komunālā pārvalde	Liepājas Komunālā pārvalde	5.1.	D_5.1.6.	Satiksmes infrastruktūras investīciju rezerves fonds	1 Drošības pasākumu komplekss (pēc nepieciešamības uzstādīti drošības spoguļi krustojumos; pēc nepieciešamības uzstādīti guļošie policisti; pēc nepieciešamības nomainītas bojātas luksoforu komponentes; pēc nepieciešamības nomainīti ielu apgaismojuma balsti; pēc nepieciešamības nomainīti ielu apgaismojuma vadības bloki; pēc nepieciešamības uzstādītas norobežojošās barjeras; pēc nepieciešamības uzstādītas ceļa zīmes)	1 Drošības pasākumu komplekss (pēc nepieciešamības uzstādīti drošības spoguļi krustojumos; pēc nepieciešamības uzstādīti guļošie policisti; pēc nepieciešamības nomainītas bojātas luksoforu komponentes; pēc nepieciešamības nomainīti ielu apgaismojuma balsti; pēc nepieciešamības nomainīti ielu apgaismojuma vadības bloki; pēc nepieciešamības uzstādītas norobežojošās barjeras; pēc nepieciešamības uzstādītas ceļa zīmes)	15000 Iedzīvotāji, kas pārvietojas pilsētas ielās ar kājām un transporta līdzekļiem	12000 Iedzīvotāji, kas pārvietojas pilsētas ielās ar kājām un transporta līdzekļiem	1	Daļēji izpildīts	3.2.	Nav	46 743 €	Lielākā plānoto darbu daļa darbu ir paveikta. Gājēju luksofora izbūve Ganību - Dārzu ielas krustojumā ir uzsākta un tiks pabeigta 2024.gadā. Par atsevišķiem darbiem nepieciešams veikt galīgo norēķinu. Nepieciešamais finansējums tiek pārcelts no 2023.gada uz 2024.gada budžetu.	
Liepājas Komunālā pārvalde	Liepājas Komunālā pārvalde	5.1.	D_5.1.8.	Iekškvartālu ielu asfaltēšanas programmas īstenošana	3 Iekškvartāli: 1) Slimnīcas ielas un Grīzupes ielas posmu pārbūve, Liepājā (brauktuve gar ēkām Slimnīcas 15 un 7) - 0,228km; 2) Brauktuves seguma atjaunošana Mirdzas Kempes ielas iekškvartālā, Liepājā (Brauktuve gar ēkām M.Kempes 16 un 18) - 0,254km; 3) Vānes ielas posms starp Ziemupes ielu un Vānes ielu 3 - 0,124km	1 Iekškvartāls - Slimnīcas ielas un Grīzupes ielas posmu pārbūve, Liepājā (brauktuve gar ēkām Slimnīcas 15 un 7) - 0,228km.	1 km atjaunots asfalta segums (606 tek.m brauktuves ielas platumā)	1 0,228 km Slimnīcas ielas un Grīzupes ielas posmu pārbūve, Liepājā (brauktuve gar ēkām Slimnīcas 15 un 7).	1	Daļēji izpildīts	3.2.	Nav	18 826 €	1) Slimnīcas ielas un Grīzupes ielas posmu pārbūve, Liepājā (brauktuve gar ēkām Slimnīcas 15 un 7) - 0,228km ir realizēta kā plānots 2023.gadā.2) Brauktuves seguma atjaunošana Mirdzas Kempes ielas iekškvartālā, Liepājā (Brauktuve gar ēkām M.Kempes 16 un 18) - 0,254km aizkavējās iepirkumu procedūras rezultātā. Ir noslēgts līgums ar uzņēmēju. Darbi tiks uzsākti iestājoties atbilstošiem laika apstākļiem 2024.gadā.3) Vānes ielas posms starp Ziemupes ielu un Vānes ielu 3 - 0,124km netiks realizēts.2023.gada neizlietotais finansējums pārcelts uz 2024.gada budžetu.	
Liepājas Komunālā pārvalde	Liepājas Komunālā pārvalde	5.1.	JPr_107	Nodrošināt ilgtspējīgu, klimatnoturīgu un drošu pilsētas infrastruktūras savienojumu ar maģistrālajām ielām Liepājā, kas savieno ar visaptverošo TEN-T tīklu 2.kārta	1 Grants ielu asfaltēšanas programma	1 Grants ielu asfaltēšanas programma	1239 Noasfaltēti grants seguma ielu posmi 1,239 km: 1) Noliktavas, Ābeļu, Kviešu ielu pārbūve posmā no Vānes līdz Ventspils ielai	190 m garā Noliktavas ielas posmā no Vānes līdz Ziemeļu ielai izbūvēta lietus ūdens kanalizācija	A	1	Daļēji izpildīts	3.4.	Nav	402 854 €	Darbus turpināt un projektu realizēt paredzēts pēc tehnoloģiskā pārtraukuma, iestājoties atbilstoši laika apstākļiem. 2023.gadā veikta lietus ūdens novadīšanas kolektora izbūve posmā no Vānes līdz Ziemeļu ielai. Neizlietotais 2023.gada finansējums pārcelts uz 2024.gadu.
Liepājas Komunālā pārvalde	Liepājas Komunālā pārvalde	5.1.	JPr_108	Projekts. Nodrošināt ilgtspējīgu, klimatnoturīgu un drošu pilsētas infrastruktūras savienojumu ar maģistrālajām ielām Liepājā, kas savieno ar visaptverošo TEN-T tīklu 3.kārta	1 Grants ielu asfaltēšanas programma	1 Grants ielu asfaltēšanas programma	3 Noasfaltēti grants seguma ielu posmi 1,251 km: 1) Pļavu ielas pārbūve posmā no Miera ielas līdz Vaiņodes ielai (0,944 km); 2) Pļavu ielas pārbūve posmā no Riepu ielas līdz Miera ielai (0,244); 3) Pļavu ielas pārbūve posmā no Lauku ielas līdz Riepu ielai (0,063km)	1 Pļavu ielas posmā no Lauku līdz Tukuma ielai iekļāta asfalta apakškārta	A	1	Daļēji izpildīts	3.4.	Nav	1 190 021 €	Darbus turpināt un projektu realizēt paredzēts pēc tehnoloģiskā pārtraukuma, iestājoties atbilstoši laika apstākļiem. 2023.gadā iekļāta asfalta apakškārta posmā no Lauku līdz Tukuma ielai un komunikāciju izbūve posmā no Tukuma līdz Vaiņodes ielai. Neizlietotais 2023.gada finansējums pārcelts uz 2024.gadu.
Liepājas Komunālā pārvalde	Liepājas Komunālā pārvalde	5.1.	JPr_111	Projekts. Nodrošināt ilgtspējīgu, klimatnoturīgu un drošu pilsētas infrastruktūras savienojumu ar maģistrālajām ielām Liepājā, kas savieno ar visaptverošo TEN-T tīklu 4.kārta					A	Dzēsta (decembris)				Pozīcija dzēsta, jo netika iesniegts finansējums.	
Liepājas Komunālā pārvalde	Liepājas Komunālā pārvalde	5.1.	VPPr_153	Projekts. Jaunu ielu izbūve	3 Projekti	0 -	3 Izbūvētas jaunas ielas ar grants segumu	0 -		Jauna (marts)	Neizpildīts	Nav		Iekavējusies projektēšanas darbi. Būvdarbu realizāciju paredzēts uzsākt 2024.gadā. 2023.gadā plānotais finansējums pārcelts uz 2024.gadu.	
Liepājas Komunālā pārvalde	Liepājas Komunālā pārvalde	5.1.	VPPr_154	Projekts. Nodrošināt ilgtspējīgu, klimatnoturīgu un drošu pilsētas infrastruktūras savienojumu ar maģistrālajām ielām Liepājā, kas savieno ar visaptverošo TEN-T tīklu 1.kārta					A	Dzēsta (decembris)				Pozīcija dzēsta, jo netika iesniegts finansējums.	
Liepājas Komunālā pārvalde	Liepājas Komunālā pārvalde	5.2.	D_5.2.2.	Atsevišķu ietvju posmu izbūve un atjaunošana	3 Pārbūvēti ietvju posmi: 1) Ventspils ielas ietves pārbūve, posmā no Užavas ielas līdz Miežu ielai, Liepājā - 630m2; 2) Gājēju ietves pārbūve Studentu rotas ielā, posmā no Atmosdas bulvāra līdz P.Brieža ielai - 1248m2; 3) Gājēju ietves pārbūve Tīrgus ielā, posmā no 1905.gada ielas līdz Baseina ielai (nepāra numuru puse) - 228m2	2 Pārbūvēti ietvju posmi: 1) Gājēju ietves pārbūve Studentu rotas ielā, posmā no Atmosdas bulvāra līdz P.Brieža ielai - 1248m2; 2) Gājēju ietves pārbūve Tīrgus ielā, posmā no 1905.gada ielas līdz Baseina ielai (nepāra numuru puse) - 228m2	2000 m2 izbūvēts ietvju segums (2106m2)	1000 m2 izbūvēts ietvju segums (1228m2)	1	Daļēji izpildīts	3.2.	Nav	94 375 €	Pilnībā pabeigta ietves pārbūve Tīrgus ielā. Daļēji izbūvēta ietve Studentu rotas ielā. Darbi tiks pabeigti iestājoties labvēlīgiem laika apstākļiem 2024.gadā. Ventspils ielas ietves pārbūve ir atlikta un ar 2024.gadā netiks realizēta. 2023.gada budžeta atlikušais finansējums pārcelts uz 2024.gada budžetu.	
Liepājas Komunālā pārvalde	Liepājas Komunālā pārvalde	5.2.	D_5.2.2.	Pērkones ielas stāvlaukuma daļas pārbūve	1 Stāvlaukums	1 Nobrauktuve	17 Automašīnām izbūvētas stāvvietas	1500 Automašīnām izbūvēta nobrauktuve uz ražošanas un noliktavas telpām 14.novembra bulvārī (automašīnu plūsmā gadā)	1	Izpildīts	Nav		46 946 €	Tika nolemts sākotnēji veikt nobrauktuves izbūves darbus 14.novembra bulvārī uz ražošanas un noliktavas telpām. Darbi Pērkones ielas stāvlaukumā netika uzsākti un veikti finansējuma nepietiekamības dēļ.	



Liepājas Komunālā pārvalde	Liepājas Komunālā pārvalde	5.2.	D_5.2.6.	Ielu apgaismojuma un gājēju pāreju apgaismojuma izbūve	24 Uzstādīti gājēju pāreju izgaismojoši gaismekļi	24 Uzstādīti gājēju pāreju izgaismojoši gaismekļi	11 Ielu krustojumos izgaismotas gājēju pārejas: 1) Gājēju pāreju apgaismojumu izbūve Cukura ielas, Nākotnes ielas un Grīzupes ielas krustojumā, Liepājā; 2) Gājēju pāreju apgaismojumu izbūve Tīrgus ielas un Jelgavas ielu krustojumā, Liepājā; 3) Gājēju pāreju apgaismojumu izbūve Salmu iela 53, Liepājā; 4) Gājēju pāreju apgaismojumu izbūve Salmu ielas un Amatas ielas krustojums, Liepājā; 5) Gājēju pāreju apgaismojumu izbūve Klaipēdas iela 19/21 pie Līvas laukuma, Liepājā; 6) Gājēju pāreju apgaismojumu izbūve Čerņones ielas un Sudraba Ečūsus ielas krustojums, Liepājā; 7) Gājēju pāreju apgaismojumu izbūve Ganību iela 9/11, Liepājā 8) Gājēju pāreju apgaismojumu izbūve Peldu ielas un Zīvju ielas krustojumā, Liepājā; 9) Gājēju pāreju apgaismojumu izbūve Kungu ielas un Zīvju ielas krustojumā, Liepājā; 10) Gājēju pāreju apgaismojuma izbūve Jaunā ostmaļa un Brīvības ielas krustojums, Liepāja; 11) Gājēju pāreju apgaismojuma izbūve Jaunā ostmaļa un Zemnieku ielas krustojums, Liepāja	11 Ielu krustojumos izgaismotas gājēju pārejas: 1) Gājēju pāreju apgaismojumu izbūve Cukura ielas, Nākotnes ielas un Grīzupes ielas krustojumā, Liepājā; 2) Gājēju pāreju apgaismojumu izbūve Tīrgus ielas un Jelgavas ielu krustojumā, Liepājā; 3) Gājēju pāreju apgaismojumu izbūve Salmu iela 53, Liepājā; 4) Gājēju pāreju apgaismojumu izbūve Salmu ielas un Amatas ielas krustojums, Liepājā; 5) Gājēju pāreju apgaismojumu izbūve Klaipēdas iela 19/21 pie Līvas laukuma, Liepājā; 6) Gājēju pāreju apgaismojumu izbūve Čerņones ielas un Sudraba Ečūsus ielas krustojums, Liepājā; 7) Gājēju pāreju apgaismojumu izbūve Ganību iela 9/11, Liepājā 8) Gājēju pāreju apgaismojumu izbūve Peldu ielas un Zīvju ielas krustojumā, Liepājā; 9) Gājēju pāreju apgaismojumu izbūve Kungu ielas un Zīvju ielas krustojumā, Liepājā; 10) Gājēju pāreju apgaismojuma izbūve Jaunā ostmaļa un Brīvības ielas krustojums, Liepāja; 11) Gājēju pāreju apgaismojuma izbūve Jaunā ostmaļa un Zemnieku ielas krustojums, Liepāja	1	Izpildīts	3.2.	Nav	111 385 €	Plānotie darbi paveikti pilnā apjomā.	
Liepājas Komunālā pārvalde	Liepājas Komunālā pārvalde	6.2.	D_6.2.3.	Basketbola laukuma izbūve Toma ielā 19, Liepājā	1 Projekts	1 Projekts	1 Izbūvēts basketbola laukums	1 Izbūvēts basketbola laukums	1	Izpildīts		Ir	76 716 €	Projekts realizēts pilnībā.	
Liepājas Komunālā pārvalde	Liepājas Komunālā pārvalde	6.4.	VPr_69	Projekts. Liepājas teātra Mazās zāles izveide	1 Piebūve	0 -	150 Skatītāju vietas (150 - 200 vietas)	0 -	A	1	Neizpildīts	6.4.	Nav	4 090 €	Veikta un apmaksāta tehniskā ekspertīze bijušajai Latvijas Bankas ēkai, kur sākotnēji bija plānots izbūvēt Liepājas teātra Mazo zāli.
Liepājas Kultūras pārvalde	Liepājas Centrālā zinātniskā bibliotēka	4.2.	D_4.2.14.	LCZB plauktu sistēmu iegāde	1 Plauktu sistēma	0 -	60000 Iespieddarbi	0 -		1	Neizpildīts		Nav		2023. gada ietvaros projekts netika realizēts un finansējums ir pārcelts uz 2024. gadu. Pagraba sanācija netika pabeigta laikā, līdz ar to plauktu sistēmas vēl nebija, kur izvietot.
Liepājas Kultūras pārvalde	Liepājas Centrālā zinātniskā bibliotēka	4.2.	D_4.2.15.	Jaunas datortehnikas, biroja tehnikas un citu pamatlīdzekļu iegāde LCZB un filiālbibliotēkās	4 Vienības	4 Vienības	4 Darbavietas	4 Darbavietas		1	Izpildīts		Nav	2 906 €	
Liepājas Kultūras pārvalde	Liepājas Centrālā zinātniskā bibliotēka	4.2.	D_4.2.16.	Tehniskās dokumentācijas izstrāde LCZB filiāles Zālās birzs bibliotēkai	1 Būvprojekts	0 -	5000 Apmeklētāji	0 -		Jauna (marts)	Neizpildīts		Nav		2023. gada ietvaros projekts netika realizēts un finansējums ir pārceļts uz 2024. gadu.
Liepājas Kultūras pārvalde	Liepājas Centrālā zinātniskā bibliotēka	4.2.	D_4.2.17.	Liepājas Centrālās zinātniskās bibliotēkas jaunās mājaslapas izveide						Dzēsta (decembris)					Netika piešķirts finansējums.
Liepājas Kultūras pārvalde	Liepājas Centrālā zinātniskā bibliotēka	4.2.	D_4.2.3.	Darbinieku apmācības	8 Apmācību kursi	8 Apmācību kursi	28 Darbinieki	28 Darbinieki		1	Izpildīts		Nav	2 542 €	
Liepājas Kultūras pārvalde	Liepājas Centrālā zinātniskā bibliotēka	6.4.	D_6.4.4.	Digitālās bibliotēkas izveide un pakalpojumu attīstība						Dzēsta (decembris)			Nav		Netika piešķirts finansējums.
Liepājas Kultūras pārvalde	Liepājas Centrālā zinātniskā bibliotēka	6.4.	JPr_28	Projekts. Liepājas Centrālās zinātniskās bibliotēkas sanācija	1 Pamatā sanācija	1 Pamatā sanācija	60000 Iespieddarbi	60000 Iespieddarbi		1	Izpildīts		Ir	79 149 €	Pamatā sanācijas darbi tika pabeigti 2023. gada nogalē un gala maksājums bija plānots 2024. gada sākumā, tāpēc attiecīgā summa tika pārceļta uz 2024. gadu.
Liepājas Kultūras pārvalde	Liepājas Kultūras pārvalde	4.2.	D_4.2.14.	Transporta līdzekļa iegāde pasākumu organizēšanas vajadzībām	1 Automašīna	1 Automašīna	5 Darbinieku darba pienākumu izpildei	5 Darbinieku darba pienākumu izpildei		1	Izpildīts		Nav	30 000 €	
Liepājas Kultūras pārvalde	Liepājas Kultūras pārvalde	4.2.	D_4.2.3.	Kultūras nozares darbinieku dalība konferencēs, semināros,ursos, nozīmīgos notikumos u.c.	1 Programma	1 Programma	12 Darbinieki	12 Darbinieki		1	Izpildīts		Nav	12 016 €	Piešķirtā finansējuma atlikums veidojās, jo bija iespēja apmeklēt bezmaksas seminārus.
Liepājas Kultūras pārvalde	Liepājas Kultūras pārvalde	4.5.	D_4.5.2.	Augsta līmeņa kultūras nozares speciālista atalgojums Eiropas Kultūras galvaspilsētas programmas virzībai	1 Darbinieks	1 Darbinieks	1 Programma	1 Programma		1	Izpildīts	6.5.	Nav	19 183 €	
Liepājas Kultūras pārvalde	Liepājas Kultūras pārvalde	4.5.	D_4.5.3.	Kultūras nozares mārketinga un komunikāciju programmas realizācija (nozāres publicitāte radio, drukātajā presē, digitālā vidē, vides reklāma)	1 Programma	1 Programma	20 Aktivitātes	20 Aktivitātes		1	Izpildīts		Nav	27 734 €	
Liepājas Kultūras pārvalde	Liepājas Kultūras pārvalde	4.5.	D_4.5.8.	E.Līva piemiņas balvas organizēšana (naudas balvas, saturs, tehnika, organizatoriskās izmaksas, komunikācija)	1 Pasākums	1 Pasākums	4 Apbalvojumi	4 Apbalvojumi		1	Izpildīts		Nav	9 855 €	
Liepājas Kultūras pārvalde	Liepājas Kultūras pārvalde	4.5.	D_4.5.8.	Goda un Gada Liepājnieks 2022 organizēšana (apbalvojumu izgatavošana, organizatoriskās, saturs un tehnikas izmaksas)	1 Pasākums	1 Pasākums	16 Apbalvojumi	16 Apbalvojumi		1	Izpildīts		Nav	38 952 €	
Liepājas Kultūras pārvalde	Liepājas Kultūras pārvalde	4.5.	D_4.5.8.	Liepājas Kultūras gada balvas 2022 organizēšana (apbalvojumu izgatavošana, balvu fonds, mākslinieku honorāri, organizatoriskās, komunikācijas un tehnikas izmaksas)	1 Pasākums	1 Pasākums	10 Apbalvojumi	10 Apbalvojumi		1	Izpildīts		Nav	26 701 €	
Liepājas Kultūras pārvalde	Liepājas Kultūras pārvalde	4.5.	D_4.5.8.	Liepājas pēdas Latvijā pasākuma organizēšana (saturs un tehnikas izmaksas pasākuma atklāšanas un noslēguma daļai)	1 Pasākums	1 Pasākums	1300 Apmeklētāji	1300 Apmeklētāji		1	Izpildīts		Nav	13 963 €	Finanšu neizpildi radīja neplānotas, pēdējā brīža izmaiņas mākslinieciskajā koncepcijā.
Liepājas Kultūras pārvalde	Liepājas Kultūras pārvalde	4.5.	D_4.5.8.	V. Caunes balva Gada bibliotēkās organizēšana (2 balvas)	1 Pasākums	1 Pasākums	2 Apbalvojumi	2 Apbalvojumi		1	Izpildīts		Nav	1 500 €	
Liepājas Kultūras pārvalde	Liepājas Kultūras pārvalde	4.5.	D_4.5.8.	Vizuālās mākslas rudens kopizstādes balvas organizēšana (balva)	1 Pasākums	0 -	1 Apbalvojums	0 -		1	Neizpildīts		Nav		2023. gadā tika mainīts konkursa nolikums, kopizstāde turpmāk būs biennāle, kas notiks 1 reizi 2 gados. Tas ir, lai celtu balvas prestižu un kvalitāti. 2023. gadā balva netika pasniegta un finansējums netika izlietots.
Liepājas Kultūras pārvalde	Liepājas Kultūras pārvalde	6.3.	D_6.3.1.	Kultūras projektu konkurss (2 konkursi, 7 žūrijas locekļu atalgojums)	2 Projektu konkursi	2 Projektu konkursi	30 Projekti	30 Projekti		1	Izpildīts		Nav	104 674 €	
Liepājas Kultūras pārvalde	Liepājas Kultūras pārvalde	6.3.	D_6.3.1.	Liepājas NVO darbības atbalsts kultūras norisēm	1 Programma	1 Programma	6 Biedrības	4 Biedrības		1	Daļēji izpildīts		Nav	34 777 €	Rādītāju izpilde atšķiras no plānotās izpildes un plānotais finansējums atšķiras no budžeta izpildes, jo lai pieteiktos programmas atbalstam tika celti kvalitātes kritēriji, līdz ar to tika atbalstītas mazāk organizāciju.
Liepājas Kultūras pārvalde	Liepājas Kultūras pārvalde	6.3.	D_6.3.23.	Autorodāru veicināšanas programma (jaundarbu radīšana, sagatavošanas process, materiālu vākšana, izdošanas izmaksas, dalība nacionālās un starptautiskās konferencēs, izstādēs utml.)	1 Programma	1 Programma	5 Projekti	5 Projekti		1	Izpildīts		Nav	19 700 €	
Liepājas Kultūras pārvalde	Liepājas Kultūras pārvalde	6.3.	D_6.3.3.	Dzejas dienas pasākumu organizēšana (saturs, tehnikas, organizatoriskās izmaksas, komunikācija)	8 Pasākumi	8 Pasākumi	800 Apmeklētāji	800 Apmeklētāji		1	Izpildīts		Nav	16 791 €	
Liepājas Kultūras pārvalde	Liepājas Kultūras pārvalde	6.3.	D_6.3.3.	Iedzīvotāju patriotiskās audzināšanas programmas realizācija (saturs, tehnikas, organizatoriskās izmaksas)	1 Programma	1 Programma	10 Pasākumi	5 Pasākumi		1	Daļēji izpildīts		Nav	6 363 €	Rādītāju izpilde atšķiras no plānotās izpildes un plānotais finansējums atšķiras no budžeta izpildes, jo lai pieteiktos programmas atbalstam tika celti kvalitātes kritēriji, līdz ar to tika atbalstītas mazāk organizāciju.

Liepājas Kultūras pārvalde	Liepājas Kultūras pārvalde	6.3.	D_6.3.3.	Jaunā gada sagaidīšanas pasākuma organizēšana (satura, tehnikas, organizatoriskās izmaksas, komunikācija)	1 Pasākums	1 Pasākums	10000 Apmeklētāji	10000 Apmeklētāji	1	Izpildīts	Pašvaldības kultūras iestāžu apmeklētāju skaits	Nav	78 073 €	
Liepājas Kultūras pārvalde	Liepājas Kultūras pārvalde	6.3.	D_6.3.3.	Jūras svētku organizēšana (satura, tehnikas, organizatoriskās izmaksas, komunikācija)	1 Pasākums	1 Pasākums	20000 Apmeklētāji	20000 Apmeklētāji	1	Izpildīts	Pašvaldības kultūras iestāžu apmeklētāju skaits	Nav	70 000 €	
Liepājas Kultūras pārvalde	Liepājas Kultūras pārvalde	6.3.	D_6.3.3.	Latvijas Republikas Neatkarības deklarācijas pasudināšanas dienas organizēšana (satura, tehnikas, organizatoriskās izmaksas, komunikācija)	1 Pasākums	1 Pasākums	2000 Apmeklētāji	2000 Apmeklētāji	1	Izpildīts	Pašvaldības kultūras iestāžu apmeklētāju skaits	Nav	18 088 €	
Liepājas Kultūras pārvalde	Liepājas Kultūras pārvalde	6.3.	D_6.3.3.	Latvijas Republikas proklamēšanas dienas organizēšana (satura, tehnikas, organizatoriskās izmaksas, komunikācija)	1 Pasākums	1 Pasākums	7000 Apmeklētāji	7000 Apmeklētāji	1	Izpildīts	Pašvaldības kultūras iestāžu apmeklētāju skaits	Nav	38 535 €	Plānotais finansējums atšķiras no budžeta izpildes, jo ņemot vērā, ka Liepāja ir Eiropas Savienības klimata neitrālas pilsētas programmā, tika atcelta uguņošana Latvijas Republikas proklamēšanas dienā.
Liepājas Kultūras pārvalde	Liepājas Kultūras pārvalde	6.3.	D_6.3.3.	Lāčplēša dienas pasākuma organizēšana (satura, tehnikas, organizatoriskās izmaksas, komunikācija)	1 Pasākums	1 Pasākums	3000 Apmeklētāji	3000 Apmeklētāji	1	Izpildīts	Pašvaldības kultūras iestāžu apmeklētāju skaits	Nav	23 758 €	
Liepājas Kultūras pārvalde	Liepājas Kultūras pārvalde	6.3.	D_6.3.3.	Lieldienu pasākuma organizēšana (satura, tehnikas, organizatoriskās izmaksas, komunikācija)	1 Pasākums	1 Pasākums	600 Apmeklētāji	600 Apmeklētāji	1	Izpildīts	Pašvaldības kultūras iestāžu apmeklētāju skaits	Nav	6 829 €	
Liepājas Kultūras pārvalde	Liepājas Kultūras pārvalde	6.3.	D_6.3.3.	Liepājai nozīmīgi pasākumi un starptautiska sadarbība	1 Programma	1 Programma	17 Pasākumi	13 Pasākumi	1	Daļēji izpildīts	Pašvaldības kultūras iestāžu apmeklētāju skaits	Nav	51 239 €	Rādītāju izpilde atšķiras no plānotās izpildes un plānotais finansējums atšķiras no budžeta izpildes, jo lai pieteiktos programmas atbalstam tika celti kvalitātes kritēriji, līdz ar to tika atbalstītas mazāk organizāciju.
Liepājas Kultūras pārvalde	Liepājas Kultūras pārvalde	6.3.	D_6.3.3.	Liepājas dzimšanas dienas pasākuma organizēšana (organizatoriskās, satura un tehnikas izmaksas)	1 Pasākums	1 Pasākums	20000 Apmeklētāji	20000 Apmeklētāji	1	Izpildīts	Pašvaldības kultūras iestāžu apmeklētāju skaits	Nav	80 000 €	
Liepājas Kultūras pārvalde	Liepājas Kultūras pārvalde	6.3.	D_6.3.3.	Līdzfinansēti Lāčplēša dārza svētki (organizatoriskās izmaksas)	1 Pasākums	1 Pasākums	500 Apmeklētāji	500 Apmeklētāji	1	Izpildīts	Pašvaldības līdzfinansēto kultūras pasākumu apmeklētāju skaits	Nav	5 000 €	
Liepājas Kultūras pārvalde	Liepājas Kultūras pārvalde	6.3.	D_6.3.3.	Līdzfinansēts festivāls Liepājas vasara (honorāri, organizatoriskās izmaksas)	2 Pasākumi	2 Pasākumi	3600 Apmeklētāji	3600 Apmeklētāji	1	Izpildīts	Pašvaldības līdzfinansēto kultūras pasākumu apmeklētāju skaits	Nav	50 000 €	
Liepājas Kultūras pārvalde	Liepājas Kultūras pārvalde	6.3.	D_6.3.3.	Līdzfinansēts festivāls Summer Sound (organizatoriskās izmaksas)	1 Pasākums	1 Pasākums	40000 Apmeklētāji	40000 Apmeklētāji	1	Izpildīts	Pašvaldības līdzfinansēto kultūras pasākumu apmeklētāju skaits	Nav	35 000 €	
Liepājas Kultūras pārvalde	Liepājas Kultūras pārvalde	6.3.	D_6.3.3.	Līdzfinansēts Karostas festivāls (organizatoriskās izmaksas)	1 Pasākums	1 Pasākums	2000 Apmeklētāji	2000 Apmeklētāji	1	Izpildīts	Pašvaldības līdzfinansēto kultūras pasākumu apmeklētāju skaits	Nav	20 000 €	
Liepājas Kultūras pārvalde	Liepājas Kultūras pārvalde	6.3.	D_6.3.3.	Līdzfinansēts Starptautiskais Zvaigžņu festivāls (honorāri, organizatoriskās izmaksas)	3 Pasākumi	3 Pasākumi	2400 Apmeklētāji	2400 Apmeklētāji	1	Izpildīts	Pašvaldības līdzfinansēto kultūras pasākumu apmeklētāju skaits	Nav	50 000 €	
Liepājas Kultūras pārvalde	Liepājas Kultūras pārvalde	6.3.	D_6.3.3.	Līgo svētku organizēšana (satura, tehnika, organizatoriskās izmaksas, komunikācija)	1 Pasākums	1 Pasākums	2000 Apmeklētāji	2000 Apmeklētāji	1	Izpildīts	Pašvaldības kultūras iestāžu apmeklētāju skaits	Nav	21 000 €	
Liepājas Kultūras pārvalde	Liepājas Kultūras pārvalde	6.3.	D_6.3.3.	Līvas ciema svētku organizēšana (satura, tehnikas, organizatoriskās izmaksas, komunikācija)	1 Pasākums	1 Pasākums	20000 Apmeklētāji	20000 Apmeklētāji	1	Izpildīts	Pašvaldības kultūras iestāžu apmeklētāju skaits	Nav	70 000 €	
Liepājas Kultūras pārvalde	Liepājas Kultūras pārvalde	6.3.	D_6.3.3.	Mazākumtautību kultūras dienas pasākuma organizēšana (satura, tehnikas, organizatoriskās izmaksas, komunikācija)	1 Pasākums	1 Pasākums	500 Apmeklētāji	500 Apmeklētāji	1	Izpildīts	Pašvaldības kultūras iestāžu apmeklētāju skaits	Nav	14 235 €	
Liepājas Kultūras pārvalde	Liepājas Kultūras pārvalde	6.3.	D_6.3.3.	Māmiņas dienas pasākuma organizēšana (satura, tehnikas, organizatoriskās izmaksas, komunikācija)	1 Pasākums	1 Pasākums	300 Apmeklētāji	300 Apmeklētāji	1	Izpildīts	Pašvaldības kultūras iestāžu apmeklētāju skaits	Nav	4 900 €	
Liepājas Kultūras pārvalde	Liepājas Kultūras pārvalde	6.3.	D_6.3.3.	Muzeju nakts pasākuma organizēšana (satura, tehnikas, organizatoriskās un komunikācijas izmaksas)	1 Pasākums	1 Pasākums	4000 Apmeklētāji	4000 Apmeklētāji	1	Izpildīts	Pašvaldības kultūras iestāžu apmeklētāju skaits	Nav	25 000 €	
Liepājas Kultūras pārvalde	Liepājas Kultūras pārvalde	6.3.	D_6.3.3.	Pilsētas Lielās egles atklāšanas pasākuma organizēšana (satura, tehnikas, organizatoriskās izmaksas, komunikācija)	1 Pasākums	1 Pasākums	3000 Apmeklētāji	3000 Apmeklētāji	1	Izpildīts	Pašvaldības kultūras iestāžu apmeklētāju skaits	Nav	24 990 €	
Liepājas Kultūras pārvalde	Liepājas Kultūras pārvalde	6.3.	D_6.3.3.	Starptautiskās akcijas Senās uguns nakts organizēšana (satura, tehnikas izmaksas)	1 Pasākums	1 Pasākums	1500 Apmeklētāji	1500 Apmeklētāji	1	Izpildīts	Pašvaldības kultūras iestāžu apmeklētāju skaits	Nav	14 993 €	
Liepājas Kultūras pārvalde	Liepājas Kultūras pārvalde	6.3.	D_6.3.3.	Ziemassvētku ieskaņas pasākumu organizēšana (satura, tehnikas, organizatoriskās izmaksas)	3 Pasākumi	3 Pasākumi	400 Apmeklētāji	400 Apmeklētāji	1	Izpildīts	Pašvaldības kultūras iestāžu apmeklētāju skaits	Nav	8 671 €	
Liepājas Kultūras pārvalde	Liepājas Kultūras pārvalde	6.3.	D_6.3.6.	Līdzfinansēts biedrības Atštāukais radošā darbība folkloras vietā NAMĪNS (radošās programmas nodrošinājuma izmaksas, telpu noma)	11 Pasākumi	11 Pasākumi	1200 Apmeklētāji	1200 Apmeklētāji	1	Izpildīts	Pašvaldības līdzfinansēto kultūras pasākumu apmeklētāju skaits	Nav	12 000 €	
Liepājas Kultūras pārvalde	Liepājas Kultūras pārvalde	6.4.	D_6.4.8.	Sv.Trīsvienības katedrāles ērģeļu uzturēšana, kultūras norišu saturiskais atbalsts, nozīmīgi pētījumi	1 Programma	1 Programma	5 Projekti	5 Projekti	1	Izpildīts		Nav	9 646 €	
Liepājas Kultūras pārvalde	Liepājas Kultūras pārvalde	6.4.	JPr_29	Projekts. Future DiverCities/Nākotnes dažādāpilsētas	1 Projekts	0 -	2 Aktivitātes	3 Aktivitātes	1	Daļēji izpildīts		Ir	16 998 €	2023. gada finansējums tika izlietots 3 aktivitātēm. Finansējums projektam ir uz 4 gadiem - līdz 2026. gada jūnijam. Neizlietots finansējums tiks pārcelts uz 2024. gadu.

Liepājas Kultūras pārvalde	Liepājas Latviešu biedrības nams SIA	4.2.	D_4.2.14.	Koncertdārza Pūt, Vējiņi papildināšanas un labiekārtošanas būvdarbi	6 Aprīkojumi (1) galvenās ieejas žoga sekcijas projektēšanas izstrāde, izgatavošana, montāža 2) mobilā žoga izgatavošana wc konteineru norobežošanai; elektroinstalācijas ierīkošana koncertdārza skatītāju zonā 4) vide reklāmas stenda izgatave un uzstādīšana 5) soliņu izgatave, montāža 5gb; 6) galdi 7) gaismas ķermeņi 8) sēdvietu koka konstrukciju nomainā	5 Aprīkojumi (1) galvenās ieejas žoga sekcijas projekta izstrāde 2) elektroinstalācijas ierīkošana koncertdārza skatītāju zonā 4) soliņu izgatave, montāža 5 gab 6) galdi 5) gaismas ķermeņi	24400 Apmeklētāju un mākslinieki, organizatori, kas organizē koncertu	20817 Apmeklētāju un mākslinieki, organizatori, kas organizē koncertu	Jauna (jūnijs)	Daļēji izpildīts	Nav	3 874 €	(1)galvenās ieejas žoga sekcijas projekta izstrāde 2) elektroinstalācijas ierīkošana koncertdārza skatītāju zonā 1 3) soliņu izgatave, montāža 5 gab 4) galdi 22 gab 5) gaismas ķermeņi 22 gab. Izpilde Darbības rezultāts (mērvienība) sēdvietu koka konstrukciju nomainā tiks izpildīts 2024.gadā.		
Liepājas Kultūras pārvalde	Liepājas Latviešu biedrības nams SIA	4.2.	D_4.2.14.	Kungu ielas 24 ēku kompleksa remonts	1 Demontāžas projekta izstrāde ēkas lievenim	1 Demontāžas projekta ēkas lievenim	1800 Apmeklētāju skaits	1950 Apmeklētāju skaits	Jauna (jūnijs)	Izpildīts	Nav	2 600 €	Izstrādāts 1 Demontāžas projekta ēkas lievenim pabeigts. Pieņemšanas- nodošanas akta parakstīts 2024.gada 16.janvārī		
Liepājas Kultūras pārvalde	Liepājas Latviešu biedrības nams SIA	4.2.	D_4.2.14.	Liepājas Latviešu biedrības nama ēkas jumta konstrukciju atjaunošana bojātās vietās un Liepājas Leļļu teātra kāpņutelpas durvju izgatavošana un uzstādīšana, telpu remonts	2 Remontdarbi (jauna LLBN ēkas inventarizācijas lieta; 2)Leļļu teātra telpu remonts)	1 Remontdarbi (1) Leļļu teātra telpu remonts	24400 Apmeklētāju skaits gadā	38468 Apmeklētāju skaits gadā	Jauna (jūnijs)	Daļēji izpildīts	Pašvaldības kultūras iestāžu apmeklētāju skaits	Nav	20 181 €	Noslēgts līgums par Liepājas Leļļu teātra WC telpu remontu, noslēgts līgums par Liepājas Leļļu teātra WC telpas dizaina projekta izstrādi. Liepājas Leļļu teātra WC telpu labiekārtošanai nopirkta fitzes, WC mēbeles, palodzes, atkritumu ivertnes, tika veikta boileru un mēbeļu uzstādīšana. Noslēgti līgumi par LLBN ēkas Ailu izbūvi un par vienkāršotu telpu atjaunošanu, noslēgts līgums par LLBN ēkas pārsežu pārbaudi, dokumentu sagatavošanu, noslēgts līgums par konsultācijām LLBN ēkas jumta atjaunošanas darbiem organizētajā iepirkumā, būvatļaujas, margu izgatave un uzstādīšana. Saskaņā ar izstrādātā paskaidrojuma raksta Skaidrojošo aprakstu Ailas izbūve pagraba telpā Nr.32 LLBN ēkā Rožu laukumā 5/6, Liepājā, nevarēja 2023.gadā pabeigt izpilde Darbības rezultāts (mērvienība) jauna LLBN ēkas inventarizācijas lieta, jo nepieciešami papildus būvdarbi (starpstienu mūra darbu pabeigšana telpas Nr.32 kreisajā pusē, tīklu iebūves vajadzībām izkaltās nīsas aizdarīšana mūra sienā telpā Nr.32) darbi pie izpildes tiek turpināti 2024.gadā.	
Liepājas Kultūras pārvalde	Liepājas Latviešu biedrības nams SIA	6.3.	D_6.3.3.	Izstāžu organizēšana	6 Izstādes (Ziedu izstādes 4, vēsturiskās un nacionāli patriotiskās mākslas izstādes 1, mākslas izstāde 1)	6 Izstādes (Ziedu izstādes 4, vēsturiskās un nacionāli patriotiskās mākslas izstādes 1, mākslas izstāde 1)	5500 Apmeklētāju skaits	9280 Apmeklētāju skaits	Jauna (jūnijs)	Izpildīts	Nav	3 500 €	Izstādes 6 (4 Ziedu 1)Rožu izstāde 7.-9. jūlijs 2)Liļļu izstāde 20.-23.jūlijs 3)Hortenziju izstāde 3.-5.augusts 4)Gladiolu izstāde 17.-19.augusts; 2 Mākslas un vēsturiskās 1)Daces Runčas un Ineses Līnes kopizstāde Kalsību atspulgi jūnijs 2)Jāņa Jūdina personālizstāde Mīlot Latviju novembris		
Liepājas Kultūras pārvalde	Liepājas Latviešu biedrības nams SIA	6.4.	JPr_173	Projekts. Liepājas Latviešu biedrības nama ielās skatuves gaismas un skaņas sistēmas modernizēšana un digitalizēšana					Dzēsta (decembris)				Posīcija dzēsta, jo netika piešķirts finansējums. Saskaņā ar rīcības plānu posīcija tiks iekļauta 2025. gada Attīstības budžeta pieprasījumā 90 000 EUR.		
Liepājas Kultūras pārvalde	Liepājas leļļu teātris SIA	6.3.	D_6.3.22.	Leļļu teātra jauniestudējumu sagatavošana	3 Jauniestudējumi	3 Jauniestudējumi	3009 Skatītāji	8212 Skatītāji	Jauna (jūnijs)	Izpildīts	Pašvaldības kultūras iestāžu apmeklētāju skaits	Nav	14 500 €	2023.gadā kopā tika sagatavoti 5 jauniestudējumi, kopējais skatītāju skaits - 16 424. Posīcija sadalīta divās daļās, ņemot vērā izmaiņas deleģējuma līgumā un izmaiņas sākot ar jūnija mēnesi.	
Liepājas Kultūras pārvalde	Liepājas muzejs	4.2.	D_4.2.15.	Jaunas datortehnikas un MS Office iegāde Liepājas muzejam					Dzēsta (decembris)				Netika piešķirts finansējums.		
Liepājas Kultūras pārvalde	Liepājas muzejs	4.2.	D_4.2.3.	Pašvaldības darbinieku apmācības					Dzēsta (decembris)				Netika piešķirts finansējums.		
Liepājas Kultūras pārvalde	Liepājas muzejs	6.3.	D_6.3.3.	Liepājas muzeja un filiāļu pasākumi	7 Izstādes	7 Izstādes	70000 Muzeju apmeklētāji	70000 Muzeju apmeklētāji	1	Izpildīts	Pašvaldības kultūras iestāžu apmeklētāju skaits	Nav	63 323 €		
Liepājas Kultūras pārvalde	Liepājas muzejs	6.3.	D_6.3.3.	Tēvu dienas kultūras pasākuma norise	1 Pasākums	1 Pasākums	100 Apmeklētāji	100 Apmeklētāji	Jauna (marts)	Izpildīts	Pašvaldības kultūras iestāžu apmeklētāju skaits	Nav	5 000 €		
Liepājas Kultūras pārvalde	Liepājas muzejs	6.3.	D_6.3.6.	Liepājas muzeja rakstu krājuma izdošana	1000 Eksemplāri	1000 Eksemplāri	70000 Apmeklētāji	70000 Apmeklētāji	1	Izpildīts		Nav	9 609 €		
Liepājas Kultūras pārvalde	Liepājas muzejs	6.3.	VPr_60.1	Projekts. Ekspozīcijas Liepāja okupācijas režīmos modernizācija	1 Ekspozīcija	1 Ekspozīcija	40000 Muzeju apmeklētāji	40000 Muzeju apmeklētāji	1	Izpildīts	6.1. Pašvaldības kultūras iestāžu apmeklētāju skaits	Nav	60 917 €		
Liepājas Kultūras pārvalde	Liepājas muzejs	6.3.	VPr_60.1	Projekts. Ekspozīcijas Liepāja okupācijas režīmos modernizācija	201 Vienības (mēbeles)	201 Vienības (mēbeles)	40000 Muzeju apmeklētāji	40000 Muzeju apmeklētāji	1	Izpildīts	6.1.	Nav	30 000 €		
Liepājas Kultūras pārvalde	Liepājas muzejs	6.4.	JPr_49	Projekts. Dārgmetālu kolekciju kataloga izveide					Dzēsta (decembris)				Netika piešķirts finansējums.		
Liepājas Kultūras pārvalde	Liepājas muzejs	6.4.	VPr_68	Projekts. Liepājas muzeja krātuves izveide					Dzēsta (decembris)		Pašvaldības kultūras iestāžu apmeklētāju skaits		Netika piešķirts finansējums.		
Liepājas Kultūras pārvalde	Liepājas Tautas mākslas un kultūras centrs	4.2.	D_4.2.3.	Pašvaldības darbinieku apmācības	3 Apmācību kursi	3 Apmācību kursi	3 Darbinieki	3 Darbinieki	1	Izpildīts		Nav	300 €		
Liepājas Kultūras pārvalde	Liepājas Tautas mākslas un kultūras centrs	6.3.	D_6.3.4.	Jaunu tautas tērpu un apavu izgatavošana Liepājas pašvaldības amatierkolektīviem	1 Kolektīvi / kori, deju kolektīvi, ansambļi, veicinās pašvaldības reprezentāciju	1 Kolektīvi /kori, deju kolektīvi, ansambļi, veicinās pašvaldības reprezentāciju	6 Dalībnieki	6 Dalībnieki	1	Izpildīts	Pašvaldības kultūras iestāžu apmeklētāju skaits	Nav	1 098 €		
Liepājas Kultūras pārvalde	Liepājas Tautas mākslas un kultūras centrs	6.3.	D_6.3.4.	Liepājas valstspilētās amatiermākslas kolektīvu dalības nodrošināšana XXVII Vispārējo latviešu Dziesmu un XVII Deju svētku norisēs Rīgā	30 Kolektīvi	30 Kolektīvi	1000 Dalībnieki	1000 Dalībnieki	1	Izpildīts	Pašvaldības kultūras iestāžu apmeklētāju skaits	Nav	322 513 €	Sākotnēji tika plānots lielāks valsts finansējums, ienākumu plānā netika izdarīti grozījumi pēc valsts atbalsta saņemšanas. Pašvaldības budžetā pieprasīts un piešķirts 250 000 EUR un iztērēts 238 618 EUR. Valsts budžets tika plānots 224 300 EUR, piešķirta tikai 89 646 EUR un iztērēts 83 895 EUR. Valsts budžeta neizpilde 5 751 EUR ir atskaitīti atpakaļ Valsts budžetā un 11 382 EUR pašvaldības finansējuma neizpilde atskaitīta atpakaļ pašvaldības budžetā.	
Liepājas Kultūras pārvalde	Liepājas Tautas mākslas un kultūras centrs	6.3.	D_6.3.6.	Teicējās Martas Štolcmanes apkopotā dziesmu pūra apzināšana, krājuma izdošana un materiāla digitalizācija					Dzēsta (decembris)				Netika piešķirts finansējums.		
Liepājas Kultūras pārvalde	Liepājas Tautas mākslas un kultūras centrs	6.3.	D_6.3.9.	TMKC mārketinga kampaņa jaunu dalībnieku piesaistei					Dzēsta (decembris)				Netika piešķirts finansējums.		
Liepājas Kultūras pārvalde	Liepājas teātris SIA	4.2.	D_4.2.13.	Cilvēkresursu piesaistes programma Liepājas teātra trupās nostiprināšanai	1 Programma	1 Programma	9 Speciālisti	9 Speciālisti	A	1	Izpildīts	Pašvaldības kultūras iestāžu apmeklētāju skaits	Nav	19 584 €	Jaunā speciālista aiziešana no darba Liepājas teātrī (aktrise Madara Viļčuka), kā arī atsevišķi trīs līgumi ir ar zemākām izmaksām, attiecīgi mazāka arī kompensējamā daļa.
Liepājas Kultūras pārvalde	Liepājas teātris SIA	4.2.	D_4.2.14.	Teātra ēkas jumta daļas remonts, Teātra iela 4, Liepājā	1 Jumts	1 Jumts	50000 Apmeklētāji	55607 Apmeklētāji	1	Izpildīts		Nav		Teātra ēkas jumta daļas remonts īstenots, izdevumus sedzot no pašu ienākumiem.	
Liepājas Kultūras pārvalde	Liepājas teātris SIA	6.3.	JPr_3	Projekts. Liepājas teātra jauniestudējumu ražošana 2022.un 2023.gadā	10 Jaunuzvedumi	12 Jaunuzvedumi	50000 Apmeklētāji	55607 Apmeklētāji	1	Izpildīts	Pašvaldības kultūras iestāžu apmeklētāju skaits	Ir		Projekts īstenots ar ES fondu atbalstu. Izdevumi atbilstoši projekta ietvaros piešķirtajam finansējumam, starpību sedzot no pašu ienākumiem.	
Liepājas Kultūras pārvalde	Liepājas teātris SIA	6.4.	D_6.4.10.	Videoprojekciju nodrošināšanas tehnikas komplekts	1 Komplekts (videoprojektors, to apkalpojošā datortehnika, savienojumi)	1 Komplekts	50000 Apmeklētāji	55607 Apmeklētāji	1	Izpildīts		Nav		Finansēts no pašvaldības piešķirtajiem līdzekļiem, caur pamatkapitāla palielināšanu.	
Liepājas Kultūras pārvalde	Liepājas teātris SIA	6.4.	D_6.4.11.	Video novērošanas sistēmas atjaunošana					Dzēsta (decembris)				Posīcija dzēsta, jo netika piešķirts finansējums.		
Liepājas Kultūras pārvalde	Liepājas teātris SIA	6.4.	VPr_69	Projekts. Liepājas teātra Mazās zāles izveide					Dzēsta (decembris)				Posīcija dzēsta, jo netika piešķirts finansējums.		

Liepājas Nekustamā īpašuma pārvalde	Liepājas Nekustamā īpašuma pārvalde	1.4.	D_1.4.1.	Pašvaldības dzīvokļu atjaunošana	2 Dzīvokļi		1 Dzīvoklis	2 Kvalificēti speciālisti	1 Kvalificēts speciālists	Jauna (jūnijs)	Daļēji izpildīts	Nav	14 282 €	2023.gadā kvalificēto speciālistu nodrošināšanai ar dzīvojamo telpu tika piešķirti 60 000 EUR. 2023.gadā tika apgūti 14 282 EUR - izremontēts dzīvoklis Eduarda Tišā ielā 81-14, kurš tika piešķirts kvalificētam speciālistam. Lēmums par kvalificētam speciālistam izīrējamas dzīvojamās telpas Dzintara ielā 91-42 statusa noteikšanu tiek virzīts izskatīšanai šā gada 25.janvārī Domes sēdē, līdz ar to no 2023.gada attīstības budžeta sadaļas Pašvaldības dzīvokļu atjaunošana speciālistiem summa 45 718 EUR apmērā, tiek pārceļta uz 2024.gada budžetu.
Liepājas Nekustamā īpašuma pārvalde	Liepājas Nekustamā īpašuma pārvalde	1.4.	D_1.4.1.	Pašvaldības dzīvokļu atjaunošana	13 Dzīvokļi		12 Dzīvokļi	13 ģimenēm - potenciālajiem īrniekiem tiks uzlaboti dzīves apstākļi	12 ģimenēm - Īrniekiem uzlaboti dzīves apstākļi	Jauna (jūnijs)	Daļēji izpildīts	Nav	43 939 €	Saskaņā ar Liepājas valstspilsētas pašvaldības domes 2023.gada 15.jūnija saistošajiem noteikumiem Nr.11, Nekustamā īpašuma pārvaldei tika piešķirti 120 000 EUR tukšo dzīvokļu remontam. 2023.gada 5.jūlija sēdē, protokols Nr.1 tika izsludināts atklātais konkurss (identifikācijas numurs LVP 2023/106) par Pašvaldības dzīvokļu atjaunošanu dzīvošanai derīgā stāvoklī. Pamatojoties uz veikto iepirkumu Pašvaldības dzīvokļu atjaunošana, 1.kārta, 2023.gada 2.oktobrī tika parakstīts līgums ar izpildītāju. Līguma darbu izpildes termiņš noteikts 95 (deviņdesmit piecas) kalendārās dienas no līguma parakstīšanas dienas. Ņemot vērā, ka līgums ar izpildītāju tika parakstīts tikai 2023.gada oktobrī, uz 2023.gada beigām tika apgūti 45 338,03 EUR atlikusi līguma summa 74 661,97 EUR tiks samaksāta 2024.gadā.
Liepājas Nekustamā īpašuma pārvalde	Liepājas Nekustamā īpašuma pārvalde	1.4.	D_1.4.3.	Mikrorajonu pagalmu labiekārtošana	1 Konkurss		1 Konkurss	13 Labiekārtotas teritorijas. 13 dzīvojamo māju pagalmi	5 Labiekārtotas teritorijas: 5 dzīvojamo māju pagalmi	1	Izpildīts	Nav	525 317 €	Liepājas valstspilsētas pašvaldības 2023.gada budžetā daudzdzīvokļu mājām piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai tika piešķirti 542 499 EUR (t.sk. projektu būvuzraudzības izmaksas), 2023.gadā tika iesniegti 7 (septiņi) projekta pieteikumi pašvaldības līdzfinansējuma saņemšanai par ēkām piesaistītās teritorijas labiekārtošanu. Tika atbalstīti 5 projektu pieteikumi par kopējo summu 525 317 EUR. 2 projektu pieteikumi tika noraidīti, kā neatbilstoši saistošo noteikumu prasībām.
Liepājas Nekustamā īpašuma pārvalde	Liepājas Nekustamā īpašuma pārvalde	1.4.	D_1.4.3.	Nodrošināta iespēja šķirot atkritumus	1 Konkurss		1 Konkurss	3 Atkritumu novietnes	2 Atkritumu novietnes	1	Izpildīts	Nav	1 600 €	Piešķirtais pašvaldības līdzfinansējums par sadzīves atkritumu savākšanas punktu izveidi 2023.gadā bija 2400 EUR. Tika iesniegti divi pieteikumi, kurus komisija izvērtēja un piešķirā pašvaldības līdzfinansējumu par kopējo summu 1600 EUR. Pieteikumu aktivitātes samazināšanās skaidrojama ar faktu, ka viena atkritumu savākšanas punkta izveides vidējās izmaksas 2023.gadā (gan dokumentācijas izstrādes, gan būvniecības kopējās izmaksas) bija aptuveni 5000 EUR. 2024.gadā plānots līdzfinansējuma summu palielināt.
Liepājas Nekustamā īpašuma pārvalde	Liepājas Nekustamā īpašuma pārvalde	1.4.	D_1.4.5.	Energoefektīva dzīvojamā māja	1 Konkurss		1 Konkurss	5 Projekti. Projektu realizācijas rezultātā ieguvēji ir daudzdzīvokļu māju iedzīvotāji	2 Projekti. Projektu realizācijas rezultātā ieguvēji ir daudzdzīvokļu māju iedzīvotāji	1	Izpildīts	Nav	5 827 €	2023.gadā tika iesniegti 3 projektu pieteikumi energoefektivitātes pasākumiem daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās. Tika atbalstīti 2 projektu pieteikumi. 1 projektu pieteikums noraidīts, kā neatbilstošs saistošo noteikumu prasībām.
Liepājas Nodarbinātības projekti	Dzīvnieku patversme	1.6.	VP_39	Projekts. Dzīvnieku patversmes izbūve 2.kārta						Dzēta (oktobris)				2023.gadā netika piešķirts finansējums.
Liepājas Nodarbinātības projekti	Liepājas Nodarbinātības projekti	1.6.	D_1.6.7.	Vides pieejamības nodrošināšana p/a Nodarbinātības projekti biroja ēkas iekšējai pirmajā stāvā cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem	1 Objekts		1 Objekts	50 Cilvēki ar funkcionāliem traucējumiem	50 Cilvēki ar funkcionāliem traucējumiem	1	Izpildīts	Nav	14 756 €	
Liepājas Nodarbinātības projekti	Liepājas Nodarbinātības projekti	1.6.	JPr_36	Projekts. Jumta konstrukciju atjaunošana p/a Nodarbinātības projekti ēkai	1 Objekts		1 Objekts	300 Personas (darba vadītāji un bezdarbnieki)	300 Personas (darba vadītāji un bezdarbnieki)	1	Izpildīts	Nav	8 463 €	
Liepājas Nodarbinātības projekti	Liepājas Nodarbinātības projekti	3.3.	JPr_51	Projekts. Subsīdētās darba vietas bezdarbniekiem, Nr.9.1.1.1/15/001	37 Darbvietas		37 Darbvietas	127 Bezdarbnieki	127 Bezdarbnieki	Jauna (marts)	Izpildīts	Ir	67 661 €	
Liepājas Nodarbinātības projekti	Liepājas Nodarbinātības projekti	3.3.	VP_93	Projekts. NVA administrātie nodarbinātības pasākumi Skolēnu nodarbinātība vasarā	50 Darbvietas		50 Darbvietas	150 Skolēni	150 Skolēni	1	Izpildīts	Ir	137 862 €	
Liepājas Nodarbinātības projekti	Liepājas Nodarbinātības projekti	3.3.	VP_94	Projekts. Skolēnu nodarbinātība vasarā	60 Darbvietas		60 Darbvietas	300 Skolēni	300 Skolēni	1	Izpildīts	Nav	60 580 €	
Liepājas Nodarbinātības projekti	Liepājas Nodarbinātības projekti	4.2.	D_4.2.14.	Traktora iegāde	1 Traktors		1 Traktors	495 Hektāri	495 Hektāri	1	Izpildīts	Nav	57 822 €	
Liepājas Nodarbinātības projekti	Liepājas Nodarbinātības projekti	4.2.	D_4.2.3.	Darbinieku apmācība	5 Kursi/semināri		4 Kursi/semināri	4 Darbinieki	4 Darbinieki	1	Daļēji izpildīts	Nav	292 €	Rezultātu izpilde atšķiras no plānotās izpildes, jo tika plānots apmeklēt piecus seminārus, bet darbības rezultātā tika apmeklēti četri semināri par maksu. Plānotais finansējums 2023.gadam 500 EUR, budžeta izpilde 292 EUR.
Liepājas Nodarbinātības projekti	Liepājas Nodarbinātības projekti	4.4.	VP_25	Projekts. PROTI un DARI	2 Speciālisti		2 Speciālisti	25 Jaunieši	27 Jaunieši	A	1	Ir	90 255 €	Rādītāju izpilde atšķiras no plānotās izpildes, tika plānots projektā iesaistīt 25 jauniešus, bet darbības rezultātā izdevās iesaistīt 27 jauniešus. Apspriešanās plāns ar grozījumiem 2023.gadam 105 431 EUR, budžeta izpilde 90 255 EUR. Starpību veido pašvaldības piešķirtais priekšfinansējums projektā Proti un Dari, kurš projektam noslēdzoties 2024.gadā jāatgriež pašvaldībai.
Liepājas pašvaldības policija	Liepājas pašvaldības policija	4.2.	D_4.2.14.	Pašvaldības policijas administratīvā aprīkojuma modernizācija	131 Vienības		130 Vienības	70000 Liepājas iedzīvotāji un viesi	70000 Liepājas iedzīvotāji un viesi	1	Daļēji izpildīts	Nav	34 178 €	2023.gadā tika organizēts rokas radara ātruma kontrolei iegādes iepirkums, taču piegāde tika veikta 2024.gada februārī.
Liepājas pašvaldības policija	Liepājas pašvaldības policija	4.2.	D_4.2.14.	Transporta līdzekļu iegāde pašvaldības policijas vajadzībām	8 Transporta vienības		0 -	70000 Liepājas iedzīvotāji un viesi	0 -	1	Neizpildīts	Nav		6 jauņiem operatīvajiem transportlīdzekļiem tika piešķirts finansējums, bet iepirkuma process aizkarsšanās dēļ, šo transportlīdzekļu iegāde notiks 2024.gadā. Savukārt, 2 transportlīdzekļu (specializēta laiva un operatīvās vadības centra transportlīdzekļa) iegādei netika piešķirts finansējums. Līdz ar to, budžeta izpilde ir 0 EUR apmērā, jo vēl netika veikti nekādi darījumi.
Liepājas pašvaldības policija	Liepājas pašvaldības policija	4.2.	D_4.2.15.	Dator tehnikas un biroja tehnikas iegāde pašvaldības policijas vajadzībām	23 Tehnikas vienības		24 Tehnikas vienības	100 Darbinieki + 15 personas ārpus PP dienā	100 Darbinieki + 15 personas ārpus PP dienā	1	Izpildīts	Nav	4 920 €	
Liepājas pašvaldības policija	Liepājas pašvaldības policija	4.2.	D_4.2.16.	Projekta izstrāde Liepājas pilsētas pašvaldības policijas ēkai, Jelgavas iela 48	1 Projekts		0 -	100 Darbinieki + 15 apmeklētāji dienā	0 -	1	Neizpildīts, jo netika piešķirts finansējums	Nav		Nav realizēts, jo netika piešķirts finansējums.
Liepājas pašvaldības policija	Liepājas pašvaldības policija	4.2.	D_4.2.3.	Pašvaldības policijas darbinieku dalība apmācībās	10 Apmācības		20 Apmācības	100 Darbinieki	100 Darbinieki	1	Izpildīts	Nav	10 901 €	
Liepājas pašvaldības policija	Liepājas pašvaldības policija	4.2.	JPr_92	Projekts. Bērnu līdzdalības stiprināšana civilajā aizsardzībā un noturīgas sabiedrības veidošana (Strengthening children's participation in civil protection and building resilient societies (PA Secure Kids))	11 Dažādas projektu aktivitātes (plāni, vadījnijas, nodarbinātības)		0 -	50 Drošības nozares praktiķi Baltijas jūras reģionā	0 -	Jauna (marts)	Neizpildīts	Ir		Izpildē norādīts, ka nav veikta nevienas aktivitātes, jo projektā paredzētie uzdevumi partneriem atšķiras. Atbilstoši projekta plānam un reāli norisei, 2023.gadā Pašvaldības policijai nebija plānotas aktivitātes, līdz ar to budžeta izpilde norādīti 0 EUR, jo projekta ietvaros 2023.gadā netika izlietoti budžeta līdzekļi. Projekta realizācija turpinās 2024. un 2025.gadā, līdz ar to plānotā budžeta līdzekļu lietošana notiks 2024. un 2025.gadā.
Liepājas pašvaldības policija	Liepājas pašvaldības policija	4.2.	VP_310	Projekts. Palielināt cilvēku drošību Baltijas jūrā, izmantojot pārrobežu sadarbību Rietumu Lietuvā un Kurzemē (Increasing people safety in the Baltic Sea through cross-border cooperation in the Western Lithuania and Kurzeme (ONLY SAFE!))	6 Vienības		6 Vienības	100 Darbinieki	100 Darbinieki	1	Izpildīts	Ir		Rīcības ir izpildītas plānotā apjomā. Plānotais finansējums atšķiras no budžeta izpildes, jo nepieciešama projekta priekšfinansējuma atgriešana pašvaldībai, kas tiks veikta 2024.gadā.
Liepājas pašvaldības policija	Liepājas pašvaldības policija	4.2.	VP_311	Projekts. Drošības dienestu attīstība, stiprinot komunikācijas un sadarbības spējas starp pašvaldībām un policijas iestādēm (The development of safety services by strengthening communication and cooperation capacity between the local government and police authorities (SCAPE II))	84 Vienības		84 Vienības	100 Darbinieki	100 Darbinieki	1	Izpildīts	Ir	150 943 €	
Liepājas pašvaldības policija	Liepājas pašvaldības policija	4.2.	VP_322	Projekts. Vajadzības balstīta izglītība un pētījumi sabiedrības drošība (The Needsbased education and studies in societal security (NEEDS))	9 Sabiedrības drošības izglītības pasākumu galvenās aktivitātes		9 Sabiedrības drošības izglītības pasākumu galvenās aktivitātes	1 Izstrādāta tiešsaistes apmācību programma par sabiedrības drošību	1 Izstrādāta tiešsaistes apmācību programma par sabiedrības drošību	1	Izpildīts	Ir	10 206 €	
Liepājas pašvaldības policija	Liepājas pašvaldības policija	4.4.	JPr_98	Projekts. Jauniešu drošība	4 Informatīvās kampaņas		8 Informatīvās kampaņas	5000 Liepājas bērni un jaunieši	6000 Liepājas bērni un jaunieši	1	Izpildīts	Nav	9 903 €	



Liepājas Sabiedriskais transports	Liepājas Sabiedriskais transports	4.2.	D_4.2.15.	Datortehnikas un programmatūras iegāde	1 Komplekts (dators+programmatūra)	1 Komplekts (dators+programmatūra)	1 Darbinieks	1 Darbinieks	1	Izpildīts	Nav	1 137 €			
Liepājas Sabiedriskais transports	Liepājas Sabiedriskais transports	4.2.	D_4.2.3.	Darbinieku dalība apmācībās	4 Apmācības	4 Apmācības	5 Darbinieki	20 Darbinieki	1	Izpildīts	Nav	821 €			
Liepājas Sabiedriskais transports	Liepājas Sabiedriskais transports	5.3.	JPr_126	Autobusu un tramvaju uzskaites norēķinu sistēmas izstrāde	1 Sistēma	0 -	9000000 Pārvadātie pasažieri	0 -	1	Neizpildīts	1.4. Pilsētas sabiedriskajā transportā pārvadāto pasažieru skaits	Nav	74 469 €	Rezultātu un rādītāju izpilde atšķiras no plānotā, kā arī plānotais finansējums atšķiras no budžeta izpildes, jo elektroniskās biļešu norēķinu sistēmas izstrādes un ieviešanas plāns ir pagarināts, pamatojoties uz konstatēto nepieciešamību pēc papildus programmēšanas darbu veikšanas sistēmas kvalitatīvai darbībai. Tā rezultātā uz 2024.gada 1.ceturksni ir atlikta norēķinu iekārtu (kases sistēmu), lasītāju aprīkošana un arī kontroleru viedierīču piegāde, jo saskaņā ar noslēgto līgumu iekārtu garantijas iestājas no piegādes laika pasūtītajam, kas sastāda 47% no kopējām projekta izmaksām.	
Liepājas Sociālais dienests	Atkarību profilakses centrs	4.2.	D_4.2.14.	Telpu remontdarbi Atkarību profilakses centrā Flotes ielā 7						Dzēsta (decembris)			Pozīcija dzēsta, jo netika piešķirts finansējums.		
Liepājas Sociālais dienests	Dienas centrs personām ar garīgās attīstības traucējumiem	3.1.	D_3.1.6.	Personu vajadzībām atbilstošu sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu attīstība	1 Izveidota sensorā istaba	1 Izveidota sensorā istaba	30 Klienti	30 Klienti		Jauna (marts)		Nav	12 168 €	3. Finansējuma izpilde atkarīga no cenu aptaujas rezultātiem.	
Liepājas Sociālais dienests	Dienas centrs personām ar garīgās attīstības traucējumiem	4.2.	D_4.2.14.	Apkures sistēmas pārbūve Dienas centrā personām ar garīgās attīstības traucējumiem	1 Pārbūvēta apkures sistēma	1 Pārbūvēta apkures sistēma	35 Dienas centra klienti	35 Dienas centra klienti	1	Izpildīts		Nav	26 561 €	3. Budžeta izpilde atkarīga no iepirkuma rezultātiem.	
Liepājas Sociālais dienests	Liepājas Sociālais dienests	3.1.	D_3.1.9.	Pilnveidot sociālās jomas darbinieku profesionālo klasifikāciju un nodrošināt apmācības	1 Gada apmācību cikls	1 Gada apmācību cikls	200 Darbinieki	176 Darbinieki	1	Izpildīts		Nav	11 693 €	2., 3. Rādītāju izpilde atšķiras, jo ir atkarīga no darbinieku skaita, kas konkrētajā gadā strādā iestādē. 2023. gadā kvalifikāciju cēluši visi darbinieki, kuriem to kā obligātu nosaka normatīvie akti. Budžeta izpilde atkarīgā no kursu un semināru cenām.	
Liepājas Sociālais dienests	Liepājas Sociālais dienests	3.1.	JPr_184	Projekts. Infrastruktūras izveide sabiedrībā balstītu pakalpojumu nodrošināšanai						Dzēsta (decembris)	Sociālo pakalpojumu skaits pašvaldības saistošajos noteikumos		Nav	11 693 €	2., 3. Rādītāju izpilde atšķiras, jo ir atkarīga no darbinieku skaita, kas konkrētajā gadā strādā iestādē. 2023. gadā kvalifikāciju cēluši visi darbinieki, kuriem to kā obligātu nosaka normatīvie akti. Budžeta izpilde atkarīgā no kursu un semināru cenām.
Liepājas Sociālais dienests	Liepājas Sociālais dienests	3.1.	JPr_185	Projekts. Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu nodrošināšana						Dzēsta (decembris)	Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu saņēmēju īpatsvars no visiem sociālo pakalpojumu saņēmējiem		Nav	11 693 €	Pozīcija tiek dzēsta, jo projektu konkurss netika izsludināts. Iekļauts 2024.gada Attīstības budžeta pieprasījumā.
Liepājas Sociālais dienests	Liepājas Sociālais dienests	3.1.	JPr_186	Projekts. Profesionāla un mūsdienīga sociālā darba attīstība						Dzēsta (decembris)			Nav	11 693 €	Pozīcija tiek dzēsta, jo projektu konkurss netika izsludināts. Iekļauts 2024.gada Attīstības budžeta pieprasījumā.
Liepājas Sociālais dienests	Liepājas Sociālais dienests	3.1.	JPr_50	Projekts. Sociāla dienesta ēkas E.Veidenbauma ielā 3, Liepājā ventilācijas sistēmas atjaunošana					A	Dzēsta (decembris)			Nav	11 693 €	Pozīcija tiek dzēsta, jo projektu konkurss netika izsludināts. Iekļauts 2024.gada Attīstības budžeta pieprasījumā.
Liepājas Sociālais dienests	Liepājas Sociālais dienests	3.1.	VPPr_114	Projekts. Profesionāla sociālā darba attīstība pašvaldībā	1 Pilotprojekts	1 Pilotprojekts	30 Klienti	30 Klienti	1	Izpildīts		Ir	41 191 €	3. Budžeta izpilde atkarīgā no pilotprojekta mērķiem un rezultātiem.	
Liepājas Sociālais dienests	Liepājas Sociālais dienests	3.1.	VPPr_114.1	Projekts. Pašvaldības sociālo darbinieku supervīzija Liepājā	12 Grupas	8 Grupas	95 Darbinieki	84 Darbinieki	1	Izpildīts		Ir	17 789 €	1., 2., 3. Rezultātu un Rādītāju izpilde atšķiras, jo supervīzijas tiek sniegtas visiem konkrētajā laikā Sociālajā dienestā strādājošajiem sociālā darba speciālistiem. Supervīzijas nodrošinātas visiem sociālā darba speciālistiem pēc vajadzības. Papildus Grupu supervīzijām, 11 sociālā darba speciālisti izvēlējušies individuālas supervīzora konsultācijas. Budžeta izpilde atkarīga no iepirkuma rezultātiem.	
Liepājas Sociālais dienests	Liepājas Sociālais dienests	3.2.	JPr_183	Projekts. Mājokļu vides pieejamības nodrošināšana cilvēkiem ar invaliditāti	12 Mājokļu izvērtējumi	8 Mājokļu izvērtējums	12 Personas ar invaliditāti	8 Personas ar invaliditāti	1	Daļēji izpildīts		Ir	1 440 €	1., 2., 3. Rezultāti un rādītāji atšķiras, jo līdz 2023.gada beigām dalībai projektā pieteicās 8 personas. 2023.gada nogalē Labklājības ministrija veica grozījumus Ministru kabineta noteikumos, kas regulē projekta ieviešanu, un līdz 2024.gada martam tiks izvērtēti atlikušie 4 mājokļi. Finansējuma izpilde atkarīgā no cenu aptaujas rezultātiem. Papildus 4 personu un mājokļu vērtēšana turpinās 2024.gadā.	
Liepājas Sociālais dienests	Nakts patversme	4.2.	D_4.2.14.	Telpu remontdarbi Nakts patversmē Flotes ielā 7	2 Izremontētas telpas	2 Izremontētas telpas	75 Klienti	75 Klienti	1	Izpildīts		Nav	3 932 €	3. Finansējums atšķiras cenu aptaujas rezultātā.	
Liepājas Sociālais dienests	Sociālā dzīvojamā māja Flotes ielā 14	4.2.	D_4.2.14.	Elektrības plevada renovācija un dzīvokļu remontdarbi Sociālajā dzīvojamā mājā Flotes ielā 14	2 Remontdarbi	1 Remontdarbs	140 Iedzīvotāji	140 Iedzīvotāji	1	Daļēji izpildīts		Nav	67 892 €	Remontdarbi sociālās mājas dzīvokļos uzsāks 2023.gada IV ceturksnī un tika pabeigti 2024.gada janvārī. Remontdarbu uzsākšana aizkavējās tādēļ, ka iepirkuma uzvarētājs atteicās slēgt līgumu un bija jāveic atkārtota pretendentu izvērtēšana.	
Liepājas Sociālais dienests	Sociālā dzīvojamā māja Flotes ielā 14	4.2.	D_4.2.16.	Būvniecības ieceres dokumentācija Automātiskās ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas ierīkošanai	1 Būvprojekts	1 Būvprojekts	140 Iedzīvotāji	140 Iedzīvotāji		Jauna (jūnijs)		Nav	1 815 €		
Liepājas Sociālais dienests	Sociālā dzīvojamā māja Ģen.Baloža ielā 1	4.2.	D_4.2.14.	Ugunsizsardzības sistēmas nomaina Sociālā dzīvojamā mājā Ģen.Baloža ielā 1	1 Nomainīta sistēma	0 -	80 Iedzīvotāji	0 -	1	Neizpildīts		Nav		1., 3. Rezultāts nav sasniegts, jo pirms sistēmas nomainas bija jāizstrādā tehniskā dokumentācija. 2023.gada IV ceturksnī tika uzsākts darbs pie tehniskās dokumentācijas izstrādes UATS sistēmai sociālajā dzīvojamā mājā. Tehniskā dokumentācija izstrādāta 2024.gada janvārī. Budžeta izpilde nav sasniegta, jo pasūtīta tikai tehniskā dokumentācija, par kuru apmaksā veikta 2024.gadā.	
Liepājas Sociālais dienests	Sociālā dzīvojamā māja Ģen.Baloža ielā 1	4.2.	D_4.2.16.	Projekta izstrāde saules kolektoru uzstādīšanai Sociālā dzīvojamā mājā Ģen. Baloža ielā 1						Dzēsta (oktobris)			Nav		Secinot, ka atbilstošākais risinājums ir saules paneļu uzstādīšana, kur nav nepieciešams izstrādāt projektu. Naudas līdzekļi novirzīti remontdarbu nodrošināšanai sociālās dzīvojamās mājās, kur to apjoms ir nepietiekams.
Liepājas Sociālais dienests	Sociālā dzīvojamā māja Kuldīgas ielā 34	4.2.	D_4.2.14.	Ūdensapgādes sistēmas noslēgventīļu nomaina Sociālajā dzīvojamā mājā Kuldīgas ielā 34	1 Nomainīta sistēma	1 Nomainīta sistēma	68 Iedzīvotāji	68 Iedzīvotāji	1	Izpildīts		Nav	2 095 €	3. Finansējuma izpilde atkarīga no cenu aptaujas rezultātiem.	
Liepājas Sociālais dienests	Sociālā dzīvojamā māja Viršu ielā 9/11	4.2.	D_4.2.16.	Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde UAS nomainai Sociālā dzīvojamā mājā Viršu ielā 9/11	1 Būvprojekts	0 -	140 Iedzīvotāji	0 -		Jauna (marts)		Nav		Tehniskās dokumentācijas izstrāde sociālās dzīvojamās mājas UATS sistēmai tika uzsākti 2023.gada IV ceturksnī un pabeigti 2024.gada janvārī.	
Liepājas Sociālais dienests	Veco jauzu dzīvojamā māja	4.2.	D_4.2.14.	Telpu un dzīvokļu remontdarbi Veco jauzu dzīvojamā mājā Ganību ielā 135/141	2 Izremontētas telpas	1 Izremontēta telpa	135 Iedzīvotāji	135 Iedzīvotāji	1	Daļēji izpildīts		Nav	7 738 €	3. Iepirkuma rezultātā telpu remontdarbi uzsāks vēlāk nekā plānots (pirmais iepirkuma uzvarētājs atteicās slēgt līgumu). Remontdarbi tika uzsākti 2023.gada IV ceturksnī un pabeigti 2024.gada janvārī. Pilna plānotā finansējuma apmaksā veikta 2024.gadā.	
Liepājas Sociālais dienests	Veco jauzu dzīvojamā māja	4.2.	VPPr_287	Projekts. Veco jauzu dzīvojamās mājas Ganību ielā 135/141, Liepājā pārbūve					A	Dzēsta (decembris)			Nav		Pozīcija dzēsta, jo netika piešķirts finansējums.
Liepājas Sporta pārvalde	Liepājas Futbola skola	4.2.	D_4.2.3.	Sporta pedagogu apmācības, kvalifikācijas celšana	9 Kursi, semināri	4 Kursi, semināri	36 Darbinieki, pedagogi	10 Darbinieki, pedagogi	1	Daļēji izpildīts		Nav	228 €	Plānotie rezultāti, rādītāji un finansējums būtiski atšķiras no izpildes. Mazāks rezultātu, rādītāju skaits, jo 2023. gadā tika apmeklēts mācību kurss Latvijas Sporta pedagogijas akadēmijā un viens tiešsaistes seminārs darbiniekiem.	
Liepājas Sporta pārvalde	Liepājas Kompleksā sporta skola	4.2.	D_4.2.14.	Remonta darbi sporta bāzē Kungu ielā 12, sporta centrā Ezerkrasts, vingrošanas sporta bāzē Rīgas ielā 8						Dzēsta (decembris)			Nav		Netika piešķirts finansējums.
Liepājas Sporta pārvalde	Liepājas Sporta pārvalde	4.2.	D_4.2.18.	Stratēģiskās attīstības plāna izstrāde	1 Stratēģiskās attīstības plāns	1 Stratēģiskās attīstības plāns	4 Profesionālās sporta izglītības iestādes	4 Profesionālās sporta izglītības iestādes		Jauna (marts)		Nav	9 438 €		
Liepājas Sporta pārvalde	Liepājas Sporta pārvalde	4.2.	D_4.2.3.	Darbinieku apmācību pakalpojumi, kvalifikācijas celšanas kursi, apmācības	18 Darbinieku apmācību pakalpojumi, kvalifikācijas celšanas kursi, apmācības	12 Darbinieku apmācību pakalpojumi, kvalifikācijas celšanas kursi, apmācības	10 Darbinieki	8 Darbinieki	1	Daļēji izpildīts		Nav	993 €	Semināru apmeklējuma izlietojums un izmaksas saskaņā ar nepieciešamību 2023. gadā. Neizlietotais finansējums tika pārceļts uz 2024. gadu.	
Liepājas Sporta pārvalde	Liepājas Sporta pārvalde	6.2.	D_6.2.5.	Amateru hokeja čempionāta Amber Puck organizēšana	1 Pasākums	1 Pasākums	800 Dalībnieki	800 Dalībnieki	1	Izpildīts	6.8.	Nav	7 000 €		
Liepājas Sporta pārvalde	Liepājas Sporta pārvalde	6.2.	D_6.2.5.	Aura Sporta deju sacensību organizēšana Liepājā	3 Pasākumi	3 Pasākumi	1000 Dalībnieki	1000 Dalībnieki	1	Izpildīts	6.8. Sarīkoto starptautisku sporta sacensību skaits	Nav	15 000 €		
Liepājas Sporta pārvalde	Liepājas Sporta pārvalde	6.2.	D_6.2.5.	Ātruma festivāls Kurzeme organizēšana	1 Pasākums	1 Pasākums	150 Dalībnieki	150 Dalībnieki	1	Izpildīts	6.8. Sarīkoto starptautisku sporta sacensību skaits	Nav	17 000 €		

Liepājas Sporta pārvalde	Liepājas Sporta pārvalde	6.2.	D_6.2.5.	Badmintons Baltijas jauniešu čempionāta turnīra organizēšana	1 Pasākums	1 Pasākums	300 Dalībnieki	300 Dalībnieki	1	Izpildīts	6.8. Sarīkoto starptautisku sporta sacensību skaits	Nav	5 000 €	
Liepājas Sporta pārvalde	Liepājas Sporta pārvalde	6.2.	D_6.2.5.	Baltijas čempionātu pludmales volejbolā organizēšana	1 Pasākums	1 Pasākums	130 Dalībnieki	130 Dalībnieki	1	Izpildīts	6.8. Sarīkoto starptautisku sporta sacensību skaits	Nav	6 000 €	
Liepājas Sporta pārvalde	Liepājas Sporta pārvalde	6.2.	D_6.2.5.	Baltijas kauss čempionāta burāšanā organizēšana	1 Pasākums	1 Pasākums	150 Dalībnieki	150 Dalībnieki	1	Izpildīts	6.8. Sarīkoto starptautisku sporta sacensību skaits	Nav	15 000 €	
Liepājas Sporta pārvalde	Liepājas Sporta pārvalde	6.2.	D_6.2.5.	Baltijas kauss Krosscountry organizēšana	1 Pasākums	1 Pasākums	230 Dalībnieki	230 Dalībnieki	1	Izpildīts	6.8. Sarīkoto starptautisku sporta sacensību skaits	Nav	9 000 €	
Liepājas Sporta pārvalde	Liepājas Sporta pārvalde	6.2.	D_6.2.5.	Bodibildingā pasākuma organizēšana	1 Pasākums	1 Pasākums	120 Dalībnieki	80 Dalībnieki	1	Izpildīts	6.8. Sarīkoto starptautisku sporta sacensību skaits	Nav	3 025 €	Rādītāju izpilde atšķiras no plānotās izpildes, piešķirtais finansējums atšķiras no budžeta izpildes, jo sacensībās piedalījās mazāks dalībnieku skaits.
Liepājas Sporta pārvalde	Liepājas Sporta pārvalde	6.2.	D_6.2.5.	Chalenge Cup bērnu futbola turnīra organizēšana	4 Pasākumi	4 Pasākumi	2600 Dalībnieki	2600 Dalībnieki	1	Izpildīts	6.8. Sarīkoto starptautisku sporta sacensību skaits	Nav	14 720 €	
Liepājas Sporta pārvalde	Liepājas Sporta pārvalde	6.2.	D_6.2.5.	Drosmes skrējiena organizēšana	1 Pasākums	1 Pasākums	300 Dalībnieki	300 Dalībnieki	1	Izpildīts	6.8.	Nav	8 000 €	
Liepājas Sporta pārvalde	Liepājas Sporta pārvalde	6.2.	D_6.2.5.	ETA tenisa turnīru organizēšana Liepājā	1 Pasākums	1 Pasākums	500 Dalībnieki	500 Dalībnieki	1	Izpildīts	6.8. Sarīkoto starptautisku sporta sacensību skaits	Nav	15 993 €	
Liepājas Sporta pārvalde	Liepājas Sporta pārvalde	6.2.	D_6.2.5.	FIA European Rally Championship posma organizēšana Liepājā	1 Pasākums	1 Pasākums	250 Dalībnieki	250 Dalībnieki	1	Izpildīts	6.8. Sarīkoto starptautisku sporta sacensību skaits	Nav	120 000 €	
Liepājas Sporta pārvalde	Liepājas Sporta pārvalde	6.2.	D_6.2.5.	Fight night Liepaja boksa turnīra organizēšana	1 Pasākums	1 Pasākums	25 Dalībnieki	25 Dalībnieki	1	Izpildīts	6.8. Sarīkoto starptautisku sporta sacensību skaits	Nav	5 000 €	
Liepājas Sporta pārvalde	Liepājas Sporta pārvalde	6.2.	D_6.2.5.	Krūmiņa Kauss basketbolā organizēšana	1 Pasākums	1 Pasākums	360 Dalībnieki	300 Dalībnieki	1	Izpildīts	6.8.	Nav	4 041 €	Rādītāju izpilde atšķiras no plānotās izpildes un piešķirtais finansējums atšķiras no budžeta izpildes, tāpēc ka sacensībās piedalījās mazāks dalībnieku skaits.
Liepājas Sporta pārvalde	Liepājas Sporta pārvalde	6.2.	D_6.2.5.	Latvijas SUP čempionāta organizēšana	1 Pasākums	1 Pasākums	70 Dalībnieki	70 Dalībnieki	1	Izpildīts	6.8.	Nav	1 500 €	
Liepājas Sporta pārvalde	Liepājas Sporta pārvalde	6.2.	D_6.2.5.	Liepājas atklātie čempionāti KSS rīkotajos sporta veidos līdzfinansēšana	7 Pasākumi	7 Pasākumi	2200 Dalībnieki	2200 Dalībnieki	1	Izpildīts	6.8. Profesionālās ievirzes sporta programmās iesaistīto bērnu, jauniešu skaits	Nav	11 700 €	
Liepājas Sporta pārvalde	Liepājas Sporta pārvalde	6.2.	D_6.2.5.	Liepājas kauss Starptautiskās sacensības Vieglatlētikā organizēšana	1 Sacensība	1 Sacensība	300 Dalībnieki	300 Dalībnieki	1	Izpildīts	6.8. Sarīkoto starptautisku sporta sacensību skaits	Nav	1 500 €	
Liepājas Sporta pārvalde	Liepājas Sporta pārvalde	6.2.	D_6.2.5.	MAD Liepāja sacensību organizēšana skeitparkā	1 Pasākums	1 Pasākums	250 Dalībnieki	250 Dalībnieki	1	Izpildīts	6.8. Sarīkoto starptautisku sporta sacensību skaits	Nav	16 000 €	
Liepājas Sporta pārvalde	Liepājas Sporta pārvalde	6.2.	D_6.2.5.	NEYBL un EWBL posmu norise Liepājā organizēšana	4 Turnīri	4 Turnīri	300 Dalībnieki	300 Dalībnieki	1	Izpildīts	6.8. Sarīkoto starptautisku sporta sacensību skaits	Nav	31 580 €	
Liepājas Sporta pārvalde	Liepājas Sporta pārvalde	6.2.	D_6.2.5.	Nodrošināt sporta sērijas Pulss pasākumu norisi Liepājā	2 Pasākumi	2 Pasākumi	150 Dalībnieki	150 Dalībnieki	1	Izpildīts	6.8.	Nav	6 500 €	
Liepājas Sporta pārvalde	Liepājas Sporta pārvalde	6.2.	D_6.2.5.	Orientēšanās sporta pasākumu organizēšana	3 Pasākumi	3 Pasākumi	1500 Dalībnieki	1500 Dalībnieki	1	Izpildīts	6.8.	Nav	8 881 €	
Liepājas Sporta pārvalde	Liepājas Sporta pārvalde	6.2.	D_6.2.5.	Pusmaratons Liepāja organizēšana	1 Pasākums	1 Pasākums	450 Dalībnieki	450 Dalībnieki	1	Izpildīts	6.8. Sarīkoto starptautisku sporta sacensību skaits	Nav	20 000 €	
Liepājas Sporta pārvalde	Liepājas Sporta pārvalde	6.2.	D_6.2.5.	Senioru basketbols turnīra līdzfinansēšana	1 Pasākums	1 Pasākums	450 Dalībnieki	450 Dalībnieki	1	Izpildīts	6.8. Sarīkoto starptautisku sporta sacensību skaits	Nav	5 000 €	
Liepājas Sporta pārvalde	Liepājas Sporta pārvalde	6.2.	D_6.2.5.	Sieviešu futbols Lučiņina balvas izcīņas turnīra organizēšana	2 Pasākumi	0 -	500 Dalībnieki	0 -	1	Neizpildīts	6.8.	Nav		Plānotie pasākumi tika atcelti 2023. gadā.
Liepājas Sporta pārvalde	Liepājas Sporta pārvalde	6.2.	D_6.2.5.	Starptautiskās sacensības Minigolfā organizēšana	1 Pasākums	1 Pasākums	70 Dalībnieki	70 Dalībnieki	1	Izpildīts	6.8. Sarīkoto starptautisku sporta sacensību skaits	Nav	3 000 €	
Liepājas Sporta pārvalde	Liepājas Sporta pārvalde	6.2.	D_6.2.5.	W 15000 Sieviešu tenisa turnīra organizēšana	2 Pasākumi	2 Pasākumi	170 Dalībnieki	170 Dalībnieki	1	Izpildīts	6.8. Sarīkoto starptautisku sporta sacensību skaits	Nav	22 000 €	
Liepājas Sporta pārvalde	Liepājas Sporta pārvalde	6.2.	D_6.2.5.	Wind Basket Cup organizēšana						Dzēsta (decembris)	Sarīkoto starptautisku sporta sacensību skaits			Netika piešķirts finansējums.
Liepājas Sporta pārvalde	Liepājas Sporta pārvalde	6.2.	D_6.2.6.	Latvijas čempionātu grieķu-romiešu cīņas sportā organizēšana						Dzēsta (decembris)				Netika piešķirts finansējums.
Liepājas Sporta pārvalde	Liepājas Sporta pārvalde	6.2.	D_6.2.6.	Liepājas čempionātu orientēšanās sportā organizēšana	1 Pasākums	1 Pasākums	400 Dalībnieki	400 Dalībnieki	1	Izpildīts	6.8.	Nav	3 100 €	
Liepājas Sporta pārvalde	Liepājas Sporta pārvalde	6.2.	D_6.2.6.	A. Sevastovas dalība BILLIE JEAN CUP federācijas kauss tenisā						Dzēsta (decembris)				Netika piešķirts finansējums.
Liepājas Sporta pārvalde	Liepājas Sporta pārvalde	6.2.	D_6.2.6.	Airēšanas kluba Atvars līdzfinansēšana						Dzēsta (decembris)				Netika piešķirts finansējums.
Liepājas Sporta pārvalde	Liepājas Sporta pārvalde	6.2.	D_6.2.6.	Airēšanas sportistu atbalsts						Dzēsta (decembris)				Pozīcija tiek dzēsta, jo 2023. gadā nav elites programmas sportistu airēšanas sporta veidam.
Liepājas Sporta pārvalde	Liepājas Sporta pārvalde	6.2.	D_6.2.6.	Atbalsts biedrības Liepājas veloaktīvistu un ziemas peldētāju kluba VeloRonis darbībai un kluba biedru dalībai sacensībās						Dzēsta (decembris)				Netika piešķirts finansējums.

Liepājas Sporta pārvalde	Liepājas Sporta pārvalde	6.2.	D_6.2.6.	Atbalsts boksa kluba Olymp darbībai un kluba biedru dalībai sacensībās						Dzēsta (decembris)							Netika piešķirts finansējums.
Liepājas Sporta pārvalde	Liepājas Sporta pārvalde	6.2.	D_6.2.6.	Atbalsts Liepājas loku šaušanas kluba Archery darbībai	1 Klubs	1 Klubs	75 Dalībnieki	75 Dalībnieki		1	Izpildīts	6.8.	Nav	3 000 €			
Liepājas Sporta pārvalde	Liepājas Sporta pārvalde	6.2.	D_6.2.6.	Atbalsts sporta deju centra LESTO darbībai						Dzēsta (decembris)							Netika piešķirts finansējums.
Liepājas Sporta pārvalde	Liepājas Sporta pārvalde	6.2.	D_6.2.6.	Basketbola kluba Liepāja līdzfinansēšana	1 Klubs	1 Klubs	60 Sportisti	60 Sportisti		1	Izpildīts	6.8.	Nav	300 000 €			
Liepājas Sporta pārvalde	Liepājas Sporta pārvalde	6.2.	D_6.2.6.	Basketbola spēles Jaunliepāja - Vecliepāja organizēšana	1 Pasākums	1 Pasākums	350 Dalībnieki	350 Dalībnieki		1	Izpildīts	6.8.	Nav	5 000 €			
Liepājas Sporta pārvalde	Liepājas Sporta pārvalde	6.2.	D_6.2.6.	Bērnu interešu kluba Liepāja Biedrība badmintona sportistu līdzfinansēšana	1 Klubs	1 Klubs	35 Sportisti	35 Sportisti		1	Izpildīts	6.8.	Nav	4 241 €			
Liepājas Sporta pārvalde	Liepājas Sporta pārvalde	6.2.	D_6.2.6.	BMX Frīstaila sportistu atbalsts	4 Pasākumi	4 Pasākumi	4 Sportisti	4 Sportisti		1	Izpildīts	6.8.	Profesionālās ievirzes sporta programmās iesaistīto bērnu, jauniešu skaits	Nav	2 000 €		
Liepājas Sporta pārvalde	Liepājas Sporta pārvalde	6.2.	D_6.2.6.	BMX sacensības bērniem un jauniešiem organizēšana						Dzēsta (decembris)							Netika piešķirts finansējums.
Liepājas Sporta pārvalde	Liepājas Sporta pārvalde	6.2.	D_6.2.6.	Ciņas sporta kluba LIEPĀJA līdzfinansēšana						Dzēsta (decembris)							Netika piešķirts finansējums.
Liepājas Sporta pārvalde	Liepājas Sporta pārvalde	6.2.	D_6.2.6.	Ciņas sporta veida sacensību organizēšana pludmalē	1 Pasākums	1 Pasākums	200 Dalībnieki	200 Dalībnieki		1	Izpildīts	6.8.	Sarīkoto starptautisku sporta sacensību skaits	Nav	3 000 €		
Liepājas Sporta pārvalde	Liepājas Sporta pārvalde	6.2.	D_6.2.6.	Ciņas sportistu atbalsts	8 Pasākumi	8 Pasākumi	6 Sportisti	6 Sportisti		1	Izpildīts	6.8.	Profesionālās ievirzes sporta programmās iesaistīto bērnu, jauniešu skaits	Nav	3 000 €		
Liepājas Sporta pārvalde	Liepājas Sporta pārvalde	6.2.	D_6.2.6.	Ciņas sportu labāko sportistu atbalsta programmas realizācija	6 Pasākumi	6 Pasākumi	8 Sportisti	8 Sportisti		1	Izpildīts	6.8.	Profesionālās ievirzes sporta programmās iesaistīto bērnu, jauniešu skaits	Nav	4 000 €		
Liepājas Sporta pārvalde	Liepājas Sporta pārvalde	6.2.	D_6.2.6.	Ciņu kluba Libava DO darbības atbalsts	1 Klubs	1 Klubs	20 Sportisti	20 Sportisti		1	Izpildīts	6.8.		Nav	2 000 €		
Liepājas Sporta pārvalde	Liepājas Sporta pārvalde	6.2.	D_6.2.6.	Daiļslidošanas kluba Twizzis līdzfinansēšana						Dzēsta (decembris)							Daiļslidošanas klubam Twizzis netika piešķirts finansējums.
Liepājas Sporta pārvalde	Liepājas Sporta pārvalde	6.2.	D_6.2.6.	Dzūdo labāko sportistu atbalsta programmas realizācija	6 Pasākumi	6 Pasākumi	8 Sportisti	8 Sportisti		1	Izpildīts	6.8.	Profesionālās ievirzes sporta programmās iesaistīto bērnu, jauniešu skaits	Nav	2 000 €		
Liepājas Sporta pārvalde	Liepājas Sporta pārvalde	6.2.	D_6.2.6.	Dzūdo Liepājas pilsētas čempionāta organizēšana	2 Pasākumi	2 Pasākumi	120 Dalībnieki	120 Dalībnieki		1	Izpildīts	6.8.		Nav	1 565 €		
Liepājas Sporta pārvalde	Liepājas Sporta pārvalde	6.2.	D_6.2.6.	Dzūdo sportistu atbalsts	5 Pasākumi	5 Pasākumi	5 Sportisti	5 Sportisti		1	Izpildīts	6.8.	Profesionālās ievirzes sporta programmās iesaistīto bērnu, jauniešu skaits	Nav	3 000 €		
Liepājas Sporta pārvalde	Liepājas Sporta pārvalde	6.2.	D_6.2.6.	Finansējuma rezerve sporta projektiem	1 Finansējums pasākumiem	1 Finansējums pasākumiem	8 Pasākumi	8 Pasākumi		1	Izpildīts	6.8.		Nav	22 000 €		
Liepājas Sporta pārvalde	Liepājas Sporta pārvalde	6.2.	D_6.2.6.	FK Karosta Futbola kluba darbības atbalsts	1 Klubs	1 Klubs	25 Sportisti	25 Sportisti		1	Izpildīts	6.8.		Nav	5 200 €		
Liepājas Sporta pārvalde	Liepājas Sporta pārvalde	6.2.	D_6.2.6.	FK Liepāja Futbola kluba līdzfinansēšana	1 Klubs	1 Klubs	35 Sportisti	35 Sportisti		1	Izpildīts	6.8.		Nav	152 000 €		
Liepājas Sporta pārvalde	Liepājas Sporta pārvalde	6.2.	D_6.2.6.	Florbola kluba Kurši līdzfinansēšana	1 Klubs	1 Klubs	50 Sportisti	50 Sportisti		1	Izpildīts	6.8.		Nav	123 000 €		
Liepājas Sporta pārvalde	Liepājas Sporta pārvalde	6.2.	D_6.2.6.	Hokeja kluba Liepāja līdzfinansēšana	1 Klubs	1 Klubs	20 Sportisti	20 Sportisti		1	Izpildīts	6.8.		Nav	52 555 €		
Liepājas Sporta pārvalde	Liepājas Sporta pārvalde	6.2.	D_6.2.6.	Izaicinājuma (dažādi neielīdi šķēršļi) skrējiena organizēšana	1 Pasākums	1 Pasākums	400 Dalībnieki	400 Dalībnieki		1	Izpildīts	6.8.		Nav	3 000 €		
Liepājas Sporta pārvalde	Liepājas Sporta pārvalde	6.2.	D_6.2.6.	Jauniešu futbola turnīra organizēšana Liepājā	1 Pasākums	1 Pasākums	250 Dalībnieki	250 Dalībnieki		1	Izpildīts	6.8.		Nav	1 500 €		
Liepājas Sporta pārvalde	Liepājas Sporta pārvalde	6.2.	D_6.2.6.	Kompleksās sporta skolas audzēkņu dalība Eiropas un Pasaules līmeņa turnīros	15 Sacensības	15 Sacensības	50 Sportisti	50 Sportisti		1	Izpildīts	6.8.	Profesionālās ievirzes sporta programmās iesaistīto bērnu, jauniešu skaits	Nav	12 000 €		
Liepājas Sporta pārvalde	Liepājas Sporta pārvalde	6.2.	D_6.2.6.	Krosfita sacensību organizēšana	1 Sacensība	1 Sacensība	150 Dalībnieki	150 Dalībnieki		1	Izpildīts	6.8.		Nav	8 000 €		
Liepājas Sporta pārvalde	Liepājas Sporta pārvalde	6.2.	D_6.2.6.	Latvijas čempionātu skeitborda sportā organizēšana						Dzēsta (decembris)							Netika piešķirts finansējums.
Liepājas Sporta pārvalde	Liepājas Sporta pārvalde	6.2.	D_6.2.6.	Latvijas čempionātu šahā 2023 organizēšana						Dzēsta (decembris)							Netika piešķirts finansējums.
Liepājas Sporta pārvalde	Liepājas Sporta pārvalde	6.2.	D_6.2.6.	Liepāvas Nedzirdīgo sporta kluba līdzfinansēšana	10 Pasākumi	10 Pasākumi	200 Dalībnieki	200 Dalībnieki		1	Izpildīts	6.8.		Nav	1 829 €		
Liepājas Sporta pārvalde	Liepājas Sporta pārvalde	6.2.	D_6.2.6.	Liepājas čempionāta airēšanas slalomā organizēšana Liepājā	1 Sacensība	1 Sacensības	90 Dalībnieki	90 Dalībnieki		1	Izpildīts	6.8.		Nav	4 000 €		
Liepājas Sporta pārvalde	Liepājas Sporta pārvalde	6.2.	D_6.2.6.	Liepājas čempionāta badmintonā organizēšana Liepājā	4 Sacensības	4 Sacensības	260 Dalībnieki	260 Dalībnieki		1	Izpildīts	6.8.		Nav	2 000 €		

Liepājas Sporta pārvalde	Liepājas Sporta pārvalde	6.2.	D_6.2.6.	Liepājas čempionāta basketbolā organizēšana Liepājā	1 Sacensība	1 Sacensība	250 Dalībnieki	250 Dalībnieki	1	Izpildots	6.8.	Nav	13 500 €		
Liepājas Sporta pārvalde	Liepājas Sporta pārvalde	6.2.	D_6.2.6.	Liepājas čempionāta boksā organizēšana Liepājā	1 Sacensība	1 Sacensība	40 Dalībnieki	40 Dalībnieki	1	Izpildots	6.8.	Nav	750 €		
Liepājas Sporta pārvalde	Liepājas Sporta pārvalde	6.2.	D_6.2.6.	Liepājas čempionāta florbolā organizēšana Liepājā	1 Sacensība	1 Sacensība	200 Dalībnieki	200 Dalībnieki	1	Izpildots	6.8.	Nav	3 780 €		
Liepājas Sporta pārvalde	Liepājas Sporta pārvalde	6.2.	D_6.2.6.	Liepājas čempionāta futbolā organizēšana Liepājā	2 Sacensības	2 Sacensības	400 Dalībnieki	400 Dalībnieki	1	Izpildots	6.8.	Nav	13 500 €		
Liepājas Sporta pārvalde	Liepājas Sporta pārvalde	6.2.	D_6.2.6.	Liepājas čempionāta novusā organizēšana Liepājā	1 Sacensība	1 Sacensība	80 Dalībnieki	80 Dalībnieki	1	Izpildots	6.8.	Nav	3 000 €		
Liepājas Sporta pārvalde	Liepājas Sporta pārvalde	6.2.	D_6.2.6.	Liepājas čempionāta sporta vingrošanā organizēšana Liepājā	3 Sacensības	3 Sacensības	350 Dalībnieki	350 Dalībnieki	1	Izpildots	6.8.	Nav	2 600 €		
Liepājas Sporta pārvalde	Liepājas Sporta pārvalde	6.2.	D_6.2.6.	Liepājas čempionāta šahā organizēšana Liepājā	4 Sacensības	4 Sacensības	240 Dalībnieki	240 Dalībnieki	1	Izpildots	6.8.	Nav	1 220 €		
Liepājas Sporta pārvalde	Liepājas Sporta pārvalde	6.2.	D_6.2.6.	Liepājas čempionāta volejbolā organizēšana Liepājā	1 Sacensība	1 Sacensība	120 Dalībnieki	80 Dalībnieki	1	Izpildots	6.8.	Nav	1 052 €	Rādītāju izpilde atšķiras no plānotās izpildes un piešķirtais finansējums atšķiras no budžeta izpildes, tāpēc ka sacensībās piedalījās mazāks dalībnieku skaits.	
Liepājas Sporta pārvalde	Liepājas Sporta pārvalde	6.2.	D_6.2.6.	Liepājas labāko sportistu dalība Pasaules un Eiropas čempionātos	26 Sacensības	21 Sacensības	30 Sportisti	25 Sportisti	1	Daļēji izpildots	6.8.	Nav	18 160 €	Saldzinot ar 2023. gadā plānoto, faktiskā izpilde - mazāks rezultātu, rādītāju skaits un finansējuma izlietojums, atbilstoši izcīnītiem rezultātiem un pieprasījumiem sportistu dalībai Pasaules un Eiropas čempionātos.	
Liepājas Sporta pārvalde	Liepājas Sporta pārvalde	6.2.	D_6.2.6.	Liepājas Neredzīgo Sporta Biedrības Ezerkrasts līdzfinansēšana	15 Pasākumi	15 Pasākumi	250 Dalībnieki	250 Dalībnieki	1	Izpildots	6.8.	Nav	5 000 €		
Liepājas Sporta pārvalde	Liepājas Sporta pārvalde	6.2.	D_6.2.6.	Liepājas pilsētas peldēšanas apmācības programma 2. klasēm	1 Programma	1 Programma	1300 Skolnieki	1300 Skolnieki	1	Izpildots	6.8.	Nav	98 047 €		
Liepājas Sporta pārvalde	Liepājas Sporta pārvalde	6.2.	D_6.2.6.	Liepājas riteņbraukšanas kluba līdzfinansēšana	1 Klubs	1 Klubs	80 Sportisti	80 Sportisti	1	Izpildots	6.8.	Nav	4 000 €		
Liepājas Sporta pārvalde	Liepājas Sporta pārvalde	6.2.	D_6.2.6.	Liepājas Senioru sporta kluba līdzfinansēšana	30 Pasākumi	30 Pasākumi	60 Dalībnieki	60 Dalībnieki	1	Izpildots	6.8.	Nav	9 995 €		
Liepājas Sporta pārvalde	Liepājas Sporta pārvalde	6.2.	D_6.2.6.	Liepājas Sporta spēļu skolas hokeja audzēkņu U-15 dalību turnīrā						Dzēsta (decembris)				Netika piešķirts finansējums.	
Liepājas Sporta pārvalde	Liepājas Sporta pārvalde	6.2.	D_6.2.6.	Livonijas hokeja līgas čempionātu organizēšana						Dzēsta (decembris)				Netika piešķirts finansējums.	
Liepājas Sporta pārvalde	Liepājas Sporta pārvalde	6.2.	D_6.2.6.	Līdzfinansējums sporta kluba Aura darbībai						Dzēsta (decembris)				Netika piešķirts finansējums.	
Liepājas Sporta pārvalde	Liepājas Sporta pārvalde	6.2.	D_6.2.6.	Līdzfinansējums vingrošanas sporta kluba darbībai						Dzēsta (decembris)				Netika piešķirts finansējums.	
Liepājas Sporta pārvalde	Liepājas Sporta pārvalde	6.2.	D_6.2.6.	Loku šaušanas sportistu atbalsts	2 Pasākumi	2 Pasākumi	2 Sportisti	2 Sportisti	1	Izpildots	6.8.	Nav	1 000 €		
Liepājas Sporta pārvalde	Liepājas Sporta pārvalde	6.2.	D_6.2.6.	Mākslas vingrošana labāko sportistu atbalsta programmas realizācija	2 Pasākumi	2 Pasākumi	8 Sportisti	8 Sportisti	1	Izpildots	6.8.	Profesionālās ievirzes sporta programmās iesaistīto bērnu, jauniešu skaits	Nav	2 000 €	
Liepājas Sporta pārvalde	Liepājas Sporta pārvalde	6.2.	D_6.2.6.	Mārketiņa aktivitātes (reklamamateriālu izgatavošana, reklāma masu medijos, sociālo tīklu kontu uzturēšana)	20 Pasākumi	20 Pasākumi	2000 Reklamamateriāli, reklāmas	2000 Reklamamateriāli, reklāmas	1	Izpildots	6.8.	Nav	6 414 €		
Liepājas Sporta pārvalde	Liepājas Sporta pārvalde	6.2.	D_6.2.6.	Medaļas un kausi pilsētas čempionātu laureātu apbalvošanai	600 Apbalvojumu vienības	600 Apbalvojumu vienības	600 Uzvarētāji/ dalībnieki	600 Uzvarētāji, dalībnieki	1	Izpildots	6.8.	Nav	4 757 €		
Liepājas Sporta pārvalde	Liepājas Sporta pārvalde	6.2.	D_6.2.6.	Minigolfa kluba Līva darbības atbalsts	1 Klubs	1 Klubs	20 Sportisti	20 Sportisti	1	Izpildots	6.8.	Nav	1 500 €		
Liepājas Sporta pārvalde	Liepājas Sporta pārvalde	6.2.	D_6.2.6.	Motokrosa sacensību un treniņu procesu organizēšana	2 Pasākumi	2 Pasākumi	500 Dalībnieki	500 Dalībnieki	1	Izpildots	6.8.	Nav	3 000 €		
Liepājas Sporta pārvalde	Liepājas Sporta pārvalde	6.2.	D_6.2.6.	Motokross P. Jonass atbalsts						Dzēsta (decembris)				Pozīcija tiek dzēsta, jo 2023. gadā nav elites programmas sportistu motokrosā.	
Liepājas Sporta pārvalde	Liepājas Sporta pārvalde	6.2.	D_6.2.6.	Old School Skateboard guys in Liepāja Biedrība dalība starptautiskos turnīros	5 Sacensības	5 Sacensības	10 Sportisti	10 Sportisti	1	Izpildots	6.8.	Nav	3 500 €		
Liepājas Sporta pārvalde	Liepājas Sporta pārvalde	6.2.	D_6.2.6.	Organizēt funkcionālā fitnesa sacensības	1 Pasākums	1 Pasākums	60 Dalībnieki	60 Dalībnieki	1	Izpildots	6.8.	Nav	553 €		
Liepājas Sporta pārvalde	Liepājas Sporta pārvalde	6.2.	D_6.2.6.	Organizēt Liepājas čempionātu hokejā						Dzēsta (decembris)				Netika organizēts čempionāts, līdz ar to netika piešķirts finansējums.	
Liepājas Sporta pārvalde	Liepājas Sporta pārvalde	6.2.	D_6.2.6.	Orientēšanās sacensību posmu organizēšana Liepājā	1 Pasākums (7 posmi)	1 Pasākums (7 posmi)	700 Dalībnieki	700 Dalībnieki	1	Izpildots	6.8.	Nav	5 300 €		
Liepājas Sporta pārvalde	Liepājas Sporta pārvalde	6.2.	D_6.2.6.	Peintbola un Laser TAG pasākumu organizēšana Liepājas skolēniem	2 Pasākumi	2 Pasākumi	600 Dalībnieki	600 Dalībnieki	1	Izpildots	6.8.	Nav	2 932 €		
Liepājas Sporta pārvalde	Liepājas Sporta pārvalde	6.2.	D_6.2.6.	Pludmales tenisa sacensību organizēšana	2 Sacensības	2 Sacensības	400 Dalībnieki	400 Dalībnieki	1	Izpildots	6.8.	Nav	8 702 €		
Liepājas Sporta pārvalde	Liepājas Sporta pārvalde	6.2.	D_6.2.6.	Pludmales volejbola sacensību organizēšana	15 Pasākumi	15 Pasākumi	400 Dalībnieki	400 Dalībnieki	1	Izpildots	6.8.	Nav	3 000 €		
Liepājas Sporta pārvalde	Liepājas Sporta pārvalde	6.2.	D_6.2.6.	Profesionālās ievirzes un interešu izglītības programmu realizācija	9 Klubi/ biedrības	9 Klubi, biedrības	780 Sportisti	711 Sportisti	1	Izpildots	6.8.	Profesionālās ievirzes sporta programmās iesaistīto bērnu, jauniešu skaits	Nav	26 899 €	Rādītāju izpilde atšķiras no plānotās izpildes, piešķirtais finansējums atšķiras no budžeta izpildes, jo profesionālās ievirzes interešu izglītības programmās bija mazāks audzēkņu skaits kā sākotnēji plānots.
Liepājas Sporta pārvalde	Liepājas Sporta pārvalde	6.2.	D_6.2.6.	Rave team Biedrība dalība starptautiskos turnīros	6 Sacensības	6 Sacensības	15 Sportisti	15 Sportisti	1	Izpildots	6.8.	Nav	5 500 €		
Liepājas Sporta pārvalde	Liepājas Sporta pārvalde	6.2.	D_6.2.6.	Riteņbraukšanas sacensību organizēšana Liepājā						Dzēsta (decembris)				Netika piešķirts finansējums.	



Liepājas Sporta pārvalde	Liepājas Sporta pārvalde	6.2.	D_6.2.6.	Riteņbraukšanas sportistu atbalsts	2 Pasākumi	2 Pasākumi	3 Sportisti	3 Sportisti	1	Izpildīts	6.8. Profesionālās ievirzes sporta programmās iesaistīto bērnu, jauniešu skaits	Nav	1 400 €	
Liepājas Sporta pārvalde	Liepājas Sporta pārvalde	6.2.	D_6.2.6.	Skriešanas pasākuma Liepājas drosmes stunda organizēšana	1 Pasākums	0 -	240 Dalībnieki	0 -	1	Neizpildīts	6.8.	Nav	49 €	Pasākuma organizatori, izvērtējot iesniegto dalībnieku pieteikumu skaitu, pieņēma lēmumu sacensības 2023. gadā nerīkot.
Liepājas Sporta pārvalde	Liepājas Sporta pārvalde	6.2.	D_6.2.6.	Skriešanas pasākumu organizēšana Liepājā					Dzēsta (decembris)					Pasākumam netika piešķirts finansējums.
Liepājas Sporta pārvalde	Liepājas Sporta pārvalde	6.2.	D_6.2.6.	Skvoša sportistes atbalsts I. Mackēviča	1 Pasākums	1 Pasākums	1 Sportists	1 Sportists	1	Izpildīts	6.8.	Nav	1 000 €	
Liepājas Sporta pārvalde	Liepājas Sporta pārvalde	6.2.	D_6.2.6.	Sporta kluba FFF jauniešu līdzfinansēšana	5 Pasākumi	5 Pasākumi	300 Dalībnieki	300 Dalībnieki	1	Izpildīts	6.8.	Nav	2 000 €	
Liepājas Sporta pārvalde	Liepājas Sporta pārvalde	6.2.	D_6.2.6.	Sporta kluba Liepava sportista dalība Eiropas čempionāta	3 Sacensības	1 Sacensība	2 Sportisti	2 Sportisti	1	Daļēji izpildīts	6.8.	Nav	600 €	Rezultātu izpilde atšķiras no plānotās izpildes, piešķirtais finansējums atšķiras no budžeta izpildes, jo nedzirdīgo sporta kluba dalībniekiem bija iespēja piedalīties tikai vienā Pasaules čempionātā.
Liepājas Sporta pārvalde	Liepājas Sporta pārvalde	6.2.	D_6.2.6.	Sporta Laureāts sportistu apbalvošanas pasākuma organizēšana	1 Pasākums	1 Pasākums	600 Dalībnieki	600 Dalībnieki	1	Izpildīts	6.8.	Nav	24 000 €	
Liepājas Sporta pārvalde	Liepājas Sporta pārvalde	6.2.	D_6.2.6.	Sporta metodisko pasākumu organizēšana	6 Pasākumi	5 Pasākumi	1500 Dalībnieki	1350 Dalībnieki	1	Daļēji izpildīts	6.8.	Nav	2 390 €	Rādītāju izpilde atšķiras no plānotās izpildes, rezultātu izpilde atšķiras no plānotās izpildes, piešķirtais finansējums atšķiras no budžeta izpildes, jo viens plānotais pasākums tika atcelts.
Liepājas Sporta pārvalde	Liepājas Sporta pārvalde	6.2.	D_6.2.6.	Sporta pārvaldes un laikraksta Kurzemes vārds sadarbības projekta Sporta pielikums Kurzemes vārdā finansēšana	1004 Izdevumi	1004 Izdevumi	3000 Lasītāji	3000 Lasītāji	1	Izpildīts	6.8.	Nav	4 981 €	
Liepājas Sporta pārvalde	Liepājas Sporta pārvalde	6.2.	D_6.2.6.	Sporta reprezentācijas materiālu iegāde	3000 Suveniru vienības	3000 Suveniru vienības	3000 Uzvarētāji/ dalībnieki	3000 Uzvarētāji/ dalībnieki	1	Izpildīts	6.8.	Nav	3 000 €	
Liepājas Sporta pārvalde	Liepājas Sporta pārvalde	6.2.	D_6.2.6.	Sporta vingrošana labāko sportistu atbalsta programmas realizācija	6 Pasākumi	6 Pasākumi	12 Sportisti	12 Sportisti	1	Izpildīts	6.8. Profesionālās ievirzes sporta programmās iesaistīto bērnu, jauniešu skaits	Nav	2 000 €	
Liepājas Sporta pārvalde	Liepājas Sporta pārvalde	6.2.	D_6.2.6.	Tenisa sporta labāko sportistu atbalsta programmas realizācija	6 Pasākumi	6 Pasākumi	6 Sportisti	6 Sportisti	1	Izpildīts	6.8. Profesionālās ievirzes sporta programmās iesaistīto bērnu, jauniešu skaits	Nav	1 835 €	
Liepājas Sporta pārvalde	Liepājas Sporta pārvalde	6.2.	D_6.2.6.	Tenisa sportistu atbalsts	4 Pasākumi	4 Pasākumi	2 Sportisti	2 Sportisti	1	Izpildīts	6.8. Profesionālās ievirzes sporta programmās iesaistīto bērnu, jauniešu skaits	Nav	2 046 €	
Liepājas Sporta pārvalde	Liepājas Sporta pārvalde	6.2.	D_6.2.6.	Vasaras ielu basketbola sacensību organizēšana	1 Sacensība (5 sacensību posmi)	1 Sacensība (5 sacensību posmi)	360 Dalībnieki	360 Dalībnieki	1	Izpildīts	6.8.	Nav	8 000 €	
Liepājas Sporta pārvalde	Liepājas Sporta pārvalde	6.2.	D_6.2.6.	Veikparka sacensības Summer jam organizēšana	1 Sacensība	1 Sacensība	120 Dalībnieki	120 Dalībnieki	1	Izpildīts	6.8.	Nav	4 000 €	
Liepājas Sporta pārvalde	Liepājas Sporta pārvalde	6.2.	D_6.2.6.	Video tiešraīžu orgānēšana	18 Video tiešraides	18 Video tiešraides	5500 Skatītāji	5500 Skatītāji	1	Izpildīts	6.8.	Nav	5 036 €	
Liepājas Sporta pārvalde	Liepājas Sporta pārvalde	6.2.	D_6.2.6.	Vieglatlētikas labāko sportistu atbalsta programmas realizācija	4 Pasākumi	4 Pasākumi	10 Sportisti	10 Sportisti	1	Izpildīts	6.8. Profesionālās ievirzes sporta programmās iesaistīto bērnu, jauniešu skaits	Nav	4 000 €	
Liepājas Sporta pārvalde	Liepājas Sporta pārvalde	6.2.	D_6.2.6.	Vieglatlētikas sportistu atbalsts	6 Pasākumi	4 Pasākumi	8 Sportisti	8 Sportisti	1	Daļēji izpildīts	6.8. Profesionālās ievirzes sporta programmās iesaistīto bērnu, jauniešu skaits	Nav	7 578 €	Rezultātu izpilde atšķiras no plānotās izpildes un piešķirtais finansējums atšķiras no budžeta izpildes, jo 2023. gadā vieglatlētikas sportistiem nedaudz samazinājās dalība mācību treniņu nometnēs, kā sākotnēji plānots.
Liepājas Sporta pārvalde	Liepājas Sporta pārvalde	6.2.	D_6.2.6.	Volejbola kluba Liepāja darbības atbalsts	1 Klubs	1 Klubs	15 Sportisti	15 Sportisti	1	Izpildīts	6.8.	Nav	2 500 €	
Liepājas Sporta pārvalde	Liepājas Sporta pārvalde	6.2.	D_6.2.6.	Volejbola sacensību organizēšana Liepājā					Dzēsta (decembris)					Netika piešķirts finansējums.
Liepājas Sporta pārvalde	Liepājas Sporta pārvalde	6.2.	D_6.2.6.	Ziemas peldēšanas, riteņbraukšanas, peldēšanas seriālu līdzfinansēšana	4 Sacensības	4 Sacensības	350 Dalībnieki	350 Dalībnieki	1	Izpildīts	6.8. Sarīkoto starptautisku sporta sacensību skaits	Nav	17 560 €	
Liepājas Sporta pārvalde	Liepājas Sporta spēļu skola	4.2.	D_4.2.14.	Remontdarbi dienesta viesnīcā Siļķu ielā 7	4 Telpas	4 Telpas	12 Iemītnieki	12 Iemītnieki	1	Izpildīts		Nav	3 831 €	
Liepājas Sporta pārvalde	Liepājas Sporta spēļu skola	4.2.	D_4.2.14.	Sporta inventāra iegāde	7 Inventāra vienības	7 Inventāra vienības	200 Audzēkņi	200 Audzēkņi	1	Izpildīts		Nav	9 555 €	
Liepājas Sporta pārvalde	Liepājas Sporta spēļu skola	4.2.	D_4.2.15.	Portatīvo datoru iegāde					Dzēsta (decembris)					Netika piešķirts finansējums jaunai portatīvo datoru iegādei basketbola spēļu norises apkalpošanai.
Liepājas Sporta pārvalde	OC Liepāja SIA	6.1.	D_6.1.10.	Automātiskās laistīšanas sistēmas izveide sporta infrastruktūras objektos					Dzēsta (decembris)					Pozīcija dzēsta, jo netika piešķirts finansējums.
Liepājas Sporta pārvalde	OC Liepāja SIA	6.1.	D_6.1.11.	Elektro - hibrid tehnikas iegāde saimniecības darbu veikšanai sporta infrastruktūras objektos					Dzēsta (decembris)					Pozīcija dzēsta, jo netika piešķirts finansējums. 2024.gadam pieprasīts 200 000 EUR.
Liepājas Sporta pārvalde	OC Liepāja SIA	6.1.	D_6.1.14.	Apgaismojuma daļēja atjaunošana stadiona Daugava rezerves laukumā					Dzēsta (decembris)					Pozīcija dzēsta, jo netika piešķirts finansējums. 2024.gadam pieprasīts 96 000 EUR.
Liepājas Sporta pārvalde	OC Liepāja SIA	6.1.	D_6.1.14.	Daugavas sporta zāles infrastruktūras atjaunošana					Dzēsta (decembris)					Pozīcija dzēsta, jo netika piešķirts finansējums. 2024.gadam pieprasīts 40 000 EUR.
Liepājas Sporta pārvalde	OC Liepāja SIA	6.1.	D_6.1.14.	Inženiertīklu sakārtošana (apkures katla nomaīņa, atjaunoVentilācijas sistēma stadiona kluba ēkā (Jūrmalas parks 3, Liepāja)	1 Ventilācijas sistēma stadiona kluba ēkā	1 Ventilācijas sistēma stadiona kluba ēkā	1500 Uzlaboti apstākļi/1500 apmeklētājiem, kā arī samazināsies ikdienas uzturēšanas izmaksas (elektroenerģija) par ~ 5-7%	1500 Uzlaboti apstākļi/1500 apmeklētājiem, kā arī samazināsies ikdienas uzturēšanas izmaksas (elektroenerģija) par ~ 5-7%	1	Izpildīts	6.9.	Nav	67 130 €	2022.gadā uzsāktie un 2023.gadā pabeigtie attīstības darbi, kur LPD uzturēšanas atlikumu no 2022.gada atļāva novirzīt stadiona Daugava kluba ēkas ventilācijas sistēmas nomaīņā - 67 130 EUR.

Liepājas Sporta pārvalde	OC Liepāja SIA	6.1.	D_6.1.14.	Stadiona Daugava (Jūrmalas parks 3, Liepāja) Rietumu tribiņu jumta konstrukciju nostiprināšana	3000 Tika uzlabota ~3000 apmeklētāju drošībasparks 3, Liepāja) Rietumu tribiņu jumta konstrukciju nostiprināšanai tehniskais stāvoklis (nomainīti 871 skatītāju krēsli) un Rietumu tribiņu jumta konstrukciju nostiprināšana	0 -	3000 Apmeklētāju skaits	0 -	1	Daļēji izpildīts	6.9.	Nav	120 000 €	2023.gadā noslēgti līgumi par stadiona Daugava Rietumu tribiņu esošo konstrukciju pastiprināšanu - 107 155,75 EUR būvniecība, 6 655 EUR būvuzraudzība, 5 929 EUR autoruzraudzība. Darbi uzsākti 2023.gadā, turpinās 2024.gadā. Darbu izpildes maksājumi 2023.gadā nav.
Liepājas Sporta pārvalde	OC Liepāja SIA	6.1.	D_6.1.14.	Stadiona Daugava infrastruktūras uzlabošana						Dzēsta (decembris)				Pozīcija dzēsta, jo netika piešķirts finansējums. 2024.gadam pieprasīts 65 500 EUR.
Liepājas Sporta pārvalde	OC Liepāja SIA	6.1.	D_6.1.14.	Stadiona Olimpija ēku atjaunošana, renovācija un remontdarbi						Dzēsta (decembris)				Pozīcija dzēsta, jo netika piešķirts finansējums. 2024.gadam pieprasīts 140 000 EUR.
Liepājas Sporta pārvalde	OC Liepāja SIA	6.1.	D_6.1.14.	Stadiona Olimpija tribiņu labiekārtošana (Zvejnieku aleja 2/4, Liepāja)	500 Sakārtots stadiona Olimpija tribiņu tehniskais stāvoklis un nomainīti ~ 500 skatītāju krēsli	500 Sakārtots stadiona Olimpija tribiņu tehniskais stāvoklis un nomainīti ~ 500 skatītāju krēsli	500 Uzlabota 500 apmeklētāju drošība, palielinot infrastruktūras noslodzi par ~ 5% no esošā apjoma	500 Uzlabota 500 apmeklētāju drošība, palielinot infrastruktūras noslodzi par ~ 5% no esošā apjoma	Jauna (jūnijs)	Izpildīts	6.8.	Nav		Papildus nepieciešamais finansējums nodrošināts no pašu līdzekļiem.
Liepājas Sporta pārvalde	OC Liepāja SIA	6.1.	D_6.1.14.	Žoga atjaunošana stadionā Daugava	374 Atjaunots žogs 374 m garumā	374 Atjaunots žogs 374 m garumā	3000 Uzlabota drošība 3000 apmeklētājiem	3000 Uzlabota drošība 3000 apmeklētājiem	1	Izpildīts	6.9.	Nav	50 000 €	
Liepājas Sporta pārvalde	OC Liepāja SIA	6.1.	D_6.1.15.	Ēdamzāles jumta nomaņa, t.sk., ēkas fasādes atjaunošana atpūtas kompleksā Draudzība (Bernāti, Nicas novads, Nicas pagasts)						Dzēsta (decembris)				Pozīcija dzēsta, jo netika piešķirts finansējums. 2024.gadam pieprasīts 40 000 EUR.
Liepājas Sporta pārvalde	OC Liepāja SIA	6.1.	JPr_146	Projekts. Sporta zāles atjaunošana						Dzēsta (decembris)				Pozīcija dzēsta, jo netika piešķirts finansējums. 2024.gadam pieprasīts 109 000 EUR.
Liepājas Sporta pārvalde	OC Liepāja SIA	6.1.	JPr_158	Projekts. Tenisa kortu infrastruktūras attīstība	1 Sakārtota infrastruktūra, renovēti tenisa korti	1 Sakārtota infrastruktūra, renovēti tenisa korti	500 Tenisa sporta skolas audzēkņi, ledzīvotāji	500 Tenisa sporta skolas audzēkņi, ledzīvotāji	1	Izpildīts	6.8.	Nav	69 000 €	2022.gadā uzsāktie un 2023.gadā pabeigtie attīstības darbi, kur LPD uzturēšanas atlikumu no 2022.gada atļāva novirzīt Tenisa kortu laukumu laistīšanas sistēmas izbūvē - 31249,65 EUR. 2023.gadā no piešķirtiem 69 000 EUR attīstības darbiem Tenisa kortos faktiski izlietoti 68 505 EUR.
Liepājas Sporta pārvalde	OC Liepāja SIA	6.1.	JPr_165	Projekts. Elektroenerģijas un ūdens patēriņa samazināšana sporta infrastruktūras objektos	100 Uzstādīti 100-130 gab saules paneļi	260 Uzstādīti saules paneļi stadionā Olimpija	400 Sociālekonomiskais ieguvums ~ 40 Mwh gadā	400 Sociālekonomiskais ieguvums ~ 40 Mwh gadā	Jauna (jūnijs)	Izpildīts	6.8.	Ir	60 900 €	
Liepājas Sporta pārvalde	OC Liepāja SIA	6.1.	VPr_128	Projekts. Stadiona Olimpija publiskās peldvietas atjaunošana un teritorijas labiekārtošana						Dzēsta (decembris)				Pozīcija dzēsta, jo netika piešķirts finansējums. 2024.gadam pieprasīts 100 000 EUR.
Liepājas Sporta pārvalde	OC Liepāja SIA	6.1.	VPr_129	Projekts. Stadiona Raiņa parks ģērbtuvju atjaunošana						Dzēsta (decembris)				Pozīcija dzēsta, jo netika piešķirts finansējums. 2024.gadam pieprasīts 73 000 EUR.
Liepājas Sporta pārvalde	OC Liepāja SIA	6.1.	VPr_130	Projekts. Stadiona Raiņa parks žoga nomaņa un atklātā sporta laukuma (Ieeja no Raiņa parka puses) ierīkošana stadionā						Dzēsta (decembris)				Pozīcija dzēsta, jo netika piešķirts finansējums. 2024.gadam pieprasīts 200 000 EUR.
Liepājas Sporta pārvalde	OC Liepāja SIA	6.1.	VPr_133	Projekts. Stadiona Daugava futbola laukuma atjaunošana					A	Dzēsta (decembris)				Pozīcija dzēsta, jo netika piešķirts finansējums. 2024.gadam pieprasīts 450 000 EUR.
Liepājas Sporta pārvalde	OC Liepāja SIA	6.1.	VPr_136	Projekts. Stadiona Velnciems ģērbtuvju un ēkas atjaunošana	50 Izremontētas un aprīkotas telpas 50 m2 platībā	50 Izremontētas un aprīkotas telpas 50 m2 platībā	150 Uzlaboti apstākļi 150 sportistiem	150 Uzlaboti apstākļi 150 sportistiem	Jauna (jūnijs)	Izpildīts	6.8.	Nav	46 270 €	
Liepājas Sporta pārvalde	OC Liepāja SIA	6.1.	VPr_140	Projekts. Atpūtas kompleksa Draudzība attīstība						Dzēsta (decembris)				Pozīcija dzēsta, jo netika piešķirts finansējums. 2024.gadam pieprasīts 90 000 EUR.