



I E G U L D Ī J U M S T A V Ā N Ā K O T N Ē

Projekts "Muzeja ēkas pārbūve, Liepājā"
(Nr. 4.2.2.0/20/I/027)

AKTUALITĀTES

Informācija sagatavota 2023. gada 16. augustā

Pārbūvēts Liepājas okupācijas muzejs, kurā atvērs jaunu ekspozīciju

Ir noslēgušies būvdarbi Liepājas muzeja filiāles "Liepāja okupāciju režīmos" ēkā Klāva Ukstiņa ielā 7/9. Veiktos darbus Liepājas pilsētas būvvalde 16. augustā pieņēma ekspluatācijā. Savukārt muzeja filiāles darbinieki gatavo ēku atkalatvēršanai ar jaunu ekspozīciju.

Muzeja ēkas pārbūve īstenota divās kārtās – veicot gan ēkas fasādes, gan muzeja telpu pārbūvi.

Iekšējās pilnībā rekonstruētas ekspozīciju zāles, tostarp grīdas, sienas un griesti, saglabājot esošo vēsturisko izskatu, piemēram, atjaunojot ēkai raksturīgos noapaļojumus sienu un griestu saskares vietās. Pēc vēsturiskajiem paraugiem izgatavoti jauni pakāpieni, kā arī flīzes, kas bija saglabājušās 2. stāva palīgtelpā. Restaurētas kāpnes un koka iekšdurvis, nomainīti rokturi un slēdzenes atbilstoši ēkas vēsturiskajai stilistikai.

Pēc muzeja administrācijas ierosinājuma, gan pirmajā, gan otrajā stāvā izveidotas plašākas ekspozīciju telpas. Bijušajās Tautas frontes telpās 1. stāvā bez izmaiņām saglabāta telpu apdare, durvis un iekārtojums.

Lai muzeja ēkai nodrošinātu vides pieejamību, uz otro stāvu ir izbūvēts lifts, kā arī pacelājs ar platformu, noņemti durvju sliekšņi, kā arī pie galvenās ieejas pazemināts esošais betona lievenis, lai ieeja būtu praktiski vienā līmenī ar ietves segumu.

Divstāvu ēkā no jauna izbūvētas visas komunikācijas, tostarp elektroapgādes tīkli, sanmezgli, siltumapgādes, ugunsdrošības un trauksmes signalizācijas sistēmas, ventilācija, bēniņos uzlabota siltumizolācija.

Veicot ēkas fasādes atjaunošanas darbus, atjaunots vēsturiskais fasādes ķieģeļu mūra šuvējums ar uz āru vērstu mazo apaļo šuvi. Ielas fasādes dekoratīvās detaļas, kas bija stipri bojātas vai pazudušas, atjaunotas vai izgatavotas no jauna. Bijušās piebūves vieta ēkas rietumos apmesta ar gludu apmetumu. Tāpat izgatavotas jaunas koka ārdurvis pēc esošo koka pildīņu durvju parauga. Uz galvenās fasādes izveidota jauna izkārtne, kas iekļaujas esošajā dekoratīvajā apmetumā veidotajā ierāmējumā.

Kā liecina apkopotā informācija, ēka būvēta 1883. gadā, tā izmantota dažādām vajadzībām – kā bāreņu patversme, 1. Pasaules kara atraiņņu pansija, Tautas frontes ēka u.c. Pamatā ēkā saglabājies sākotnējais plānojums, laika gaitā veikti atsevišķi pārveidojumi.

Pēc ēkas nodošanas ekspluatācijā muzeja filiāles darbinieki gatavo ēkas atvēršanu sabiedrība – tiks pārvests filiāles krājums un iekārtota jauna ekspozīcija, kuru paredzēts atklāt nākamā gada pirmajā pusē. Šobrīd vēl tiek strādāts pie ekspozīcijas satura un dizaina koncepcijas. Jaunajā ekspozīcijā paredzēts stāstīt par Liepāju un tās apkārtni kā daļu no Latvijas un pasaules vēstures. Liela loma ekspozīcijā būs veltīta represēto cilvēku atmiņām, ģimenes stāstiem un notikumiem, kā arī Atmodas laikam un Latvijas valsts neatkarīgas atgūšanai. Lielākā ekspozīcijas daļa būs veltīta padomju laika represijām un noziegumiem pret latviešu tautu. Sadarbībā ar fondu "Uniting" un dizaina biroju "H2E" pirmo reizi šajā namā tiek veidota ekspozīcijas sadaļa par holokaustu.

Šajā ēkā savu darbību atsāks arī Liepājas nacionāli patriotiskās organizācijas, rīkojot nacionāli patriotiska rakstura pasākumus.

2021. gada 5. jūlijā Liepājas muzeja filiāle "Liepāja okupācijas režīmos" tika slēgta saistībā ar iepriekš plānoto renovācijas darbu uzsākšanu.

Pārbūves projekts īstenots ar ERAF fonda atbalstu, specifiskā atbalsta mērķa 4.2.2. "Atbilstoši pašvaldības integrētajām attīstības programmām sekmēt energoefektivitātes paaugstināšanu un atjaunojamo energoresursu izmantošanu pašvaldību ēkās" ceturtās kārtas ietvaros. Kopējās būvniecības izmaksas ir 462 566,93 eiro.

Pasūtītājs: Liepājas valstspilsētas pašvaldība
Būvprojekts: arhitekts Uldis Vecvagars, SIA "V projekts"
Būvdarbu veicējs: SIA "MK Būvniecība"

NACIONĀLAIS
ATTĪSTĪBAS
PLĀNS 2020



EIROPAS SAVIENĪBA
Eiropas Reģionālās
attīstības fonds

I E G U L D Ī J U M S T A V Ā N Ā K O T N Ē

Informācija sagatavota 2023. gada 14. aprīlī

Muzeja būvdarbi kavējas

Nemot vērā to, ka pazeminātas ārējās gaisa temperatūras dēļ nav iespējams veikt fasādes būvdarbus, saskaņā ar noslēgto vienošanos starp pašvaldību un būvnieku tika sastādīts akts par tehnoloģisko pārtraukumu tikai fasādes būvdarbiem no 2022.gada 20. decembra. Būvdarbi tika atsākti, kad bija sasniegta fasādes būvdarbiem nepieciešamā temperatūrā, t.i. 2023. gada 11. aprīlī. Līdz ar to otrās kārtas būvdarbi jāpabeidz līdz šā gada 12. jūlijam. Pirmās kārtas būvdarbi bija jāpabeidz līdz 22. martam, bet tas tika izdarīts 12. aprīlī.

NACIONĀLAIS
ATTĪSTĪBAS
PLĀNS 2020



EIROPAS SAVIENĪBA
Eiropas Reģionālās
attīstības fonds

I E G U L D Ī J U M S T A V Ā N Ā K O T N Ē

Informācija sagatavota 2022. gada 27. septembrī

Muzeja pārbūves darbu izpildes laiks tiek pagarināts

Nemot vērā to, ka SIA „V Projekts” nespēja nodrošināt vai piesaistīt sertificētu būvkonstrukciju daļas būvspeciālistu – autoruzraudzības vadītāju un, pamatojoties uz Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumu Nr. 500 “Vispārīgo būvnoteikumu”

108. un 109. punktu un 2021. gada 23. jūlija līguma Nr. 151/2.8.5 (turpmāk – Līgums) 13.5. punktu, Puses vienojās par līguma izbeigšanu.

Tālāk tika izsludināts jauns iepirkums Nr. LVP 2022/77, kura projektēšanas uzdevumā tika iekļautas nepieciešamās izmaiņas BK sadaļā un vājstrāvu projektēšana, kas sākotnējā būvprojektā nebija paredzēta.

Būvniekam būvprojekta izmaiņu rezultātā izveidojās papildus darbi un saskaņā ar būvniecības līguma 28.3.1. punktu, tika veiktas izmaiņas būvniecības līguma termiņā, koriģējot darbu izpildes laiku no 320 dienām uz 397 dienām.

Līdz ar to paredzamais Muzeja pārbūves darbu izpildes termiņš ir 08. 03 .2023.

NACIONĀLAIS
ATTĪSTĪBAS
PLĀNS 2020



EIROPAS SAVIENĪBA

Eiropas Reģionālās
attīstības fonds

I E G U L D Ī J U M S T A V Ā N Ā K O T N Ē

Informācija sagatavota 2022. gada 2. jūnijā

2022. gada 2. jūnijā ir beidzies tehnoloģiskais pārtraukums būvobjektā "Muzeja ēkas Klāva Ukstiņa ielā 7/9, Liepājā 1. un 2. kārtas būvdarbi". Būvdarbi ir atsākti un ir jāpabeidz līdz šā gada beigām.

NACIONĀLAIS
ATTĪSTĪBAS
PLĀNS 2020



EIROPAS SAVIENĪBA

Eiropas Reģionālās
attīstības fonds

I E G U L D Ī J U M S T A V Ā N Ā K O T N Ē

Informācija sagatavota 2021. gada 20. decembrī

Tehnoloģiskais pārtraukums būvobjektā "Muzeja ēkas Klāva Ukstiņa ielā 7/9, Liepājā 1. un 2. kārtas būvdarbi"

Nemot vērā to, ka Projekta realizācijas laikā ir atklāts, ka nav iespējams veikt lokālu siltumapgādes atslēgumu, lai secīgi tupinātu iesāktos būvdarbus, ir noteikts tehnoloģiskais pārtraukums būvobjektā "Muzeja ēkas Klāva Ukstiņa ielā 7/9, Liepājā 1. un 2. kārtas būvdarbi" no 2021. gada 20. decembra. Būvdarbi tiks atsākti, kad tiks pārtraukta Liepājas enerģijas siltuma padeve.

NACIONĀLAIS
ATTĪSTĪBAS
PLĀNS 2020



EIROPAS SAVIENĪBA

Eiropas Reģionālās
attīstības fonds

I E G U L D Ī J U M S T A V Ā N Ā K O T N Ē

Informācija sagatavota 2021. gada 23. augustā

Liepājas pilsētas pašvaldības administrācija 2021. gada 16. jūnijā noslēdza Vienošanos par Eiropas Savienības fonda projekta īstenošanu Nr. 4.2.2.0/20/I/027 un

2021. gada 9. jūlijā ir noslēgusi Būvniecības līgumu ar iepirkuma Nr. LPP 2020/67 rezultātā izvēlēto būvnieku SIA "MK Būvniecība".

Būvuzraudzību minētajam objektam nodrošinās iepirkuma Nr. LPP 2020/205 rezultātā izvēlētais būvuzraugs SIA "Liepājas celtniecības kompānija", bet autoruzraudzību veiks SIA "V projekts".

Ir veikti visi nepieciešamie priekšdarbi un ir saņemtas visas nepieciešamās atļaujas, lai uzsāktu būvdarbus būvobjektā "Muzeja ēkas Klāva Ukstiņa ielā 7/9, Liepājā 1. un 2. kārtas būvdarbi" un šodien 23.08.2021. būvlaukums ir nodots būvniekam SIA "MK Būvniecība" būvdarbu uzsākšanai.

NACIONĀLAIS
ATTĪSTĪBAS
PLĀNS 2020



EIROPAS SAVIENĪBA

Eiropas Reģionālās
attīstības fonds

I E G U L D Ī J U M S T A V Ā N Ā K O T N Ē