



**Projekts “Dienvidkurzemes piekrastes mantojums cauri gadsimtiem”
(identifikācijas Nr. 5.5.1.0/17/I/009)**

Projekta aktualitātes

Informācija ievietota 2021. gada 27. decembrī

Noslēgušies koncertdārza “Pūt, vējiņi!” pārbūves un pieguļošās teritorijas labiekārtošanas darbi

2021. gada 23. decembrī pārbūvēto koncertdārzu “Pūt, vējiņi!” pieņēma ekspluatācijā Būvniecības valsts kontroles birojs, izsniedzot aktu par būves pieņemšanu ekspluatācijā.

Koncertdārzā “Pūt, vējiņi!” veikti norobežojošo žogu, estrādes un ēku nojaukšanas darbi, izbūvēti inženiertīkli, divstāvēga ģērbtuvju ēka, koka dēļu skatuve ar koka akustisko panelu sienām, skatītāju zāle un sēdvietas trijās zāles pusēs, virs zāles un terases sēdvietām zāles abās pusēs izbūvēts jumts, izbūvēts apgaismojums, veikti teritorijas labiekārtošanas darbi – izbūvēti bruģēti celiņi un laukumi, veikti apzaļumošanas darbi, ierīkoti apstādījumi un uzstādīti teritorijas labiekārtošanas elementi, starp koncertdārzu un parka teritoriju izbūvēts žogs un skatītāju zāles malās izbūvēti vēja aizsargi. Koncertdārza ārējā teritorija ir ierīkota kā Jūrmalas parka paplašinājums, tā netiek atdalīta ar necaurredzamām barjerām, bet teritorija ir veidota pieejamāka un atvērtāka iedzīvotājiem un pilsētas viesiem, nodrošinot ērtāku piekļuvi koncertdārzam un veidojot sasaisti ar pludmales piekrastes zonu.

Būvdarbi tika uzsākti 2020. gada 18. maijā un pabeigti šī gada 3. decembrī, darbus veica SIA “Bildberg” atbildīgā būvdarbu vadītāja Jāņa Uzara pārraudzībā. Būvuzraudzību nodrošināja SIA “BaltLine Globe”, atbildīgais būvuzraugs - Gints Ernstsons. Autoruzraudzību veica SIA “Livland Group” un būvprojekta arhitekts Mikus Lejnīeks.

Koncertdārza “Pūt, vējiņi!” pārbūve tiek īstenota sadarbības projekta “Dienvidkurzemes piekrastes mantojums cauri gadsimtiem” ietvaros ar Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) līdzfinansējumu. Būvdarbu kopējās izmaksas ir 2 442 302,45 eiro, tai skaitā ERAF – 800 000 eiro, valsts budžeta dotācija pašvaldībām – 35 294,12 eiro un pašvaldības līdzfinansējums – 1 607 008,33 eiro.

Koncertdārzu “Pūt, vējiņi!” plānots atklāt 2022. gada pavasarī.

Uzziņai:

- Ēkas kopējā platība 1681,9 m²;
- Zemesgabala kopējā platība 22 162 m²;
- Skatītāju vietu skaits – 1 441 sēdvietas, no kurām:
 - centrālajā daļā 706 sēdvietas;
 - centrālajā daļā cilvēkiem ar kustību traucējumiem 34 sēdvietas;
 - sānu terasēs 207 sēdvietas;
 - gala terasē 441 sēdvietas.
- Būvprojekts: SIA “Livland Group”.
- Ģenplāns un arhitektūras daļa: SIA “Lejnīeku projektēšanas birojs”, arhitekts Mikus Lejnīeks.

Informācija ievietota 2021. gada 25. augustā

Hoiķeres kundzes viesnīcas restaurācijas laikā identificēti vairāk nekā 120 arheoloģiskie atradumi

Restaurācijas un būvniecības darbu procesa gaitā Hoiķeres kundzes viesnīcā, Kungu ielā 24, Liepājā, veikti ne tikai ievērojami restaurācijas un būvniecības darbi, bet kopumā atrasti 126 dažādi arheoloģiskie atradumi.

Projekta gaitā atjaunots ēkas 1. stāva sākotnējais 17. gadsimta beigu plānojums, bet 2. stāvā daļēji saglabāta 19. gadsimta otrās puses telpu plānojuma, vēsturiskajā būvapjomā iekļaujot jaunas funkcijas. Labiekārtota arī Kungu kvartāla pagalma teritorija, papildinot to ar Liepājai 17., 18. un 19. gadsimtā raksturīgajiem elementiem un detaļām.

Projekta laikā veikti daudzveidīgi ēkas saglabāšanas un atjaunošanas darbi. Piemēram, visā ēkā veikta fumigācija jeb likvidēti koka konstrukcijās esošie kaitēkļi. Nostiprināti ēkas pamati, izbūvēts pagrabs, veikta ēkas sienu un pārsegumu koka konstrukciju protezēšana, daļēja siju nomaiņa, kā arī pilnīgi jaunu koka siju montāža. Tāpat attīrīti esošie māla dakstiņi, uzmontēti jaunie dakstiņi, pārmūrēts mūra skurstenis un atjaunots vīna pagrabs.

Veikta arī rūpīga logu un durvju, to elementu restaurācija un izgatavošana pēc vēsturiskajiem paraugiem, kā arī esošo grīdu un griestu restaurācija, jauno kāpņu izbūvē integrēti vēsturiskie elementi un restaurēta galvenā ieeja.

Īpaši smalks darbs bija vēsturiskās grīdas krāsojuma trafareta tehnikā veiktā restaurācija un kopijas izgatavošana, apgleznoto koka sienu, griestu fragmentu restaurācija, kā arī krāšņu un vēsturisko tapešu rekonstrukcija.

Fundamentāls darbs, ko bija īpaši sarežģīti veikt tik vēsturiskā ēkā, paveikts saistībā ar ēkai nepieciešamo iekšējo un ārējo inženiertīklu (ūdensvada, kanalizācijas, siltumapgādes, ventilācijas, elektroapgādes, ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas, apsardzes, zibens aizsardzības un video novērošanas sistēmas) izbūvi.

Projekta laikā veikti ievērojami pagalma labiekārtošanas darbi, ietverot apaļakmens bruģa seguma izveidi, žoga izbūvi, ārstniecības augu un sakņu dārza izveidi, koka solu pēc vēsturiskā parauga izgatavošanu, un jaunas pavarda vietas izbūvi. Izmantoti arī Liepājas muzeja krājumi – tagad Hoiķeres kundzes pagalmā novietota 18. gadsimta sākumā būvētā aka.

Pagraba izbūves laikā veikta arheoloģiskā uzraudzība un tās ietvaros identificēti 126 arheoloģiskie atradumi, kas nodoti Liepājas muzejam (t. sk. krāsns podiņi, pēc kuru parauga uzbūvētas divas Hoiķeres kundzes viesnīcas telpās esošās krāsns).

Visi minētie darbi veikti saskaņā ar izstrādātu restaurācijas darbu programmu, iepriekš veicot arhitektoniskās izpētes analīzi, atzīmējot vēsturisko gleznojumu vietas un veicot vēl citus darbus, lai maksimāli saglabātu vēstures liecības par ēku.

Būvdarbus objektā veica SIA "RERE Meistari" atbildīgā būvdarbu vadītāja Ervīna Konceviča un būvdarbu vadītāja asistenta Valda Kovaļska pārraudzībā. Būvuzraudzību nodrošināja SIA "Firma L4", atbildīgais būvuzraugs bija Mārtiņš Metāls. Autoruzraudzību veica pilnsabiedrība "Pils projekts" un autoruzraudzības grupas vadītāja, būvprojekta arhitekta Liesma Markova.

Kopējās projekta "Hoiķeres kundzes viesnīcas restaurācija un pārbūve par muzeja ēku Kungu kvartālā, Liepājā" ēkas, pagalma labiekārtojuma, kā arī inženiertīklu izbūves izmaksas ir 2 999 397,29 eiro, t. sk. pievienotās vērtības nodoklis.

Būvdarbi tika īstenoti Eiropas Savienības fondu 2014.–2020. gada plānošanas perioda darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 5.5.1. specifiskā atbalsta mērķa

"Saglabāt, aizsargāt un attīstīt nozīmīgu kultūras un dabas mantojumu, kā arī attīstīt ar to saistītos pakalpojumus" sadarbības projekta "Dienvidkurzemes piekrastes mantojums cauri gadsimtiem" ietvaros.

Paredzēts, ka Hoijeres kundzes muzejs apmeklētājiem durvis vērs 2022. gadā.

NACIONĀLAIS
ATTĪSTĪBAS
PLĀNS 2020



EIROPAS SAVIENĪBA

Eiropas Reģionālās
attīstības fonds

I E G U L D Ī J U M S T A V Ā N Ā K O T N Ē

Informācija ievietota 2021. gada 9. jūnijs

Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansētā projekta Nr. 5.5.1.0/17/I/009 "Dienvidkurzemes piekrastes mantojums cauri gadsimtiem" ietvaros aktīvi turpinās projekta darbību īstenošana Liepājas pilsētas pašvaldības objektos. Projekta sadarbības partneri savas plānotās aktivitātes ir pabeiguši un objekti ir pieejami apmeklējumiem, ievērojot valstī noteiktos epidemioloģiskās drošības prasības.

2018. gada septembra beigās pēc darbību īstenošanas ekspluatācijā pieņemta Vērgales muižas apbūve un objekts ir pieejams sabiedrībai. Kopš 2019. gada maija beigām sabiedrībai pieejams izveidotais Ālandes upes atpūtas komplekss Grobiņā, kas sevī ietver izbūvēto pastaigu taku gar Ālandes upi un pārbūvēto Grobiņas pilsdrupu ieejas mezglu.

2020. gads ir bijis zīmīgs vairākiem projekta sadarbības partneriem: marta vidū ekspluatācijā nodota jaunizveidotā promenāde pie Pāvilostas novadpētniecības muzeja, un arī tā ir pieejama sabiedrībai; vasaras beigās pilnībā noslēgušies Liepājas Sv. Trīsvienības katedrāles fasāžu un torņa atjaunošanas, logu un smilšakmens detaļu restaurācijas darbi, uzlabojot pilsētvides veidolu un atkal pilnā mērā atverot dievnamu sabiedrībai; visbeidzot, novembra vidū pilnībā pabeigta 7 izziņas taku izveide Bernātu dabas parkā.

Par iespēju apmeklēt un iepazīt projekta ietvaros atjaunotos un jaunizveidotos kultūras un dabas mantojuma objektus, kā arī iespēju piedalīties Latvijas atrašanas spēlē, vēsta arī Kultūras ministrijas informatīvās kampaņas "Atrastā Latvija" ietvaros izveidotā mājaslapa www.atrastalatvija.lv. Projekta "Dienvidkurzemes piekrastes mantojums cauri gadsimtiem" objekti iekļauti Brīvības ceļā.

Liepājas pilsētas pašvaldība

Objekts "Hoijeres kundzes viesnīcas restaurācija un pārbūve par muzeja ēku Kungu kvartālā, Liepājā"

2021.gada pirmā puse aizvadīta, turpinot un pabeidzot nepieciešamo virtuves pacēlāju šahtu izbūvi, restaurēto un jaunveidoto durvju un logu vērtnu montāžu, kā arī saistītās furnitūras montāžu, kāpņu un margu izbūvi, telpu iekšējās apdares darbus (grīdu krāsošanu, eļļošanu, flīžu ieklāšanu, sienu un griestu krāsošanu), vēsturisko tapešu līmēšana un krāšņu mūrēšana. Tika turpināti un pabeigti visu inženiertīklu izbūves darbi. Noslēdzotie darbi ēkā bija vēsturiskā grīdas trafareta fragmenta krāsojuma restaurācija un rekonstrukcija.

Pabeigti pagalma labiekārtošanas darbi – izveidots teritorijas žogs, ierīkots garšaugu, dārzenu un ziedu dārziņš, uzstādīti soli, izveidota aka un pavarda vieta.

Objekts “Koncertdārza “Pūt, vējiņi!” pārbūve, Peldu ielā 57, Liepājā”

2021.gada 12.maijā simboliski tika atzīmēti koncertdārza “Pūt, vējiņi!” spāru svētki. Ēkas pārbūve rit samērā strauji un aptuveni pusgada laikā ir izbūvēti atbalstsienu un ēkas pamati, skatuves grīda, 1.stāva sienas, 1.stāva pārsegums, 2.stāva sienas un jumts. Pabeigti ārējā ūdensvada, sadzīves un lietus ūdens kanalizācijas un elektrības izbūves darbi. Uzsākta vēja aizsargsienas/aizsargstiklu montāža. Uzsākta metāla konstrukciju izbūve, kas nepieciešama skatītāju zonas jumta izveidei. Tiek veikti ēkas fasādes apdares darbi un logu montāža. Uzsākti un turpinās teritorijā paredzēto ceļu izbūves darbi – betona bruģa plākšņu seguma un kaltā granīta bruģa seguma ieklāšana.

Līdz 2021.gada jūnijam ir apstiprināti 54% no paredzētajiem būvdarbiem, tostarp 74% no pārbūves ietvaros veicamajiem ēkas un labiekārtojuma demontāžas darbiem, 68% no vispārējiem būvdarbiem, kas sevī ietver ēkas konstrukciju izbūvi un iekšējās apdares darbus, 26% no ārējo inženiertīklu izbūves darbiem un 23% no teritorijas labiekārtojuma darbiem.

NACIONĀLAIS
ATTĪSTĪBAS
PLĀNS 2020



EIROPAS SAVIENĪBA

Eiropas Reģionālās
attīstības fonds

I E G U L D Ī J U M S T A V Ā N Ā K O T N Ē

Informācija ievietota 2021. gada 12. maijs



Simboliski atzīmēti koncertdārza “Pūt, vējiņi!” spāru svētki

Trešdien, 12. maijā, topošajam koncertdārzam “Pūt, vējiņi!” Jūrmalas parkā simboliski tika atzīmēti spāru svētki, kuru laikā Liepājas pilsētas vadība pateicās būvniekiem, atskatījās uz līdzšinējo projekta gaitu un kopā iezīmēja plānotos darbus.

Kā to paredz spāru svētku tradīcija – jumta korē tika pacelts vainags, kā arī saimnieki –

Liepājas pilsētas domes un izpilddirekcijas pārstāvji – svinīgi pateicās būvniekiem, uzdāvinot darbu veicējiem restaurētu vēsturisko un leģendāro estrādes soliņu. Soliņa restaurācijas darbus veica Liepājas mākslinieks Reinis Kuncītis. Svinīgo mirkli ar savu klātbūtni pagodināja arī leģendārie mūziķi Uldis Marhilēvičs un Aivars Hermanis.

“Koncertdārza “Pūt, vējiņi!” būvniecība mums visiem liepājniekiem ir liels un gaidīts notikums. Šobrīd ir pabeigta aptuveni puse no plānotajiem darbiem un ar lielu nepacietību gaidām šī Liepājas mūzikas un brīvdzīvotāju gara simbola atklāšanu,” sacīja Liepājas pilsētas pašvaldības izpilddirektors Ronalds Fricbergs.

Jaunais koncertdārzs “Pūt, vējiņi!” tiek veidots par mūsdienīgu kultūras telpu, kas būs ērti pieejama iedzīvotājiem. Te varēs rīkot brīvdabas pasākumus un koncertus lielākam apmeklētāju skaitam nekā līdz šim, kā arī tiks nodrošināti komfortablāki apstākļi gan māksliniekiem, gan skatītājiem.

Nojaukti agrāk estrādi aptverošie žogi un barjeras, koncertdārzu integrējot Jūrmalas parka teritorijā un sasaistot ar pludmales piekrastes zonu, kā arī pārplānoti laukumi un celiņi, lai nodrošinātu pilnīgu vides pieejamību. Norit teritorijā paredzēto celiņu izbūve. Tiek izbūvēts nožogojums ap skatuvi, lai nodrošinātu kontrolētu koncertu apmeklējumu. Ēkai tiek montēti logi un durvis, kā arī top jumta metāla konstrukcijas. Līdz vasaras sākumam plānots pilnībā pabeigt jumta konstrukciju izbūvi virs skatītāju centrālās daļas sēdvietām.

Koncertdārza “Pūt, vējiņi!” pārbūve tiek īstenota sadarbības projekta “Dienvidkurzemes piekrastes mantojums cauri gadsimtiem” ietvaros ar Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) līdzfinansējumu.

Objekta kopējās izmaksas ir 2 306 438 eiro, tai skaitā ERAF – 800 000 eiro, valsts budžeta dotācija pašvaldībām – 35 294 eiro un pašvaldības līdzfinansējums – 1 471 144 eiro.

Koncertdārzu “Pūt, vējiņi!” plānots atklāt 2022. gadā.

Uzziņai

- Ēkas kopējā platība 1 833 m²
- Zemesgabala kopējā platība 22 162 m²
- Skatītāju vietu skaits – 1441 sēdvietā, no kurām:
 - centrālajā daļā 706 sēdvietas;
 - centrālajā daļā cilvēkiem ar kustību traucējumiem 34 sēdvietas;
 - sānu terasēs 207 sēdvietas;
 - gala terasē 441 sēdvietā.
- Būvprojekts: SIA "Livland Group"
- Būvdarbu veicējs: SIA "Bildberg"
- Ģenplāns un arhitektūras daļa: SIA "Lejnieku projektēšanas birojs"

NACIONĀLAIS
ATTĪSTĪBAS
PLĀNS 2020



EIROPAS SAVIENĪBA

Eiropas Reģionālās
attīstības fonds

I E G U L D Ī J U M S T A V Ā N Ā K O T N Ē

Informācija ievietota 2021. gada 6. janvārī

Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansētā projekta Nr. 5.5.1.0/17/I/009 “Dienvidkurzemes piekrastes mantojums cauri gadsimtiem” ietvaros aktīvi turpinās projekta darbību īstenošana Liepājas pilsētas pašvaldības objektos. Projekta sadarbības partneri savas plānotās aktivitātes ir pabeiguši.

2018. gada septembra beigās pēc darbību īstenošanas ekspluatācijā pieņemta Vērgales muižas apbūve un objekts ir pieejams sabiedrībai.

Kopš 2019. gada maija beigām sabiedrībai pieejams izveidotais Ālandes upes atpūtas komplekss Grobiņā, kas sevī ietver izbūvēto pastaigu taku gar Ālandes upi un pārbūvēto Grobiņas pilsdrupu ieejas mežglu.

2020. gads ir bijis zīmīgs vairākiem projekta sadarbības partneriem: marta vidū ekspluatācijā nodota jaunizveidotā promenāde pie Pāvilostas novadpētniecības muzeja, un arī tā ir pieejama sabiedrībai; vasaras beigās pilnībā noslēgušies Liepājas Sv. Trīsvienības katedrāles fasāžu un torņa atjaunošanas, logu un smilšakmens detaļu restaurācijas darbi, uzlabojot pilsētvides veidolu un atkal pilnā mērā atverot dievnamu sabiedrībai; visbeidzot, novembra vidū pilnībā pabeigta 7 izziņas taku izveide Bernātu dabas parkā.

Liepājas pilsētas pašvaldība

Objekts “Hoiķeres kundzes viesnīcas restaurācija un pārbūve par muzeja ēku Kungu kvartālā, Liepājā”

2020.gada augustā, veicot grīdu izbūvi Hoiķeres kundzes ēkā un atliekot atpakaļ grīdas dēļus, 1.stāvā tika atrasts grīdas gleznojuma fragments, ko nolemts restaurēt, kā arī pilnīgu grīdas gleznojuma kopiju plānots izveidot vienā no ēkas 2.stāva telpām, kas tiks iekārtots 19.gadsimta stilistikā un atbilst identificētajam gleznojuma tapšanas laikam.

Šobrīd ir pabeigti ēkā paredzētie demontāžas darbi un ar ēkas fasādi saistītie darbi. Ir montēti gandrīz visi jaunizgatavotie un restaurētie logi, kā arī ieejas durvis. Vairāk kā 90% apmērā ir paveikti ar pamatu, sienu, starpsienu, pārsegumu un jumta izbūvi un atjaunošanu saistītie būvdarbi. Ir veikta gan ēkas fasādes krāsošana, gan pagalma fasādes dēļu darvošana.

Iekštelpās ir uzņēmēti manteliskurstenis un maizes krāsns. Gandrīz pabeigti visu grīdu pamatnes izbūves darbi, turpinās telpu iekšējās apdares darbi un iekšējo inženiertīklu izbūve. Pabeigta lielākā daļa ārējo inženiertīklu izbūves.

Darbnīcās turpinās saglabājamo ēkas iekšdurvju restaurācija un saistīto aprīkojuma elementu un furnitūras izgatavošana un restaurācija, kāpņu izgatavošana, krāsns podiņu atjaunošana un to kopiju izveide.

Procentuāli līdz 2020.gada beigām ir apstiprināti 62% no paredzētajiem būvdarbiem, tostarp 67% no vispārējiem celtniecības un restaurācijas darbiem, kas sevī ietver visus telpu pārbūves, pagraba izbūves, logu, durvju, sienu, griestu atjaunošanas u.tml. darbus, kā arī 36% no iekšējo inženiertīklu izbūves darbiem, 66% no ārējo inženiertīklu izbūves darbiem, 56% no pagalma labiekārtošanas darbiem un 84% no kopējiem līdz šim identificētajiem papildus darbiem.

Ir akceptēts Būvnieka pieprasījums par termiņa pagarinājumu līdz 2021.gada jūnija vidum, ņemot vērā izmaiņas krāšņu izbūves un restaurācijas darbos, pamatojoties uz krāsns podiņu atradumiem ēkas pagrabā, kā arī vasarā konstatēto grīdas gleznojuma fragmenta atradumu.

Objekts “Koncertdārza “Pūt, vējiņi!” pārbūve, Peldu ielā 57, Liepājā”

2020.gada oktobra vidū notika koncertestrādes “Pūt, vējiņi!” pamatakmens iemūrēšanas pasākums, piedaloties arī Kultūras ministram Naurim Puntulim.

Ēkas pārbūve rit samērā strauji un aptuveni pusgada laikā ir izbūvēti atbalstsienas un ēkas pamati, skatuves grīda, 1.stāva sienas, 1.stāva pārsegums, 2.stāva sienas un uzsākta 2.stāva pārseguma izbūve. Pabeigti ārējā ūdensvada, sadzīves un lietussūknis kanalizācijas un elektrības izbūves darbi. Uzsākta vēja aizsargsienas/aizsargstiklu montāža.

Līdz gada beigām ir apstiprināti 20% no paredzētajiem būvdarbiem, tostarp 69% no pārbūves ietvaros veicamajiem ēkas un labiekārtojuma demontāžas darbiem, 29% no vispārējiem būvdarbiem, kas sevī ietver ēkas konstrukciju izbūvi un iekšējās apdares darbus, 5% no ārējo inženiertīklu izbūves darbiem un 2% no teritorijas labiekārtojuma darbiem.

Liepājas Svētās Trīsvienības evaņģēliski luteriskā draudze

Liepājas Sv.Trīsvienības evaņģēliski luteriskā draudze ir pabeigusi Liepājas Sv.Trīsvienības katedrāles fasāžu un torņa atjaunošanas, logu un smilšakmens detaļu restaurācijas darbus. Objekts nodots ekspluatācijā 2020.gada 21.augustā un 20.septembrī tika aizvadīts kopīgs pateicības dievkalpojums.

Būvdarbus veica SIA "UPTK" saskaņā ar SIA "Pastorāts" un arhitektes Helēnas Dekantes izstrādāto būvprojektu. Autoruzraudzību veica SIA "Arhitektoniskās Izpētes Grupa" un būvuzraudzību veica SIA "Akords U". Būvniecības kopējās izmaksas ir 1,26 miljoni eiro.

Projekta ietveros ir paveikti apjomīgi būvdarbi - atjaunota katedrāles fasāde, pastiprināts tornis, restaurēti logi un durvis, smilšakmens detaļas, ierīkota zibensaizsardzības sistēma, restaurēts torņa krusts, pulksteņu ciparnīcas, izbūvēta pamatu hidroizolācija un lietus ūdens savākšanas sistēma. Tāpat projekta īstenošanas rezultātā katedrālē tika pilnveidoti esošie un radīti jauni pakalpojumi tūristiem – izvietota ekspozīcija katedrāles tornī par vēsturiskajiem notikumiem un personībām Liepājas Sv. Trīsvienības baznīcā cauri gadsimtiem, kā arī pilnveidoti divi esošie tūrisma pakalpojumi, kas ir nodrošināt atbilstošus apstākļus ērģeļu koncertdarbībai visa gada garumā un nodrošināta iespēja izvietot mainīgās izstādes katedrālē.

Papildus informācija pieejama: www.trinitatis.lv

Nīcas novada dome

2020. gads ir bijis noslēdzošais Bernātu dabas parka taku labiekārtojuma izveidei, kā rezultātā objekts tika nodots ekspluatācijā 2020. gada 16. novembrī.

Skatīt fotogaleriju: [Bernātu dabas parka pastaigu takas](#)

Projekta ietvaros izveidotas 7 izziņas takas, kas katra veltīta savai latviešu mitoloģijas dievībai, izvietojot tajās 151 vides objektu - infostendus pie trīs galvenajām ieejām, tematiskos standus, šūpoles, ainavu rāmjus, taku vārtus, solus, atkritumu urnas, granīta akmens skulptūras, lapenes, gājēju tiltu un skatu torni. Takās papildus izvietotas arī laipas, kāpnes un zaru pinumi antropogēnās slodzes mazināšanai.

Vides objektu autori ir tēlnieki Ģirts un Gaitis Burvji. Būvdarbus veica SIA "Normand Enterprises". Kopējās projekta izmaksas ir 270 300 EUR.

Papildus informācija pieejama:

www.nica.lv/lv/projekti-2016-2020

www.nica.lv/lv/aktualitates/bernatu-dabas-parka-izveidotas-septinas-jaunas-pastaigu-takas/


NACIONĀLAIS
ATTĪSTĪBAS
PLĀNS 2020



EIROPAS SAVIENĪBA

Eiropas Reģionālās
attīstības fonds

Informācija ievietota 2020. gada 31. decembrī



Bernātu dabas parkā izveidotas septiņas jaunas pastaigu takas

Septiņas jaunās izziņas takas Bernātu dabas parkā tapušas projekta ietvaros, kura ieviešanas ceļš bijis ilgs, bet nu tas ir galā, un ir sācies projekta nākamais dzīves cikls – dzīvošana jeb apmeklētāju uzņemšana. Cītīgākie Bernātu dabas parka apmeklētāji teiks, ka tas nav nekas jauns un ar dažādiem objektiem aprīkotās takas jau ir pieejamas sen, un te būs jāpiekrīt.

Kopumā projekta ietvaros uz takām izvietots 151 vides objekts, sākot no 2019. gada vasaras, kas nozīmē, ka takas tapušas pakāpeniski un daļa objektu apmeklētājiem tiešām jau bija pieejami un apskatāmi ilgāku laiku. 2020. gads ir bijis noslēdzošais Bernātu dabas parka taku labiekārtojuma izveides gads, kā rezultātā objekts ekspluatācijā nodots šī gada 16. novembrī.

Skatīt fotogaleriju: [Bernātu dabas parka pastaigu takas](#)

Projekts tika aizsākts jau 2016. gadā, kad izstrādāta Bernātu dabas parka labiekārtojuma tehniskā dokumentācija un iesniegts projekta pieteikums. Savukārt tikai 2018. gada 29. jūnijā projektu apstiprināja, kā rezultātā tika noslēgta vienošanās ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru. Projekta nosaukums ir “Dienvidkurzemes piekrastes mantojums cauri gadsimtiem”, un Nīcas novads ir tikai viens no tā sadarbības partneriem. Vadošais partneris ir Liepājas pilsētas pašvaldība, savukārt pārējo sadarbības partneru lokā ir arī Grobiņas novads, Pāvilostas novads un arī Liepājas Svētās trīsvienības evaņģēliski luteriskā draudze. Katrs partneris ievieš savus projektus, un tos vieno centieni aizsargāt un saglabāt Baltijas jūras piekrastes Dienvidkurzemes reģiona unikālo dabas un kultūras mantojumu un kopīgs redzējums par nepieciešamību attīstīt un pilnveidot kultūrvēsturiskos objektus par daudzfunkcionāliem, labiekārtotiem, plašai mērķauditorijai paredzētiem un pieejamiem objektiem.

Kā jau augstāk minēts, Nīcas novada projekta ieviešana noslēgusies ar 151 vides objekta izvietojumu Bernātu dabas parkā, izveidojot 7 izziņas takas, kas katra vēltā savai latviešu

mitoloģijas dievībai: Saules taka (dzeltenā), Laimas taka (sarkanā), Dieva taka (baltā), Pērkona taka (violetā), Jumīša taka (oranžā), Māras taka (zaļā) un Mēness taka (zilā). Katra taka, protams, ir savādāka un aicina piedzīvot dažādas sajūtas un aktivitātes. Māras taka ir garākā (1,4 km) un bagātākā ainaviskiem skatiem un reljefiem. Laimas taka ir parka centrālā taka, kas izvijas cauri visai parka teritorijai. Uz Saules takas var sastapt daudz smilšainu kāpu un skatu torni laivas formā. Pa Mēness taku jādodas, ja gribas izšūpoties, pa Jumīša taku, ja gribas šķērsot tiltu, izejot cauri divām, iespaidīga skata koka skulptūrām/tēliem. Pērkona takas ir divas, katra savā parka galā, asociatīvi atgādinot divus zibeņus. Un visbeidzot, Dieva taka – īsākā, bet varenākā, jo atrodas ielejā starp divām augstām kāpām. Uz takas izvietoti vien divi soli, kuri aicina apmeklētājus apsēsties, ļaujoties apcerīgām domām un šīs vietas varenības baudīšanai.

Starp uzstādītajiem vides objektiem ietilpst - 35 norādes taku marķējumi, 3 infostendi pie trīs galvenajām ieejām, 10 tematiskie stendi, 3 šūpoles, 4 tīklu šūpoles, 3 metāla ainavu rāmji, 3 ainavu rāmji, kuros var iesēsties un pagriezties jebkurā virzienā, 18 taku vārti, kuri norāda uz takas sākumu un beigām, 31 sols, 30 gruzu urnas, 6 granīta akmens skulptūras, 3 lapenes, 1 gājēju tilts un 1 skatu tornis, kā arī vēl papildus laipas, kāpnes un zaru pinumi antropogēnās slodzes mazināšanai. Visus vides objektus veidojuši divi tēlnieki, tēvs ar dēlu: Ģirts Burvis un Gaits Burvis. Būvdarbus veica SIA "Normand Enterprises".

Uz trīs galvenajiem info stendiem izvietotas planšetes ar kartogrāfisko materiālu un visu taku nelielu aprakstu. Lai orientēšanos lielajā teritorijā padarītu vienkāršāku, izmantotas arī šodien sniegtās tehnoloģiju iespējas. Planšetes apakšējā, labajā stūrī iestrādāts QR kods, kuru noskenējot, taku tīklojums ar visu vides objektu atrašanās vietām būs redzams apmeklētāju viedierīcēs. Lai karte atvērtos pilnīgai tās lietošanai, viedierīcē jābūt aplikācijai "Google maps".

Sadarbības projekts Nr.: 5.5.1.0/17/I/009 "Dienvidkurzemes piekrastes mantojums cauri gadsimtiem" tiek īstenots 5.5.1. specifiskā atbalsta mērķa "Saglabāt, aizsargāt un attīstīt nozīmīgu kultūras mantojumu" ietvaros ar Eiropas Reģionālā attīstības fonda atbalstu. Bernātu dabas parka taku izveidei piešķirts Eiropas Reģionālā attīstības fonda līdzfinansējums 235 294,12 EUR apmērā. Kopējās projekta izmaksas 270 300 EUR.

Informāciju sagatavoja: Ieva Taurinskaite, projekta vadītāja

NACIONĀLAIS
ATTĪSTĪBAS
PLĀNS 2020



EIROPAS SAVIENĪBA

Eiropas Reģionālās
attīstības fonds

I E G U L D Ī J U M S T A V Ā N Ā K O T N Ē

Informācija ievietota 2020. gada 8. jūnijā

Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansētā projekta Nr. 5.5.1.0/17/I/009 "Dienvidkurzemes piekrastes mantojums cauri gadsimtiem" ietvaros aktīvi noris projekta darbību īstenošana.

2018. gada septembra beigās pēc darbību īstenošanas ekspluatācijā pieņemta Vērgales muižas apbūve un objekts ir pieejams sabiedrībai. Kopš 2019. gada maija beigām sabiedrībai pieejams izveidotais Ālandes upes atpūtas komplekss Grobiņā, kas sevī ietver izbūvēto pastaigu taku gar Ālandes upi un pārbūvēto Grobiņas pilsdrupu ieejas mežglu. 2020.gada marta vidū ekspluatācijā nodota jaunizveidotā promenāde pie Pāvilostas novadpētniecības muzeja un arī tā ir pieejama sabiedrībai.

Liepājas pilsētas pašvaldība

2020. gada sākumā veicot grīdu demontāžas darbus, tika konstatēta papildus telpas kontūra ēkas pagrabā, līdz ar to tika veikta telpas aizbēruma pārsijāšana, lai mēģinātu atrast vēsturiskās liecības. Rezultātā tika atrastas lauskas no krāsns podiņiem, apmetuma fragmenti ar krāsas paliekām, stikla gabaliņi no logu rūtīm, kā arī uzietas holandiežu flīžu paliekas un vairākas neliela izmēra monētas, tai skaitā 17. gadsimtā Rīgā kalts sudraba zviedru laika šiliņš un zelta Holandes dukāts.

2020. gada februāra beigās Hoijeres kundzes viesnīcas ēkai tika atzīmēti spāru svētki.

Šobrīd ir pabeigti ēkā paredzētie demontāžas darbi, pabeigta lielākā daļa no paredzētajiem pamatu nostiprināšanas, sienu, pārsegumu un jumta izbūves darbiem. Iekštelpās ir uzņēmēti manteļskurstenis un maizes krāsns. Paralēli tiek veikti grīdu pamatnes un griestu izbūves darbi, kā arī uzsākta iekšējo inženiertīklu izbūve.

Darbnīcās turpinās saglabājamo ēkas iekšdurvju un logu restaurācija un jauno logu izveide, kāpņu izgatavošana, krāsns podiņu atjaunošana un kopiju izveide

Procentuāli ir pabeigti 47% no paredzētajiem būvdarbiem, tostarp 36% no vispārējiem celtniecības un restaurācijas darbiem, kas sevī ietver visus telpu pārbūves, pagraba izbūves, logu, durvju, sienu, griestu atjaunošanas darbus, kā arī 5% no iekšējo inženiertīklu izbūves darbiem, 44% no ārējo inženiertīklu izbūves darbiem, 49% no pagalma labiekārtošanas darbiem un 99% no kopējiem identificētajiem papildus darbiem.

2020. gada aprīļa beigās tika noslēgts būvdarbu līgums Nr.LPP 2019/78 ar SIA "Bildberg", būvuzraudzības līgums Nr. LPP 2019/112 ar SIA "BaltLine Globe" un autoruzraudzības līgums Nr. LPP 2017/152/A ar SIA "Livland Group", lai varētu tikt uzsākti koncertdārza "Pūt, vējiņi!" pārbūves un teritorijas labiekārtošanas darbi. Maija vidū objekts tika nodots Būvuzņēmējam darbu uzsākšanai.

Līdz jūnija sākumam ir izpildīti jau 16% no pārbūves ietvaros veicamajiem ēkas un labiekārtojuma demontāžas darbiem.

Liepājas Svētās Trīsvienības evaņģēliski luteriskā draudze

Liepājas Sv.Trīsvienības katedrāles fasādes atjaunošanas darbi līdz 2020.gada vidum ir izpildīti vairāk kā 93% apmērā. Projekts tuvojas noslēgumam un šovasar plānots fasādes darbus pabeigt. Šobrīd ir paveikts ievērojams plānoto darbu apjoms:

- Veikta fasādes sienu plakņu un elementu (pilastru, antablamentu, balustrādes, smilšakmens detaļu, sandriku, pulksteņa ciparnīcu) atjaunošana.
- Atjaunots, tostarp apzeltīts, krusts un ierīkota zibensaizsardzības sistēma.
- Veikta torņa slēģu restaurācija un montāža.
- Ērģeļu telpas logos izlīmētas UV starojuma aizsardzības plēves, lai pasargātu instrumentu no saules staru iedarbības.
- Restaurēti autentiskie ārlogi un iekšlogi, veikta iekšējo jauno logu montāža.
- Pabeigti pamatu hidroizolācijas darbi un ierīkota lietūsūdens kanalizācijas novadīšanas sistēma ap baznīcas perimetru.
- Restaurētas piecas dievnama durvis – trīs ieejas portālu, kā arī sakristejas un pagraba durvis. Atjaunotajās durvīs redzami atstāti restaurēšanas procesā atklāto dažādo krāsu slāņu fragmenti, kurus ienākot dievnāmā varēs aplūkot katrs tā apmeklētājs. Pagraba durvīm būvuzņēmējs SIA „UPTK“, vadoties pēc restaurācijas darbu metodikas, veica vecā skārda demontāžu. Interesanti, ka tās rezultātā tika atklātas vecas masīvkoka pildīņu durvis ar speciāli veidotām ventilācijas atverēm. Pēc darbu

veikšanas restauratoru darbnīcā durvis atguvušas vēsturisko izskatu – kā pirms skārda uzklāšanas.

- Logu un vitrāžas restaurācija.
- Jaunu logu montāža.

Šovasar plānotie pēdējie darbi kopējā atjaunošanas projekta noslēgšanai ir galvenās ieejas portāla – Rietuma (R) portāla smilšakmens detaļu restaurācijas, tostarp šobrīd ļoti sliktā stāvoklī esošo skulptūru „Ticība“ un „Mīlestība“ atjaunošanas. Šis portāls atšķirībā no ārējiem diviem ieejas portāliem ir visvairāk erodējies un cietis. Uz tā virsmas izveidojusies melna garoza. Stipri cietuši skulpturālie elementi, vietām ornamentu ir pilnīgi nenosakāmi. Ir plaši akmens un apmetuma zudumi. Jau iepriekš ir notikušas vairākkārtējas skulptūru atjaunošanas darbu metodikas izpēti, lai izvēlētos vissaderīgāko un ilgnoturīgāko materiālu un veidu to atjaunošanai. Ņemot vērā skulptūru pamatmateriālu – smilšakmeni, kura noturība Liepājas klimatiskajos apstākļos diemžēl nav bijusi ilgstoša, tas ir sarežģīts uzdevums. Pēdējie darbi pie R portāla veikti, kad skulptūra „Mīlestība“ tika konservēta un ievietota dievnama torņa ieejas telpā. Portālam, saskaņā ar būvprojektu, veicama pilna konservācijas un restaurācijas programma, pēc darbu pabeigšanas oriģinālās skulptūras novietojot tām sākotnēji paredzētās vietās.

Papildus informācija pieejama: <http://www.trinitatis.lv/language/lv/dievnams-ungeles/atjaunosanas-darbi/>

Pāvilostas novada pašvaldība

Pāvilostas novada pašvaldība pilnībā ir pabeigusi projekta “Pretplūdu aizsargbūves-promenādes izbūve, lai novērstu plūdu apdraudējumu un uzlabotu piekļuvi Pāvilostas novadpētniecības muzeja ēkai un moliem” būvdarbus. Objekts nodots ekspluatācijā 2020.gada 16.martā. Sakarā valstī ar izsludinātajiem ierobežojumiem, kas noteikti korona vīrusa izraisītās slimības "Covid-19" izplatības ierobežošanai, tika atcelta oficiālā promenādes atklāšana Pāvilostas pilsētas svētku ietvaros šī gada 16. maijā.

Būvdarbus veica SIA “Tilts” pēc SIA “Geo Consultants” izstrādāta būvprojekta, kas arī veica objekta autoruzraudzību. Būvuzraudzību veica SIA “ISLIENA V”, darbam nozīmējot būvuzraugu Dairi Sanderu. Kopējā būvdarbu līguma summa - EUR 1 076 364,77.

Projekta ietvaros tika nostiprināts Sakas upes krasts - veikti hidrotehniskie darbi un izbūvēta rievsiens, izbūvēts promenādes ceļa segums un veikta apgaismojuma izbūve, promenādē izvietota skulptūra, kā arī izbūvēts slīps laivu nolaišanai ūdenī. Pāvilostas novadpētniecības muzeja apkārtnē veikts labiekārtojums, sakārtota muzeja pieejamība cilvēkiem ar īpašām vajadzībām un ierīkotas ugunsdzēsības kāpnes uz ēkas otro stāvu, izbūvēta neliela estrāde pie muzeja. SERF mājai pievadītas komunikācijas un visā teritorijā izvietoti labiekārtojuma elementi, veikti teritorijas apzaļumošanas darbi, iestādīti kociņi un puķes. Kopējais plānotais līguma ilgums bija desmit mēneši, bet būvdarbu termiņš- deviņi mēneši. Pašreiz pašvaldība ir noslēgusi līgumu ar firmu SIA “SensMAX” un par saviem budžeta līdzekļiem ir uzlikusi apmeklētāju plūsmas skaitītāju.

Papildus informācija pieejama:

<http://www.pavilosta.lv/rightmenu1/-projekti/eraf-2017-sam-551>

Nīcas novada dome

Līdz ar 2020. gada sākumu, uzsācies arī projekta trešais, noslēdzošais etaps. Šī etapa galvenie uzstādāmie objekti, pie kuriem tiek strādāts, ir uz pāļiem balstīts koka tilts un skatu tornis. Visas 7 izziņas takas ir veltītas konkrētai latviešu mitoloģijas dievībai, tilts ir centrālais Jumja takas elements, savukārt tornis atradīsies uz Saules takas. Koka tilta konstrukciju

papildina kokgriezuma arkas, rotātas Jumja rakstiem, un iekārtas vantis. Īpašu tēlainību ienes divas aptuveni 5 metrus augstas kuršu siluetu, koka figūras. Savukārt tornis tiek veidots laivas formā, ar diviem skatu laukumiņiem (5 un 7 metru augstumā), papildus torņa sienās tiks iestrādāti vairāki skatu logi. Vieni no balstošajiem torņa elementiem, kas pilda arī dekoratīvo funkciju ir kokā grebti, vairākus metrus augsti airi. Īpašās torņa detaļas būs arī tēlnieka Ģ.Burvja veidotā vaiņagojošā "cepure" un Bernātus simbolizējošā vēlava.

Vēl šī gada pirmajā pusgadā dabas parks ir papildināts ar 3 lapenēm un sviru šūpolēm. Līdz šim projektā ir uzstādīti visi 18 taku masīvkoka vārti, 6 akmens skulptūras, 3 šūpoles, 30 atkritumu urnas, 35 norādes zīmes, 31 sols (trīs dažādu izmēru), 13 stendi, 3 lapenes.

Darbus objektā plānots noslēgt 2020.gada septembrī, līdz tam vēl Bernātu dabas parka izziņas takas tiks papildinātas ar 4 tīklu šūpolēm, 6 fotorāmjiem, laipām un kāpnēm. Paralēli notiek darbs arī pie torņa un tilta dekoratīvo detaļu veidošanas, uzstādīšanas un arī aprakstošo planšešu maketēšanas. Planšetēs tiks iekļauts QR kods, kuru noskenējot, 7 taku tīklojums būs redzams apmeklētāju viedierīcēs.

Visi darbi tiek organizēti tā, lai apmeklētājiem netiktu ierobežota piekļuve dabas parka teritorijai. Pēc visu autoru darbu uzstādīšanas notiks piestrādes darbi, kad tēlnieki strādās parka teritorijā, un tikai tad uzstādītie elementi iegūs savu gala vizuālo tēlu.

Papildus informācija pieejama:

<https://www.nica.lv/lv/projekti-2016-2020/>



Informācija ievietota 2020. gada 6. maijā

Liepājas Sv.Trīsvienības katedrāles fasādes atjaunošanas darbi tuvojas noslēgumam

Darbi pie dievnama fasādes atjaunošanas būvuzņēmēja SIA „UPTK” vadībā norit kopš 2018.gada vasaras un šobrīd ir izpildīti vairāk kā 90% apmērā. Projekts tuvojas noslēgumam – šovasar plānots fasādes darbus pabeigt.

Kopumā ar draudzes sadarbības partneriem paveikts ievērojams darbu apjoms:

- Veikta fasādes sienu plakņu un elementu (pilastru, antablamentu, balustrādes, smilšakmens detaļu, sandriku, pulksteņa ciparnīcu) atjaunošana.
- Atjaunots, tostarp apzeltīts, krusts un ierīkota zibensaizsardzības sistēma.
- Veikta torņa slēgu restaurācija un montāža.
- Ērģeļu telpas logos izlīmētas UV starojuma aizsardzības plēves, lai pasargātu instrumentu no saules staru iedarbības.
- Restaurēti autentiskie ārlogi un iekšlogi, veikta iekšējo jauno logu montāža.
- Pabeigti pamatu hidroizolācijas darbi un ierīkota lietussūdens kanalizācijas novadīšanas sistēma ap baznīcas perimetru.
- Restaurētas piecas dievnama durvis – trīs ieejas portālu, kā arī sakristejas un pagraba durvis. Atjaunotajās durvīs redzami atstāti restaurēšanas procesā atklāto dažādo krāsu slāņu fragmenti, kurus ienākot dievnamā varēs aplūkot katrs tā apmeklētājs. Pagraba durvīm būvuzņēmējs SIA „UPTK”, vadoties pēc restaurācijas darbu metodikas, veica vecā skārda demontāžu. Interesanti, ka tās rezultātā tika atklātas vecas masīvkoka pildīņu durvis ar speciāli veidotām ventilācijas atverēm. Pēc darbu veikšanas restauratoru darbnīcā durvis atguvušas vēsturisko izskatu – kā pirms skārda uzklāšanas. Pateicība izsakāma baznīcas atjaunošanas fonda un draudzes sadarbības partnerim no Vācijas – biedrībai „Baltische Baudenkmäler e.V.”, kas, saņemot Vācijas valdības piešķirto finansējumu un ieguldot savu līdzfinansējumu, 2019.gadā atbalstīja durvju atjaunošanas darbu veikšanu.

Papildus darbi un finansējums

Bez plānotajām projekta aktivitātēm 2019. gadā ir paveikti torņa stiprināšanas darbi, kuru nepieciešamība tika atklāta tikai darbu procesā pagājušā gadā. Darbu veikšanai nepieciešamais finansējums bija 87 663 EUR. Lielāko daļu no šī finansējuma izdevies piesaistīt caur projektu konkursiem no Liepājas pilsētas pašvaldības, Nacionālās kultūras mantojuma pārvaldes un sadarbības partnera – organizācijas Vācijā „Kurzemes apvienotie fondi”. Nozīmīgs ieguldījums ir saņemts arī no ziedotājiem, kas 2019.gadā atbalstījuši dievnama atjaunošanas darbus un baznīcas atjaunošanas fonda darbību 12 081 EUR apmērā. Lielākā daļa no šiem ziedotājiem ir privātpersonas, kurām esam īpaši pateicīgi par regulāro atbalstu.

Vēl veicamie darbi

Šovasar plānotie pēdējie darbi fasādes darbu noslēgšanai ir fasādes apdares pabeigšana, logu un vitrāžas restaurācija un lielākais apjoms paveicams pie galvenās ieejas portāla – Rietumu (R) portāla smilšakmens detaļu restaurācijas, tostarp šobrīd ļoti sliktā stāvoklī esošo skulptūru „Ticība“ un „Mīlestība“ atjaunošanas. Šis portāls atšķirībā no ārējiem diviem ieejas portāliem ir visvairāk erodējies un cietis. Uz tā virsmas izveidojusies melna garoza. Stipri cietuši skulpturālie elementi, vietām ornamentu ir pilnīgi nenosakāmi. Ir plaši akmens un apmetuma zudumi. Jau iepriekš ir notikušas vairākkārtējas skulptūru atjaunošanas darbu metodikas izpētes, lai izvēlētos vissaderīgāko un ilgturīgāko materiālu un veidu to atjaunošanai. Ņemot vērā skulptūru pamatmateriālu – smilšakmeni, kura noturība Liepājas klimatiskajos apstākļos ziemā nav bijusi ilgstoša, tas ir sarežģīts uzdevums. Pēdējie darbi pie R portāla veikti, kad skulptūra „Mīlestība“ tika konservēta un ievietota dievnama torņa ieejas telpā. Portālam, saskaņā ar būvprojektu, veicama pilna konservācijas un restaurācijas programma, pēc darbu pabeigšanas oriģinālās skulptūras novietojot tām sākotnēji paredzētās vietās. Liepājas pilsētas pašvaldības šī gada projektu konkursā kultūrvēsturisko ēku atbalstam portāla atjaunošanai piešķirti līdzekļi 75% apmērā izdevumu segšanai. Tiklīdz Nacionālajā kultūras mantojuma pārvaldē tiks saskaņota R portāla atjaunošanas metodika, sāksies smilšakmens detaļu sakārtošanas darbi.

Liepājas Sv.Trīsvienības baznīcas atjaunošanas fonds un draudze turpinās rūpēties, lai jau šī gada vasarā kopējie fasādes darbi tiktu noslēgti un sekmētu turpmāku dievnama atjaunošanas plānošanas un pilnveides darbu realizāciju. Nepieciešamo darbu vidū minami dievnama pulksteņa mehānisma izpētes un restaurācijas, žoga atjaunošanas darbi, ēkas pieguļošās teritorijas labiekārtošanas darbi, torņa iekštelpas renovācija, kā arī apjomīgāku darbu sagatavošana – dievnama interjera un ērģeļu izpēte un atjaunošana. Katra liepājnieka, katedrāles apmeklētāja un sadarbības partneru līdzšinējais ieguldījums ir bijis neatsverams, lai dievnama atjaunošana noritētu sekmīgi. Pateicību izsakām ikvienam, kas esat ar priecīgām sirdīm atbalstījuši dievnama atdzimšanu – tā fasādes pārtapšanu no pelēkas, drūpošas un apdraudošas – gaišā, Dievu pagodinošā!

Dievnama atjaunošanu un turpmāko baznīcas atjaunošanas fonda darbību iespējams atbalstīt: <http://www.trisvienibasfonds.lielb.lv>.

Uzziņai

Fasādes atjaunošanas darbi tiek realizēti sadarbībā ar Liepājas pilsētas pašvaldību kā projekta vadošo partneri, būvuzņēmēju SIA „UPTK“, autoruzraugu SIA „Arhitektoniskās izpētes grupa“ un būvuzraugu SIA „Akords U“.

Darbi tiek īstenoti Eiropas Savienības fondu 2014.-2020.gada plānošanas perioda darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 5.5.1. specifiskā atbalsta mērķa “Saglabāt, aizsargāt un attīstīt nozīmīgu kultūras un dabas mantojumu, kā arī attīstīt ar to saistītos pakalpojumus” sadarbības projekta “Dienvidkurzemes piekrastes mantojums cauri gadsimtiem” ietvaros. Fasāžu atjaunošanas projekta budžets 1 178 217 eiro, no kuriem 1 miljonu eiro no kopējā finansējuma plānots segt no Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzekļiem un 178 tūkstošus eiro - no savāktajiem ziedojumiem baznīcas atjaunošanai.

2019.gadā veikti projektā neplānoti torņa stiprināšanas darbi, kuru izmaksas (papildus apstiprinātajam fasādes atjaunošanas projektam) 87 663 eiro.

Informāciju sagatavoja:

Liepājas Sv.Trīsvienības baznīcas atjaunošanas fonda vadītāja Ilze Vitāle (ilze.vitale@ielb.lv, 26 585 678)

Fasādes atjaunošanas darbu projekta vadītājs Pēteris Bikše (trisvienibasfonds@inbox.lv, 26 605 111)



Informācija ievietota 2020. gada 25. februārī

Topošajam interjera muzejam – Hoijeres kundzes viesnīcas ēkai – atzīmē spāru svētkus

Pēc nepilna pusotra gada kopš būvniecības darbu uzsākšanas, topošajam interjera muzejam – Hoijeres kundzes viesnīcas ēkai – 25. februārī tika atzīmēti spāru svētki, kuru laikā arhitekte, būvuzraugs, būvnieki un Liepājas muzeja pārstāvji atskatījās uz līdzšinējo projekta gaitu, veiktajiem un plānotajiem darbiem.

Kā uzrunā atzina gan Liepājas muzeja direktore Dace Kārkla, gan arhitekte Liesma Markova, restaurācijas darbs ir ilgs un rūpīgs, bet sabiedrībai ne tik redzams darbs, kur katrai lietai un atradumam ir nozīme. Viss, kas tiek atrasts būvdarbu procesā, tiek rūpīgi izpētīts un saglabāts.

Kā norādīja būvnieks, šobrīd procentuāli ir pabeigti 41% no paredzētajiem būvdarbiem, tostarp 22% no vispārējiem celtniecības un restaurācijas darbiem, kas ietver telpu pārbūves, pagraba izbūves, logu, durvju, sienu, griestu atjaunošanas darbus; 44% no ārējo inženiertīklu izbūves darbiem; 49% no pagalma labiekārtošanas darbiem; kā arī 89% no identificētajiem papildu darbiem, kas saistīti ar pamatu nostiprināšanu.

Šobrīd ir pabeigta lielākā daļa no ēkā paredzētajiem demontāžas darbiem, pamatu nostiprināšanas, ēkas pirmā un otrā stāva pārsegumu siju izbūves, protezēšanas, pastiprināšanas un nomaiņas. Iekštelpās jau redzami iezīmējamie manteļskurstenis un maizes krāsns. Paralēli tiek veikti jumta atjaunošanas darbi, kā arī uzsākti grīdu pamatnes izbūves darbi.

Daļa no projektā paredzētajiem darbiem notiek arī darbnīcās, kur tiek veikta saglabājamo ēkas iekšdurvju un logu restaurācija. Tāpat uzsākta jaunu logu izveide, krāsns podiņu atjaunošana un nepieciešamo kopiju izveide.

Darbi tiek veikti saskaņā ar iepriekš izstrādātu restaurācijas darbu programmu, iepriekš veicot arheoloģiskās analīzes, atzīmējot vēsturisko gleznojumu vietas un veicot vēl citus priekšdarbus, lai maksimāli saglabātu vēstures liecības par ēku.

Hoijeres kundzes viesnīcas ēkas restaurācijas un pārbūves rezultātā tiks sagatavota ēka 17.–19. gadsimta interjera muzeja izveidei, kas durvis plāno vērt 2021. gadā. Tāpat projekts paredz labiekārtot Kungu kvartāla pagalma teritoriju.

Saskaņā ar veiktajiem iepirkumiem būvdarbus objektā veic SIA "RERE MEISTARI", būvuzraudzību nodrošina SIA "Firma L4" un autoruzraudzību – pilsabiedrība "Pils projekts".

Būvdarbi objektā "Hojieres kundzes viesnīcas restaurācija un pārbūve par muzeja ēku Kungu kvartālā, Liepājā" tiek īstenoti Eiropas Savienības fondu 2014.–2020. gada plānošanas perioda darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 5.5.1. specifiskā atbalsta mērķa "Saglabāt, aizsargāt un attīstīt nozīmīgu kultūras un dabas mantojumu, kā arī attīstīt ar to saistītos pakalpojumus" sadarbības projekta "Dienvidkurzemes piekrastes mantojums cauri gadsimtiem" ietvaros.

NACIONĀLAIS
ATTĪSTĪBAS
PLĀNS 2020



EIROPAS SAVIENĪBA
Eiropas Reģionālās
attīstības fonds

I E G U L D Ī J U M S T A V Ā N Ā K O T N Ē

Informācija ievietota 2020. gada 6. janvārī

**Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansētā projekta Nr. 5.5.1.0/17/I/009
"Dienvidkurzemes piekrastes mantojums cauri gadsimtiem" ietvaros aktīvi
noris projekta darbību īstenošana**

2018. gada septembra beigās pēc darbību īstenošanas ekspluatācijā pieņemta Vērgales muižas apbūve un objekts ir pieejams sabiedrībai, kā arī kopš 2019. gada maija beigām sabiedrībai pieejams izveidotais Ālandes upes atpūtas komplekss Grobiņā, kas sevī ietver izbūvēto pastaigu taku gar Ālandes upi un pārbūvēto Grobiņas pilsdrupu ieejas mezglu.

Liepājas pilsētas pašvaldība

Pēc būvprojekta izmaiņu izstrādes un akceptēšanas, būvdarbu īstenošanas termiņš Hojieres kundzes viesnīcas restaurācijas un pārbūves darbiem pagarināts līdz 2021.gada marta vidum.

Objektā līdz šim ir veiktas arheoloģiskās analīzes, atzīmētas vēsturisko gleznojumu vietas, izstrādāta restaurācijas darbu programma un citi priekšdarbi, lai maksimāli saglabātu vēstures liecības par ēku. Tika veikts ēkas dezinfekcijas (fumigācijas) process, uzsākti ēkas pamatu pastiprināšanas darbi gan no iekšpuses, gan ārpusē, kā arī ēkas iekšpusē uzsākti pagraba padziļināšanas un grunts atrakšanas darbi un tiek veikta arheoloģiskā uzraudzība. Ēkā uzsākti sienu, griestu, grīdu un jumta demontāžas darbi. Tiek veikta pārseguma siju protezēšana, pastiprināšana un nomainīšana. Tiek veikti jumta atjaunošanas darbi. Darbnīcās tiek veikta saglabājamo ēkas iekšdurvju un logu restaurācija. Ir uzsākta jauno logu izveide. Darbnīcā tiek veikta krāsns podiņu atjaunošana un kopiju izveide. Ir izveidots manteļskursteņa makets un uzsākta tā mūrēšana.

Procentuāli ir pabeigti 14% no vispārējiem celtniecības un restaurācijas darbiem, kas sevī ietver visus telpu pārbūves, pagraba izbūves, logu, durvju, sienu, griestu atjaunošanas darbus, kā arī 44% no ārējo inženiertīklu izbūves darbiem, 49% no

pagalma labiekārtošanas darbiem un 71% no kopējiem identificētajiem papildus darbiem.

Liepājas pilsētas pašvaldības otram objektam – koncertdārzam “Pūt, vējiņi!”, 2019.gada 5.augustā pārbūves būvprojektam Liepājas pilsētas Būvvaldes būvatļaujā tika saņemta atzīme par projektēšanas nosacījumu izpildi.

Septembra sākumā izsludināti būvdarbu un būvuzraudzības iepirkumi. Būvdarbu iepirkuma pretendentu piedāvājumi tika atvērti tikai 13. novembrī, jo tika saņemts daudz jautājumu no potenciālajiem pretendentiem un, sniedzot atbildes, vairākas reizes nācās arī veikt grozījumus arī attiecībā uz piedāvājumu iesniegšanas termiņu. Šobrīd tiek vērtēti iesniegtie piedāvājumi.

Būvuzraudzības iepirkuma pretendentu piedāvājumi tika atvērti 23.oktobrī un 21.novembrī Iepirkuma komisija pieņēma lēmumu par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu SIA “BaltLine Globe”. Būvuzraudzības līgums tiks slēgts tikai pēc tam, kad būs pieņemts lēmums par būvdarbu veicēju.

Liepājas Svētās Trīsvienības evaņģēliski luteriskā draudze

Liepājas Sv.Trīsvienības katedrāles fasādes atjaunošanas būvniecības otrajā pusgadā pilnā mērā pabeigta torņa nostiprināšana, torņa slēģu restaurācija, ciparnīcu restaurācija, krusta restaurācija, zibensnovadīšanas sistēmas uzstādīšana, skārda un metālu detaļu nomaiņa un restaurācija, fasādes apmetuma un ķieģeļu mūra, jumta balustrādes atjaunošana, ieeju ārdurvju restaurācija un atjaunošana. Turpinās darbs pie logu un vitrāžas restaurācijas, smilšakmens detaļu izpētes un restaurācijas.

Papildus informācija pieejama: <http://www.trinitatis.lv/language/lv/dievnams-unergeles/atjaunosanas-darbi/>

Pāvilostas novada pašvaldība

Objektā “Pretplūdu aizsargbūves – promenādes izbūve, lai novērstu plūdu apdraudējumu un uzlabotu piekļuvi Pāvilostas novadpētniecības muzeja ēkai un moliem” aktīvi norit būvdarbi. Līdz 2019.gada beigām pabeigti ir hidrotehniskie darbi (rievsienas un slīpa izbūve), apgaismojuma izbūve, uzstādīta skulptūra un muzeja norādes zīme, izbūvētas plānotās inženierkomunikācijas un tiek sagatavots promenādes ceļa segums, kā arī muzeja apkārtnē, lai varētu veikt bruģēšanas darbus. Paralēli tiek būvēta estrāde, notiek ar vides pieejamības nodrošināšanu saistītie būvdarbi un drīz tiks uzstādītas ugunsdzēsības kāpnes pie muzeja ēkas. Pateicoties siltajam rudenim, darbi rit uz priekšu un varētu tikt pabeigti noteiktajā termiņā, apzaļumošanas darbus – puķu un koku stādīšanu, nosakot kā atliktos darbus.

Papildus informācija pieejama:

<http://www.pavilosta.lv/rightmenu1/-projekti/eraf-2017-sam-551>

Nīcas novada dome

Līdz ar 2019.gada nogali ir noslēgts projekta 2.etaps, kura ietvaros Bernātu dabas parka teritorijā ir uzstādītas visas paredzētās akmens skulptūras - kopā sešas, 16 taku masīvkoka vārti, kas norāda uz takas sākumu un beigām un 2 šūpoļu konstruktīvie rāmji. Viena no lielajām akmens skulptūrām ir nodēvēta par Laimas akmeni, kas reizē ir gan sols, gan dabas mātes simbols. Māras akmeņos ir atveidotas divas figūras Nīcas tautas tērpos un šajās skulptūrās ir iespējams iesēties un baudīt Bernātu meža burvību. Māras takas turpinājumā izvietotas arī trīs mazākas akmensskulptūras.

2020.gadā projektu plānots noslēgt, īstenojot 3.etapu. Tā ietvaros tiks veikti projekta apjomīgākie darbi – skatu torņa un tilta izbūve. Darbs pie tilta izbūves ir jau uzsākts. Papildus tam Bernātu dabas parks šogad tiks papildināts ar 6 ainavu rāmjiem, 3 lapenēm, 5 šūpolēm un vairākiem desmitiem metru laipām un kāpnēm. Paralēli notiek darbs arī pie planšetu maketu izstrādes, tās sagaidāmas pavasarī. Planšetēs tiks iekļauts QR kods, kuru noskenējot, 7 taku tīklojums būs redzams apmeklētāju viedierīcēs.

Kopumā Nīcas novada dome darbus plāno tā, lai netiktu ierobežota piekļuve parka teritorijai. Pēc visu autoru darbu uzstādīšanas notiks piestrādes darbi, kad tēlnieki strādās parka teritorijā, un tikai tad uzstādītie elementi iegūs savu gala vizuālo tēlu.

Papildus informācija pieejama:

<https://www.nica.lv/lv/projekti-2016>

https://www.nica.lv/mda/fmg//undefined/PROJEKTI/Publicit%C4%81te5_09.12.2019..pdf

NACIONĀLAIS
ATTĪSTĪBAS
PLĀNS 2020



EIROPAS SAVIENĪBA
Eiropas Reģionālās
attīstības fonds

I E G U L D Ī J U M S T A V Ā N Ā K O T N Ē

Informācija ievietota 2019. gada 4. jūlijā

**Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansētā projekta Nr. 5.5.1.0/17/I/009
“Dienvidkurzemes piekrastes mantojums cauri gadsimtiem” ietvaros aktīvi noris
projekta darbību īstenošana.**

Liepājas pilsētas pašvaldība

2019.gada pirmajā ceturksnī Hoijeres kundzes viesnīcas ēkas restaurācijas un pārbūves darbi joprojām bija apturēti un tika izstrādātās būvprojekta izmaiņas, kā arī veikta būvprojekta izmaiņu ekspertīze.

Iestājoties piemērotiem laika apstākļiem un pamatojoties uz Būvnieka ierosinājumu, būvdarbi Kungu kvartālā tika daļēji atsākti 2019.gada aprīļa beigās, uzsākot pagalma labiekārtojuma demontāžas darbus un ārējo inženiertīklu izbūves darbus.

2019.gada maijā pēc būvprojekta izmaiņu projekta saskaņošanas Liepājas pilsētas Būvvaldē, būvdarbi tika atsākti pilnā apmērā, uzsākot Hoijeres kundzes viesnīcas ēkas sienu, griestu, grīdas un jumta demontāžas darbus. Ir demontētās ēkas iekšdurvis un darbnīcās uzsākta to restaurācija.

Liepājas Svētās Trīsvienības evaņģēliski luteriskā draudze

Turpinās darbs pie Liepājas Sv.Trīsvienības katedrāles fasādes atjaunošanas projekta. Tiek turpināti ēkas fasādes, logu, slēgu un durvju atjaunošanas – restaurācijas darbi.

Lielā apjomā veikti fasādes piesārņojuma un bioloģiskā apauguma tīrīšanas, izsāļojumu novēršanas darbi, dzegu vilkumu atjaunošana, torņa augšējās daļas un torņa jumta metāla konstrukciju atjaunošana, torņu slēģu restaurācija un atjaunošana, jauno logu izgatavošana. Tāpat tiek turpināts darbs pie cokolu atjaunošanas, hidroizolācijas un drenāžas sistēmas ierīkošanas, logu restaurācijas, torņa daļas erodējošā un bojātā mūra pārmūrēšanas, mūra enkurošanas, mūru injicēšanas un torņa daļas nostiprināšanas.

Turpinās darbs pie smilšakmens detaļu izpētes un restaurācijas koncepcijas izstrādes.

Papildus informācija pieejama: <http://www.trinitatis.lv/language/lv/dievnams-un-ergeles/atjaunosanas-darbi/>

Pāvilostas novada pašvaldība

Pāvilostas novada pašvaldība ir veikusi iepirkuma procedūru un šī gada 24. aprīlī ir noslēgusi līgumu ar būvdarbu veicēju objektam "Pretplūdu aizsargbūves - promenādes izbūve, lai novērstu plūdu apdraudējumu un uzlabotu piekļuvi Pāvilostas novadpētniecības muzeja ēkai un moliem". Būvdarbus veiks SIA "Tilts" par kopējo līguma summu EUR 1 076 364,77. Projekta ietvaros plānots nostiprināt Sakas upes krastu, izbūvēt promenādi un slīpu laivu nolaišanai ūdenī, veikt Pāvilostas novadpētniecības muzeja apkārtnes labiekārtojumu, sakārtot muzeja pieejamību un ierīkot ugunsdzēsības kāpnes uz ēkas otro stāvu, izbūvēt nelielu estrādi pie muzeja, SERF mājai pievadīt komunikācijas un izvietot labiekārtojuma elementus. Kopējais plānotais līguma ilgums ir desmit mēneši, bet būvdarbu termiņš ir deviņi mēneši. Objekta autoruzraudzību atbilstoši tirgus izpētei veiks SIA "ISLIENA V", darbam nozīmējot būvuzraugu Dairi Sanderu, bet autoruzraudzību veiks būvprojekta izstrādātājs SIA "Geo Consultants". Reāli būvdarbi objektā uzsākti 17. jūnijā ar Sakas upes krasta nostiprināšanas darbiem jahtu ostas teritorijā.

Papildus informācija pieejama: <http://www.pavilosta.lv/rightmenu1/-projekti/eraf-2017-sam-551>

Nīcas novada dome

Nīcas novada dome ir uzsākusi projekta darbību otro etapu. Otrā etapa ietvaros turpinās darbi gan tēlnieku darbnīcās, gan ir paredzēti darbi dabas parka teritorijā, uzsākot vides elementu uzstādīšanu.

Uzstādītā būvplāksne liecina par darbu sākšanu parka teritorijā. Jūnija beigās ir uzsākta mazo labiekārtojuma elementu uzstādīšana, bet jau jūlija beigās plānots uzsākt torņa celtniecības darbus, līdz tam vēl gaidāmi torņa arhitektūras risinājumu daļas ekspertu atzinumi.

Vēl pēc visu autoru darbu uzstādīšanas notiks piestrādes darbi, kad tēlnieki strādās arī parka teritorijā un tikai tad elementi iegūs savu patieso formu un vizuālo tēlu. Vēl šī gada ietvaros plānots dabas parka teritoriju labiekārtot, ar soliņiem, atkritumu urnām, norādes zīmēm un informatīviem stendiem par parka tematiku. Parka sākuma daļu jau rudenī rotās arī akmens skulptūras ar novadam raksturīgiem stāstiem un rakstiem. Uzstādīšanas process nebūs vienkāršs, jo jāņem vērā, ka parka teritorija ir īpaši aizsargājama, kas nozīmē, ka procesos jāievēro īpaša piesardzība. Smagākā no skulptūrām būs vairāk kā 7 tonnas smaga, organizējot procesus jāplāno gan zemsedzi saudzējošu elementu uzstādīšana, gan citas Dabas aizsardzības pārvaldes un Valsts vides dienesta prasības. Šobrīd pašiem orientēties 24 hektāros palīdz virtuālā karte,

jo taku tīkls sajauc galvu pat vietējiem – projekta vadītāja izveidojusi karti, kas pagaidām ir darba materiāls un atvieglo procesus. Pēc labās prakses nolēmts, ka nepieciešams šādu karti izveidot arī pieejamu apmeklētājiem, kas kļūtu pieejama jau pēc parka atklāšanas.

Paralēli plānotajiem darbiem tēlnieku darbnīcās un būvniecības laikā, taps arī elektroniskas ekspozīcijas izveide – kas paredz iemūžināt tēlnieku procesus un parka tapšanu, kā arī apmeklētājam ļaus pieslēgties e-vidē un iepazīties ar 7 taku stāstiem. Iepirkuma rezultātā, līgums par darbu veikšanu noslēgts ar uzņēmumu Sense Media.

Papildus informācija pieejama:

https://www.nica.lv/mda/fmg//PROJEKTI/Publicit%C4%81te4_04.07.2019..pdf

Grobiņas novada dome

Projekta ietvaros lielas pārvērtības piedzīvojušas pilsdrupas, kurās veikta jaunas skatuves izbūve. Jaunā skatuve ir plašāka, ar transformējamu jumtu. Ir izveidotas “aizskatuves” telpas, kas ikdienā pildīs skatu platformas funkciju no kuras paveras skaista Grobiņas pilsētas panorāma. Pilsdrupu rietumu pusē no akmens gabionu krājumiem ir izveidota siena vēsturiskajā vietā, kas noslēdz pils teritoriju un pasargās apmeklētājus no valdošajiem vējiem. Pilsdrupu teritorijā izbūvēts papildus apgaismojums un videonovērošanas sistēma. Labiekārtota teritorija, atjaunojot bruģa un grants segumu.

Ir izbūvēta aptuveni 2,5km gara pastaigu taka, kas vijas cauri Grobiņas pilsētai gar Ālandes upi. Pastaigu takas būvniecībā izmantotas grants šķembu segums un zemākajās vietās koka laipas. Takas malās izvietoti soliņi ar atkritumu urnām un informācijas stendi. Taka savieno pilsdrupas un Grobiņas pilskalnu ar Priedulāju senkapiem. Nogāzē pie pilsdrupām ir izbūvēta plaša koka terase, kuru iespējams nākotnē izmantot dažādiem pasākumiem kā skatuvi vai vienkārši izbaudīt saulrietu.

2019. gada 30. aprīlī objekts pieņemts ekspluatācijā.

Papildus informācija pieejama:

http://www.grobinasnovads.lv/index.php?option=com_content&view=article&id=2932:pilsdrupu-un-landes-upes-krasta-prvrtbas&catid=10:vispareji&Itemid=119

NACIONĀLAIS
ATTĪSTĪBAS
PLĀNS 2020



EIROPAS SAVIENĪBA

Eiropas Reģionālās
attīstības fonds

I E G U L D Ī J U M S T A V Ā N Ā K O T N Ē

Informācija ievietota 2019. gada 4. janvārī

**Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansētā projekta Nr. 5.5.1.0/17/I/009
“Dienvidkurzemes piekrastes mantojums cauri gadsimtiem” ietvaros aktīvi noris
projekta darbību īstenošana.**

Liepājas pilsētas pašvaldība

Hojeres kundzes viesnīcas ēkas restaurācijas un pārbūves darbi, ko veic SIA "RERE MEISTARI" tika uzsākti 2018.gada augusta vidū. Līdz šim ir veiktas arheoloģiskās analīzes, atzīmētas vēsturisko gleznojumu vietas un citi priekšdarbi, lai maksimāli saglabātu vēstures liecības par ēku. Veikts ēkas dezinfekcijas (fumigācijas) process, uzsākti ēkas pamatu pastiprināšanas darbi gan no iekšpuses, gan ārpusē, kā arī ēkas iekšpusē uzsākti pagraba padziļināšanas un grunts atrakšanas darbi un tiek veikta arheoloģiskā uzraudzība.

Pamatu pastiprināšanas un pagraba padziļināšanas darbu laikā tika konstatēts, ka vēsturiskie laukakmens pamati ir būtiski sliktākā stāvoklī nekā tas tika paredzēts projekta tehniskajā dokumentācijā, līdz ar to veidojās vēsturiskā laukakmens pamata nobrukums. Tā kā autoruzrauga iesniegtais risinājums paredz izmaiņas esošajā būvprojektā un iejaukšanos ēkas būvkonstrukcijās, saskaņā ar saņemtajiem Būvniecības valsts kontroles biroja norādījumiem, Pasūtītājam ir jāveic būvprojekta izmaiņu ekspertīze. Šobrīd ēkas pamatu pastiprināšana ir pabeigta tādā apmērā, lai neradītu apdraudējumu ne ēkai, ne sabiedrībai un būvdarbi objektā ir apturēti.

Liepājas Svētās Trīsvienības evaņģēliski luteriskā draudze

Liepājas Sv.Trīsvienības katedrāles fasādes atjaunošanas būvniecības pirmajā pusgadā ir uzlietas sastatnes ēkas rietumu galam pa perimetru, tai skaitā tornim līdz pat tā smailei, veikti bojātā fasādes apmetuma nokalšanas darbi šajā darbu zonā, uzsākti torņa augšējās metāla fasādes daļas un jumtiņa krāsojuma atjaunošanas darbi, fasādes apmetuma un ķieģeļu mūra atjaunošanas darbi un jumta balustrādes krāsojuma atjaunošana. Turpinās darbs pie smilšakmens detaļu izpētes un restaurācijas koncepcijas izstrādes, kā arī logu restaurācijas programmas sagatavošanas un jauno maināmo iekšlogu izgatavošanas.

Papildus informācija pieejama: <http://www.trinitatis.lv/language/lv/dievnams-un-ergeles/atjaunosanas-darbi/>

Pāvilostas novada pašvaldība

Pāvilostas novada pašvaldība 2018.gada otrajā pusgadā pabeidza darbus objektā "Vērgales muižas kompleksa atjaunošana un teritorijas labiekārtošana". Ir veikta abu ēku – Vērgales muzeja un Vērgales kultūras nama - fasāžu rekonstrukcijas darbi un apkārtnes labiekārtojums, kā arī muzeja ēkas jumta nomaiņa.

Būvprojektu izstrādāja A/S "Būvmeistars", kas arī veica autoruzraudzību. Būvdarbus veica SIA "Pilsbūve" un būvuzraudzību veica SIA "Taigers".

Otram Pāvilostas novada pašvaldības objektam "Pretplūdu aizsargbūves – promenādes izbūve, lai novērstu plūdu apdraudējumu un uzlabotu piekļuvi Pāvilostas novadpētniecības muzeja ēkai un moliem" šobrīd tiek gatavota būvdarbu iepirkuma dokumentācija.

Objektā plānoti sekojoši darbi: Sakas upes krasta nostiprināšana, promenādes izbūve no Dzintaru ielas gala līdz Ziemeļu mola sākumam, mazgabarīta laivu slīpa izbūve, nelielas estrādes izbūve, Pāvilostas novadpētniecības muzeja apkārtnes labiekārtojums, invalīdu pieejamība muzejam un ugunsdrošības kāpņu izbūve muzeja ēkai, vēsturiskā Sakas upes krasta bruģa atjaunošana, kā arī promenādes labiekārtojuma elementi un tiks izbūvētas komunikācijas SERF mājai.

Būvprojektu izstrādāja SIA "Geo Consultants".

Papildus informācija pieejama: <http://www.pavilosta.lv/rightmenu1/-projekti/eraf-2017-sam-551>

Nīcas novada dome

Nīcas novada dome ir īstenojusi projektā plānotās darbības pirmā etapa ietvaros. Otrā etapa priekšdarbi tiks uzsākti jau janvāra beigās, lai 2019.gada vasarā Dabas parka Bernāti teritorijā varētu tikt uzsākti būvdarbi.

Saskaņā ar iepirkuma rezultātiem par būvdarbu veikšanu 2018.gada 28.novembrī noslēgts līgums ar SIA "Normand Enterprises". Būvnieks 2018.gada nogalē ir veicis 1.etapa ietvaros izgatavoto autordarbu transportēšanu līdz novietnei, kur tie tiks uzglabāti līdz labiekārtojuma elementu uzstādīšanai dabas parkā.

Saņemtajiem autordarbiem plānota autoru piestrāde pēc elementu uzstādīšanas dabā. Mākslinieki darbosies arī parka teritorijā un tikai tad vides objekti iegūs savu patieso formu un vizuālo tēlu.

Papildus informācija pieejama:

http://www.nica.lv/wp-content/uploads/2018/12/Publicit%C4%81te2_14.12.2018.-2.pdf

Grobiņas novada dome

Projekta ietvaros lielas pārvērtības piedzīvojušas pilsdrupas, kurās veikta jaunas skatuves izbūve. Jaunā skatuve ir plašāka, ar transformējamu jumtu. Ir izveidotas "aizskatuves" telpas, kas ikdienā pildīs skatu platformas funkciju no kuras paveras skaista Grobiņas pilsētas panorāma. Pilsdrupu rietumu pusē no akmens gabionu krāvumiem ir izveidota siena vēsturiskajā vietā, kas noslēdz pils teritoriju un pasargās apmeklētājus no valdošajiem vējiem. Pilsdrupu teritorijā izbūvēts papildus apgaismojums un videonovērošanas sistēma. Nogāzē pie pilsdrupām ir izbūvēta plaša

koka terase, kuru iespējams nākotnē izmantot dažādiem pasākumiem kā skatuvi vai vienkārši izbaudīt saulrietu.

Ir izbūvēta lielākā daļa no pastaigu takas, kas vijas cauri Grobiņas pilsētai gar Ālandes upi. Pastaigu takas būvniecībā izmantotas grants šķembu segums un zemākajās vietās koka laipas. Takas malās izvietoti soliņi ar atkritumu urnām un informācijas stendi. Taka savienos pilsdrupas un Grobiņas pilskalnu ar Priedulāju senkapiem.

Papildus informācija pieejama:

http://www.grobinasnovads.lv/index.php?option=com_content&view=article&id=2591:top-landes-upes-atpota-komplekss&catid=42:jaunumi&Itemid=126

NACIONĀLAIS
ATTĪSTĪBAS
PLĀNS 2020



EIROPAS SAVIENĪBA

Eiropas Reģionālās
attīstības fonds

I E G U L D Ī J U M S T A V Ā N Ā K O T N Ē

Informācija ievietota 2018. gada 6. jūlijā

2018. gada 29. jūnijā Liepājas pilsētas pašvaldība un Centrālā finanšu un līgumu aģentūra ir noslēgusi vienošanos Nr. 5.5.1.0/17/I/009 par darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” prioritārā virziena “Vides aizsardzības un resursu izmantošanas efektivitāte” 5.5.1. specifiskā atbalsta mērķa “Saglabāt, aizsargāt un attīstīt nozīmīgu kultūras un dabas mantojumu, kā arī attīstīt ar to saistītos pakalpojumus” otrās atlases kārtas “Ieguldījumi kultūras un dabas mantojuma attīstībai pašvaldībās, kuru administratīvā teritorija robežojas ar jūru (izņemot Rīgu)” Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta “Dienvidkurzemes piekrastes mantojums cauri gadsimtiem” īstenošanu.

Saskaņā ar 5.5.1. specifiskā atbalsta mērķa īstenošanas noteikumiem, daļa sadarbības partneru jau aktīvi uzsākuši projektā paredzēto darbību, t.sk. būvdarbu, īstenošanu.

Liepājas pilsētas pašvaldība

2018. gada 14. jūnijā noslēgts līgums Nr. LPP 2018/45 starp Liepājas pilsētas pašvaldību un SIA “RERE MEISTARI” par būvdarbu veikšanu objektā “Hoiķeres kundzes viesnīcas restaurācija un pārbūve par muzeja ēku Kungu kvartālā, Liepājā”.

2018. gada 3. jūlijā noslēgts līgums Nr. LPP 2017/156 starp Liepājas pilsētas pašvaldību un SIA “Firma L4” par būvuzraudzības veikšanu objektam “Hoiķeres kundzes viesnīcas restaurācija un pārbūve par muzeja ēku Kungu kvartālā, Liepājā”.

2018. gada 4. jūlijā noslēgts līgums Nr. LPP 2015/1/ERAF/A starp Liepājas pilsētas pašvaldību un Pilnsabiedrību “Pils projekts” par autoruzraudzības veikšanu objektam “Hoiķeres kundzes viesnīcas restaurācija un pārbūve par muzeja ēku Kungu kvartālā, Liepājā”.

Būvdarbi tiks uzsākti indikatīvi šā gada augustā.

Liepājas Svētās Trīsvienības evaņģēliski luteriskā draudze

2018. gada 23. aprīlī noslēgts būvdarbu līgums Nr. 1/2018 starp Liepājas Sv.Trīsvienības ev.lut. draudzi un SIA firmu "UPTK".

2018. gada 25. aprīlī noslēgts būvuzraudzības līgums Nr. 2/2018 starp Liepājas Sv.Trīsvienības ev.lut. draudzi un SIA "Akords U".

2018. gada 7. maijā noslēgts autoruzraudzības līgums Nr. 3/2018 starp Liepājas Sv.Trīsvienības ev.lut. draudzi un SIA "Arhitektoniskās izpētes grupa".

Liepājas Sv.Trīsvienības katedrāles fasāžu un torņa atjaunošanas, logu un smilšakmens detaļu restaurācijas darbi ir uzsākti šā gada jūnijā.

Papildus informācija pieejama: <http://www.trinitatis.lv/liepajas-svetas-trisvienibas-katedrales-fasades-atjaunosana-ka-nakamais-nozimigais-posms-pie-objekta-saglabasanas-nakamajam-paaudzem/>

Pāvilostas novada pašvaldība

2017. gada 21. augustā noslēgts būvdarbu līgums par Vērgales muižas kompleksa atjaunošanu un teritorijas labiekārtošanu noslēgts starp Pāvilostas novada pašvaldību un SIA "Pilsbūve".

Objektam tiek nodrošināta gan būvuzraudzība, ko veic SIA "Taigers", gan autoruzraudzība, ko veic A/S "Būvmeistars", bet tās nav projektā iekļautās darbības.

Tiek veikta Vērgales muižas kompleksa ēkas "Muzejs" jumta un fasādes atjaunošana un teritorijas daļas labiekārtošana, un ēkas "Pagasta valde un skola" jeb Pagastmāja vienkāršotā fasādes atjaunošana. Līdz šim ir nomainīts jums Vērgales muzeja ēkai un abām ēkām nomainīti logi.

Papildus informācija pieejama: <http://www.pavilosta.lv/rightmenu1/-projekti/eraf-2017-sam-551>

Nīcas novada dome

2018. gada 19. aprīlī Nīcas novada dome noslēgusi autoratlīdzības līgumus par vides objektu izveidi ar tēlniekiem Ģirtu Burvi un Gaiti Burvi, un ir uzsākta vides objektu un labiekārtojuma elementu izgatavošana, kuru uzstādīšana Bernātu dabas parkā tiks uzsākta 2019. gada vasarā.

Papildus informācija pieejama:

<http://www.nica.lv/wp-content/uploads/2009/07/Publicit%C4%81te1.pdf>

Grobiņas novada dome

2018. gada 23. martā noslēgts līgums Nr. GrND 2017/8/ERAF starp Grobiņas novada domi un SIA "Grobiņas SPMK" par Ālandes upes atpūtas kompleksa būvniecību.

2018.gada 29.martā noslēgts līgums Nr. TI 2018/12 starp Grobiņas novada domi un SIA "d4m" par būvuzraudzības veikšanu Ālandes upes atpūtas kompleksa būvniecības darbiem.

Būvdarbi ir uzsākti abās topošā Ālandes upes atpūtas kompleksa daļās – gan Grobiņas pilsdrupu daļā, kur uzsākta kompleksa ieejas mezgla izveide, t.sk. estrādes pārbūves darbi, gan aptuveni 3 km garās pastaigu takas izbūves darbi.

Papildus informācija pieejama:

http://www.grobinasnovads.lv/index.php?option=com_content&view=article&id=2591:top-landes-upes-atptas-komplekss&catid=42:jaunumi&Itemid=126

NACIONĀLAIS
ATTĪSTĪBAS
PLĀNS 2020



EIROPAS SAVIENĪBA

Eiropas Reģionālās
attīstības fonds

I E G U L D Ī J U M S T A V Ā N Ā K O T N Ē

Informācija ievietota 2018. gada 3. jūlijā

Noslēgts līgums par vērienīga kultūras un dabas mantojuma projekta īstenošanu Dienvidkurzemē

29. jūnijā ir noslēgta vienošanās par Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) līdzfinansēta projekta „Dienvidkurzemes piekrastes mantojums cauri gadsimtiem” īstenošanu. Tā ietvaros tiks atjaunoti un attīstīti kopumā septiņi nozīmīgi kultūras un dabas mantojuma objekti.

Vienošanos ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru parakstīja projekta iesniedzējs – Liepājas pilsētas pašvaldība. Tās sadarbības partneri projektā ir Liepājas Svētās trīsvienības evaņģēliski luteriskā draudze, Grobiņas novada dome, Nīcas novada dome, Pāvilostas novada pašvaldība.

Projekta partnerus vieno centieni aizsargāt un saglabāt Baltijas jūras piekrastes Dienvidkurzemes reģiona unikālo dabas un kultūras mantojumu un kopīgs redzējums, kā attīstīt un pilnveidot kultūrvēsturiskos objektus par daudzfunkcionāliem, labiekārtotiem, plašai mērķauditorijai paredzētiem un pieejamiem objektiem.

Hoiķeres kundzes viesnīca, viens no vecākajiem koka dzīvojamajiem namiem Liepājā, pašlaik aplūkojams vien no ārpuses. Projektā paredzēts atjaunot ēkas unikālo 17. gs. beigu plānojumu, kā arī tajā esošo manteļskursteni un maizes krāsni. Pēc atjaunošanas ēkā tiks izveidots Interjera muzejs, bet agrāko kroga funkciju iedzīvinās eksperimentālajā virtuve ar 17. gs. ēdienu un dzērienu gatavošanas meistarklasēm. Līdztekus pašai ēkai labiekārtots tiks arī Kungu kvartāla pagalmi, atjaunojot vēsturisko aku, žogu, bruģi un citas mazās arhitektūras formas.

Koncertdārzā “Pūt, vējiņi!” atrodas Kurzemes reģionā vienīgā brīvdabas koncertzāle ar jumtu. Koncertdārza pārbūve un teritorijas labiekārtošana ļaus palielināt pārvietojamo sēdvietu skaitu, kā arī atjaunot māksliniekiem un skatītājiem nepieciešamo infrastruktūru.

Liepājas Sv.Trīsvienības katedrālei projekta ietvaros tiks atjaunota fasāde un restaurēti logi un durvis. Viena no katedrāles lielākajām vērtībām ir pasaulē lielākās mehāniskās ērģeles – pēc ēkas atjaunošanas darbiem ērģeļmūzikas koncertus būs iespējams rīkot visa gada garumā.

Labiekārtojot Ālandes upes krastmalu, Grobiņā tiks izveidota taka, kas ļaus apmeklētājiem apmeklēt trīs populārākos Grobiņas arheoloģiskā ansambļa pieminekļus – viduslaiku pili ar bastioniem, pilskalnu ar senpilsētu un Priedienas senkapus – un pilnvērtīgi izjust to unikālās liecības un vēsturisko ainavu.

Vērgales muižas kompleksā tiks autentiski atjaunota muzeja ēkas fasāde un jumts, kā arī bijušās muižas klēts fasāde. Pārbūves un restaurācijas darbi ļaus atjaunot muižas ēku vienoto vizuālo tēlu, turklāt muižā paredzēts veidot arī jaunus, atraktīvus tūrisma pakalpojumus.

Bernātu dabas parkā ik gadu pieaug apmeklētāju skaits. Lai palīdzētu cilvēkiem orientēties mežainajās kāpās un vienlaikus aizsargātu zemsedzi no izbradāšanas, parkā tiks izveidotas septiņas labiekārtotas dabas takas, kā arī uzcelts tilts un skatu tornis.

Savukārt pie Pāvilstas novadpētniecības muzeja tiks izbūvēta promenāde, kas vienlaikus kalpos kā pretplūdu aizsargbūve, sargājot vēsturisko ēku no applūšanas. Pie muzeja tiks atjaunots arī vēsturiskais bruģis, ierīkota mazgabarīta laivu nolaišanas vieta, kā arī no jauna izbūvēta neliela brīvdabas estrāde.

Projekts „Dienvidkurzemes piekrastes mantojums cauri gadsimtiem” ir viens no kopumā 10 kultūras un dabas mantojuma saglabāšanai un attīstībai veltītiem projektiem, kuri pēc Kultūras ministrijas organizētas projektu ideju priekšatlases ir saņēmuši iespēju pieteikties ERAF līdzfinansējumam.

Projekts tiks īstenots Kultūras ministrijas pārziņā esošā ERAF līdzfinansētā 5.5.1. specifiskā atbalsta mērķa „Saglabāt, aizsargāt un attīstīt nozīmīgu kultūras un dabas mantojumu, kā arī attīstīt ar to saistītos pakalpojumus” ietvaros. Kopējās projekta izmaksas ir 6 720 257,70 eiro, t.sk. ERAF finansējums – 4 507 200 eiro, savukārt nacionālais publiskais finansējums 1 131 717,73 eiro (t.sk. valsts budžeta dotācija pašvaldībām 209 729,44 eiro un pašvaldību finansējums 629 188,29eiro).

Informāciju sagatavoja
Inita Kabanova Kultūras
ministrijas
Sabiedrisko attiecību nodaļas referente
Tālrunis: 67 330 254
E-pasts: Inita.Kabanova@km.gov.lv