

Kopsavilkums par projekta "Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām" Pirmā atlases kārta "Ieguldījumi degradēto teritoriju revitalizācijā nacionālas nozīmes attīstības centru pašvaldībās" (objekts "Vecās ostmalas posma un tam pieguļošo ielu posmu pārbūve, Liepājā" būvdarba līgums Nr. LPP2018/17- (21.05.2018)) ietvaros izveidotajiem ilgtermiņa ieguldījumiem.

Būves vai tās daļas nosaukums, atrašanās vieta: **Vecās ostmalas posma un tam pieguļošo ielu posmu pārbūve, Liepājā**

2019. gada 29. novembra Liepājas pilsētas būvvaldes AKTS par būves pieņemšanu ekspluatācijā Kods 19048720170000 (130) (Lietas Nr. BIS-41750-1992)


(Būvvaldes akts - ar pielikumu karti, vai paskaitrojuma raksts, vai Darbu nodošanas-pieņemšanas akts un norādītās dokumentācijas numurs un datums)

Ilgtermiņa ieguldījumi Liepājas ūdens pamatkapitālā

Nr. p.k. (Iekavās (i) norādīts ielu reģistrā izskaitētais brauktuves posms pēc kartas)	Zemes vienības kadastra apzīmējums/ēkas kadastra apzīmējums	Zemes vienības vai būves adrese, kurā veikti būvdarbi	Atrašanās vietas koordinātes google.maps (LKS X; Y)	Brauktuves kopgarums (m) (IELU reģistrā daļi)	Brauktuves laukums (m ²) (IELU reģistrā daļi)	Lietošanas veida kods	Ilgtermiņa ieguldījuma nosaukums	Būvniecības veids (jauna būvniecība/ atjaunošana/ pārbūve/ nojaukšana/ restaurācija, vai uzstādīšana/ stādījums, u.c.)	Tehnisko rādītāju apraksts (konstrukcija, materiāls, šķērs griezumi, veids u.c.)	Brauktuves platība (atsevišķu zemesgabalu brauktuviņu) segumu platība, m ²	Arējo inženiertīklu trases kopgarums, m	Arējo inženiertīklu trases apakšzemes daļa, m	Arējo inženiertīklu trases virszemes daļa, m	Mērvienība	Daudzums	Kopējās izmaksa, EUR
1	2	3	3a	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Vecā ostmala posmā no Ganību ielas līdz Jaunajam tiltam																
4	17000330291	Vecā ostmala posmā no Ganību ielas līdz Jaunajam tiltam				222203	Ūdensapgādes cauruļvadi	izbūve	PE caurule d32-3,73m; <i>(piezīme: tīklu izvietošanu skatīt izpilduzērtējuma plānā; Lok. tāme Nr. 4 un izmaiņu tāme Nr. 4)</i>		3,73	3,73				€ 9 25,50
5	17000330291	Vecā ostmala posmā no Ganību ielas līdz Jaunajam tiltam				222301	Sadzīves kanalizācijas tīklu cauruļvadi	izbūve	PP gludsienu caurules OD160-5,74m; <i>(piezīme: tīklu izvietošanu skatīt izpilduzērtējuma plānā; Lok. tāme Nr. 3 un izmaiņas Nr. 3)</i>		5,74	5,74				€ 19 65,90
Vecā ostmala posmā no zemesgabala Vecā ostmala 1 līdz Vecā ostmala 16/18																
28	17000340496	Vecā ostmala posmā no zemesgabala Vecā ostmala 1 līdz Vecā ostmala 16/18				222301	Sadzīves kanalizācijas tīklu cauruļvadi	izbūve	PP gludsienu caurules OD160-7,7m, OD200-79,21m, OD315-141,2m, OD400-4,77m, OD250 - 70,81m, akas - 11 kompl.; <i>(piezīme: tīklu izvietošanu skatīt izpilduzērtējuma plānā; Lok. tāme Nr. 3 un izmaiņas Nr. 3)</i>	11,00	303,69	303,69				€ 10 40 10,95

Nr.p.k. (iekavās () norādīts ielu reģistrā uzskaitītais brauktuves posms pēc kārtas)	Zemes vienības kadastra apzīmējums/ēkas kadastra apzīmējums	Zemes vienības vai būves adrese, kurā veikti būvdarbi:	Atrašanās vietas koordinātes google maps (LKS.X.Y)	Brauktuves kopgarums (m) (IE/LU reģistra dati)	Brauktuves laukums (m ²). (IE/LU reģistra dati)	Lietojšanas veida kods	Ilgtermiņa ieguldījuma nosaukums	Būvniecības veids (jauna būvniecība/ atjaunošana/ pārīpveļ nojaukšana/ restaurācija, vai uzstādīšana/ sīpījums, u.c.)	Tehnisko rādītāju apraksts (konstrukcija, materiāls, šķērsgriezumi, veids u.c.)	Brauktuves platība (atsevišķu zemesgabalu brauktuvi) segumu platība, m2	Arējo inženiertīklu trases kopgarums, m	Arējo inženiertīklu trases apakšzemes daļa, m	Arējo inženiertīklu trases virszemes daļa, m	Mērveidība	Daudzums	Kopējās izmaksas, EUR
29	17000340496	Vecā ostmaļa posmā no zemesgabala Vecā ostmaļa 1 līdz Vecā ostmaļa 16/16				222203	Ūdensapgādes cauruļvadi	izbūve	Ūdensapgādes kajamā keta caurule DN300-5,9m, DN200-388,16m, DN150- 17,47m, DN100-121,80m, PE caurule d32- 8,5m; ugunsdzēsības hidrants - 4kompl.; ūdens skaitītāja aka 1 gb. (piezīme: tīklu izvietošanu skatīt izpilduzērijuma plānā; Lok.tāme Nr.4 un izmaiņu tāme Nr.4)		541,83	541,83				€ 13 44 40,08
Fēniksa iela posmā no Vecās ostmaļas līdz Jaunajai ielai																
39	17000340498	Fēniksa iels un Vecās ostmaļas krustojumā				222301	Sedzīves kanalizācijas tīklu cauruļvadi	izbūve	PP gludsienas caurule OD400-10,6m, aka - 1 kompl.; (piezīme: tīklu izvietošanu skatīt izpilduzērijuma plānā; Lok.tāme Nr.3 un izmaiņas Nr.3)	1,00	10,06	10,06				€ 34 45,45
40	17000340498	Fēniksa iels un Vecās ostmaļas krustojumā				222203	Ūdensapgādes cauruļvadi	izbūve	Ūdensapgādes kajamā keta caurule DN150-8,32m; ugunsdzēsības hidrants - 1kompl. (piezīme: tīklu izvietošanu skatīt izpilduzērijuma plānā; Lok.tāme Nr.4 un izmaiņu tāme Nr.4)		8,32	8,32				€ 20 64,38
																24 68 52,26 €

Sagatavoja


Evita Skinča 2020.gada 7.februārī
(paraksts un tā atšifrējums, datums)