

Izziņa
"Projektu rezultātā izveidojušos ilgtermiņa ieguldījumu uzskaitīšana grāmatvedībā"

Būves vai tās daļas nosaukums, atrašanās vieta: Brīvdabas sporta un aktīvās atpūtas centrs Zirgu salā, Liepājā, 2.kārta

2020.gada 28.maija Liepājas pilsētas Būvvaldes AKTS par būves pieņemšanu ekspluatācijā Kods
20018200170000 (39) (Būvniecības lieta Nr.BIS-27082-1302)

par būves vai tās daļas pieņemšanu ekspluatācijā

(Būvvaldes akts vai nolikuma izstrāde, vai projekta izstrāde, vai Darbu nodrošināšanas piemērošanas akts un - nolikuma dokumentācijas numurs un datums)

Ilgtermiņa ieguldījumi Liepājas ūdens pamatkapitālā

Nr./p.k. (Izkave + / nodarboš lietu reģistrā uzskaitē ar brauktu ---	Zemes vienības kadastra aprīmējuma/klāks kadastra saziņējums	Atrašanās vietas koordinātas	Zemes vienības vai būves adrese, kurā veikti būvdarbi	Leģēšanas veids/koods	Ilgtermiņa ieguldījuma nosaukums	Būvniecības veids (jauna būvniecība/ atjaunošana/ rekonstrukcija/ restaurācija/ uzlabošana/ stādīšana, u.c.)	Tehnisko rādītāju apraksts (konstrukcija, materiāls, šķērsgriezumi, veids u.c.)	Brīvības ielā/veido cēlna garums, m	Kopējā platība, kurā veikti būvdarbi, m	atbilstošā autostāvētā / laikuma sargāmu platība, m ²	Arējo inženierbūv tīklu kopgarums, m	Arējo inženierbūv tīklu apakšzemes daļas, m	Arējo inženierbūv tīklu virszemes daļa, m	Mērveidība	Daudzums	Kopējās izmaksas, EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	izbūvēti galvenā zemes vienībā 17000250001 un blakus zemes vienībās 17000250002 un 17000220137.	56.516245, 21.032841 - 56.517584 21.030252	no Ezermalas ielas līdz Dabas mājai Zirgu sala 2	22220301	Ārējais ūdensvads (Ūdensvada pievads)	jauna būvniecība	PE ūdensapgādes cauruļvads DN25 - 68,76m, DN40 - 29,22m, DN63 - 185,99m; dzelzsbetona ūdenskaiflājaka D1500 - 1 kompl. (Lok.tāme Nr.2; tīklu izvietojumu skatīt izpildzīmējuma plānā)				283,97	283,97				€ 6 17 07,57
2	izbūvēti galvenā zemes vienībā 17000250001 un blakus zemes vienībās 17000250002 un 17000220137.	56.516232, 21.032838 - 56.517057 21.029657	no Ezermalas ielas līdz Dabas mājai Zirgu sala 2	22230103	Ārējās saimnieciskās kanalizācijas tīkli (Kanalizācijas pievads)	jauna būvniecība	PP caurule DN110 - 9,07m, DN160 - 59,82m; DN200 - 266,77m; PP skatakas d400 - 10 gab. (Lok.tāme Nr.2; tīklu izvietojumu skatīt izpildzīmējuma plānā)				335,66	335,66				€ 5 93 73,13
KOPĒJIE OBJEKTA IZBŪVES RĀDĪTAJI															€ 12 10 80,70	

Sagatavoja:

(paraksts un
stiprinājums, datums)

Evita Skinča, 2020.gada 13.jūnijā