

Kopsavilkums par projekta Nr. 6.1.4.2/17/II/002 "Grīzupes ielas pārbūve posmā no Liepājas pilsētas robežas līdz Cukura ielas aplim, Liepājā" (būvdarbu līgums 18.07.2017., Nr. LPP 2017/25) ietvaros izveidotajiem ilgtermiņa ieguldījumiem.

Būves vai tās daļas nosaukums, atrašanās vieta: Grīzupes ielas pārbūve posmā no Cukura ielas līdz 14.novembra bulvārim, Liepājā

2019.gada 30.augusta Būvniecības valsts kontroles biroja AKTS par autoceļu pieņemšanu ekspluatācijā (autoceļu objektam) Kods 19031580170000 (Lietas Nr.BIS-12858-619)

(Būvvaldes akts, vai izpildzīmju karte, vai izstrādājumu raksts, vai Darbu nodošanas-ņemšanas akts un norādītās dokumentācijas numurs un datums)

Ilgtermiņu ieguldījumi Liepājas ūdens pamatkārtībā

Nr.p.k. (Iekavās () norādīts ielu reģistrā uzskaites brauktuves posms pēc kārtas)	Zemes vienības kadastra apzīmējums/ēkas kadastra apzīmējums	Zemes vienības vai būves adrese, kurā veikti būvdarbi	Brauktuves laukums (m ²) (IELU reģistra datā)	Lietojamās veida kods	Ilgtermiņa ieguldījuma nosaukums	Būvniecības veids (jauna būvniecība/ atjaunošana/ pārveide/ nojaukšana/ restaurācija, vai)	Tehnisko rādītāju apraksts (konstrukcija, materiāls, šķērsgriezumi, veids u.c.)	Arējo intenzitāšu trases kopgarums, m	Arējo intenzitāšu trases apakšēmas daļa, m	Arējo intenzitāšu trases virszemes daļa, m	Mērvienība	Dauzums	Kopējās izmaksas, EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Grīzupes iela posmā no 14.novembra bulvāra līdz Kuldīgas ielai													
1	17000140403	Grīzupes iela posmā no 14.novembra bulvāra līdz Kuldīgas ielai		222301	Saizīves kanalizācijas tīklu cauruļvadi	izbūve	PVC caurules d315-31,8m; d250-12,8m, d200-10,3m, d160 - 58,3m; GRP aka OD1500 - 2 kompl.; OD1000 - 1kompl.; <i>(piezīme: tīklu izvietojumu skatīt izpildzīmējuma plānā; tai skaitā kanalizācijas cauruļvads, kas izvietots uz blakus Grīzupes ielas kadastra 17000140431)</i>	113,20	113,20				€ 7 49 49,97
2	17000140403	Grīzupes iela posmā no 14.novembra bulvāra līdz Kuldīgas ielai		222203	Ūdensapgādes cauruļvadi	izbūve	Ūdensapgādes kalamā ķeta caurule DN400-30,1m, DN150 - 3,1m, DN100 - 94,2m, polietilēna PE caurule d40-6,8m, d32-125,9m; ugunsdzēsības hidrants - 2kompl. <i>(piezīme: tīklu izvietojumu skatīt izpildzīmējuma plānā)</i>	260,10	260,10				€ 7 09 34,02
Grīzupes iela posmā no Kuldīgas ielas līdz bijušai dzelzceļa pārbrauktuvei													
3	17000140431	Grīzupes iela posmā no Kuldīgas ielas līdz bijušai dzelzceļa pārbrauktuvei		222203	Ūdensapgādes cauruļvadi	izbūve	Ūdensapgādes kajamā ķeta caurule DN400-0,8m; ugunsdzēsības hidrants - 1kompl. <i>(piezīme: tīklu izvietojumu skatīt izpildzīmējuma plānā)</i>	0,80	0,80				€ 2 18,17
Grīzupes iela posmā no Cukura ielas līdz bijušai dzelzceļa pārbrauktuvei													
4	17000020644	Grīzupes iela posmā no Cukura ielas līdz Kuldīgas ielai		222301	Saizīves kanalizācijas tīklu cauruļvadi	izbūve	Stikla šķiedras caurule d616-396,7m, PVC caurules d315-13,1m; d200-30,9m, d160 - 8,8m; GRP aka OD1500 - 9 kompl., plastmasas akas d400-2kompl.; <i>(piezīme: tīklu izvietojumu skatīt izpildzīmējuma plānā; tai skaitā kanalizācijas cauruļvads, kas izvietots uz blakus Grīzupes ielas kadastra 17000140431)</i>	449,50	449,50				€ 29 76 14,96
5	17000020644	Grīzupes iela posmā no Cukura ielas līdz bijušai dzelzceļa pārbrauktuvei		222203	Ūdensapgādes cauruļvadi	izbūve	Ūdensapgādes polietilēna PE caurule d40-17,9m; <i>(piezīme: tīklu izvietojumu skatīt izpildzīmējuma plānā)</i>	17,90	17,90				€ 48 81,66

Sagaravoja

(paraksts un tā atbilstošs, datums)

Evita Skimča 16.01.2020.

44 85 98,78 €